



Harmonogram "Oprava propustků v úseku Horní Cerekev-Dobrá Voda u Pelhřimova"

| Popis prací | počet pracovních dnů | 1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Propustek v km 5,755 | | | | | | | | | |
| Přípravné práce | 5 | █ | | | | | | | |
| Demontáž kolejového roštu, odtěžení kolejového lože a zeminy | 1 | | █ | | | | | | |
| Vybourání stávajícího propustku | 0,5 | | | █ | | | | | |
| Zřízení betonového lože | 1,5 | | | █ | █ | | | | |
| Osazení betonových trub propustku | 1 | | | | | █ | | | |
| Zásypy trub propustku | 1 | | | | | | █ | | |
| Zřízení konstrukční vrstvy, předštěrkování | 1 | | | | | | | █ | |
| Osazení kolejového roštu, zaštěrkování, směrová a výšková úprava | 1 | | | | | | | | █ |
| Dlážďení vtoku a výtoku, dokončovací práce na propustku | 10 | | | | | | | | █ |
| Propustek v km 6,866 | | | | | | | | | |
| Přípravné práce | 5 | █ | | | | | | | |
| Demontáž kolejového roštu, odtěžení kolejového lože a zeminy | 1 | | █ | | | | | | |
| Vybourání stávajícího propustku | 0,5 | | | █ | | | | | |
| Zřízení betonového lože | 1,5 | | | █ | █ | | | | |
| Osazení betonových trub propustku | 1 | | | | | █ | | | |
| Zásypy trub propustku | 1 | | | | | | █ | | |
| Zřízení konstrukční vrstvy, předštěrkování | 1 | | | | | | | █ | |
| Osazení kolejového roštu, zaštěrkování, směrová a výšková úprava | 1 | | | | | | | | █ |
| Dlážďení vtoku a výtoku, dokončovací práce na propustku | 10 | | | | | | | | █ |
| Propustek v km 7,231 | | | | | | | | | |
| Přípravné práce | 5 | █ | | | | | | | |
| Demontáž kolejového roštu, odtěžení kolejového lože a zeminy | 1 | | █ | | | | | | |
| Vybourání stávajícího propustku | 0,5 | | | █ | | | | | |
| Zřízení betonového lože | 1,5 | | | █ | █ | | | | |
| Osazení betonových trub propustku | 1 | | | | | █ | | | |
| Zásypy trub propustku | 1 | | | | | | █ | | |
| Zřízení konstrukční vrstvy, předštěrkování | 1 | | | | | | | █ | |
| Osazení kolejového roštu, zaštěrkování, směrová a výšková úprava | 1 | | | | | | | | █ |
| Dlážďení vtoku a výtoku, dokončovací práce na propustku | 10 | | | | | | | | █ |

█ Práce prováděné bez výluky koleje
█ Práce prováděné za výluky koleje

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 726891

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fdc35150-877c-4a79-9ab4-a4d42f38df93

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2020 09:11:01



9a55bbac-e58f-4598-837c-f89371bea2a0