

**Příloha č. 2a) ke SMLOUVĚ O VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH PŘI
REALIZACI INVESTIČNÍ AKCE
„ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ MĚSTA IVANČICE – ŘEZNOVICE A HRUBŠICE“**

Zdůvodnění:

- ZL č. 02/2019 – **název změny:** Splašková kanalizace Řeznovice - Stoka A - výkop rýh v silně zvodnělých ŠP nad rámec DPS, IO 101.01, **důvod změny:** Obec Řeznovice - STOKA A-výkop rýh se prováděl v silně zvodnělých ŠP ve větší míře, než předpokládal projekt (DPS),
- **!!! HRADÍ SVAZEK !!! ZL č. 03/2019 - název změny:** Splašková kanalizace Řeznovice - Hrubšice - dodání části poklopů spl. kanalizace s logem SVaKI, IO.101 a IO.103, **důvod změny:** Obec Řeznovice a Hrubšice - část dodávky litinových poklopů kanal. šachet bude s logem SVaKI (dodatečný požadavek objednatele),
- ZL č. 04/2019 – **název změny:** Splašková kanalizace Řeznovice a Hrubšice - Řeznovice: Stoka A, A1, A2, A4, A5, A5.1, A6, část B; Hrubšice:A,A3,A4.1, A5 provizorní zásyp rýh, IO.101 a IO.103, **důvod změny:** Obec Řeznovice a Hrubšice - Řeznovice: Stoka A, A1, A2, A4, A5, A5.1, A6, část na B; Hrubšice:A,A3,A4.1,A5 - provedení provizorního zásypu rýh z důvodu budoucích plánovaných celoplošných oprav komunikací ve spolupráci MUIV po dešťové kanalizaci,
- ZL č. 05/2019 – **název změny:** Splašková kanalizace Řeznovice - Stoka B - ztížené výkopy rýhy, tekuté písky, odbočka pro hřiště, rozebrání chodníku a silnič. panelů, obrub, bourání části dešť. kanalizace, IO 101.11, **důvod změny:** Obec Řeznovice -STOKA B výkop rýh se prováděl v silně zvodnělých ŠP ve větší míře, než předpokládal projekt (DPS),
- ZL č. 06/2019 – **název změny:** Splašková kanalizace Hrubšice - Stoka A(ŠA21 - ŠA24 – 58 m) - Bourání části dešť. kanalizace, IO.103.01, **důvod změny:** Obec Hrubšice Stoka A - ŠA21 - ŠA24 - kolize se stávající dešťovou kanalizací,
- ZL č. 07/2019 – **název změny:** Splašková kanalizace Hrubšice - Stoka A5-zhotovení suchovodu v souvislosti s přeložkou vodovodu, vysazení 1 ks odbočky DN250/160 u ŠA7-5), IO 101.07, **důvod změny:** Obec Hrubšice Stoka A5, nepřetžitá zásobování vodou v lokalitě bylo nutné zajistit tzv. suchovodem dle místních podmínek pro zdejší majitele nemovitostí při plánované realizaci přeložky vodovodu,
- ZL č. 08/2019 – **název změny:** Obec Řeznovice Stoka B.2 Š č.3 - 4, bourání stávající DK DN500-10m -kolize s DK, IO 101.13, **důvod změny:** Obec Řeznovice Stoka B.2 Šč.3 - 4, bourání stávající DK DN500-10m -kolize se stávající DK,

- ZL č. 09/2019 – **název změny:** Obec Řeznovice Stoka A.2 - přepojení vodovodních přípojek DN32, kolize s vodovodem, se spádišť.š.č. 9, IO 101.03, **důvod změny:** Obec Řeznovice Stoka A.2 - přepojení vodovodních přípojek DN32 - kolize s vodovodem,
- ZL č. 10/2019 – **název změny:** Obec Hrubšice - výtlačný řad zřízení ŽB desky a odláždění 2 - řádkem z kostek u RŠ2, IO 11.104, **důvod změny:** Obec Hrubšice Výtlač V - z důvodu lepšího zabezpečení a zesílení konstrukce okolí RŠ2 a poklopu výtlačku V v Hrubšicích pro možné poškození zatížením zem. technikou dle požadavku SVaKI a TDI,
- **!!! HRADÍ SVAZEK !!! ZL č. 11/2019 – název změny:** Obec Řeznovice - STOKA C.1 NOVÁ, IO 101.15.1, **důvod změny:** Obec Řeznovice - STOKA C.1 NOVÁ. Na základě požadavku objednatele zpracoval projektant VRV PD a výkaz výměr, který byl oceněn zhotovitelem dle OP,
- ZL č. 12/2019 - **název změny:** Obec Řeznovice - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice přípojka 127, IO 11.108, **důvod změny:** Obec Řeznovice -Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice přípojka 127. Na základě požadavku objednatele zpracoval projektant VRV PD a výkaz výměr, který byl oceněn zhotovitelem dle OP,
- ZL č. 13/2019 – **název změny:** Obec Řeznovice - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice - přípojka hřiště, IO 11.108, **důvod změny:** Obec Řeznovice - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice - přípojka hřiště. Na základě požadavku objednatele zpracoval projektant VRV PD a výkaz výměr, který byl oceněn zhotovitelem dle OP,
- ZL č. 13/2019 – **název změny:** Obec Řeznovice - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice - přípojka hřiště, IO 11.108, **důvod změny:** Obec Řeznovice - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice - přípojka hřiště. Na základě požadavku objednatele zpracoval projektant VRV PD a výkaz výměr, který byl oceněn zhotovitelem dle OP,
- ZL č. 14/2019 – **název změny:** Obec Řeznovice - Zajištění ČSOV 01 Řeznovice proti vztlaku podzemní vody dodatečným kotvením, IO_11_105, **důvod změny:** Obec Řeznovice - Zajištění ČSOV 01 Řeznovice proti vztlaku podzemní vody dodatečným kotvením,
- ZL č. 16/2019 – **název změny:** Obec ŘEZNOVICE- Stoka B - dláždění vodoteče – VP, IO 101.11, **důvod změny:** Obec Řeznovice - Stoka B- z důvodu opětovného zpevnění dna vodoteče pro zlepšení obslužnosti pro obyvatele Řeznovic v dané lokalitě a v dotčeném území dle požadavku SVaKI a TDI, odsouhlaseno projektantem VRV,
- ZL č. 17/2019 – **název změny:** Splašková kanalizace Řeznovice a Hrubšice - Řeznovice: Stoka B2,B2.1, část B ŠB26-ŠB28; Hrubšice:A1,A2,A4 provizorní zásyp rýh, IO.101 a IO.103, **důvod změny:** Obec Řeznovice a Hrubšice - Řeznovice: Řeznovice Stoka B2,B2.1, část B ŠB26-ŠB28; Hrubšice:A1,A2,A4-provedení provizorního zásypu rýh z důvodu budoucích plánovaných celoplošných oprav komunikací ve spolupráci MUIV po dešťové kanalizaci,
- ZL č. 18/2019 – **název změny:** IO.101 ČSOV 02 Řeznovice ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY, MTZ A DO. PATKY PRO JEŘÁBEK, DTTO. STOŽÁR PRO ANTÉNU, DOD.

ANTÉNY+OSAZ., DTTO. SLOUPKU S PATKOU PS_11_106, **důvod změny:** ČS OV 02 Řeznovice. Byly provedeny práce, které neobsahovaly položky ve výkazu výměr a nebyly součástí projektové dokumentace.

- Odvětrání šachty - dle požadavku TDI a SVKI byla zvolena delší a vhodnější trasa potrubí z důvodu prostorových u ČSOV

- Provozovatel VAS, a.s., požadoval osadit jeřábek na patku - dodání a osazení patky od spol. Zemský-se souhlasem TDI a SVKI

- CS Tech - pro dálkové řízení ČS pro kompatibilitu při provozu ost. ČSOV požadavek na dodání venkovní antény s patkou-nebylo v DPSP. Vícepráce se týkaly jen dodání a osazení bet.patky v terénu, ne samotné antény (ne vnitřní, ale venkovní).

- Pro zviditelnění ČS v terénu kvůli možnému poškození bylo doporučeno TDI a odsouhl. SVKI osadit oc. sloupek s patkou v její blízkosti (trasírka),

- ZL č. 19/2019 – **název změny:** IO.101 ČS OV 01 Hrubšice ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY, MTZ A DO.PATKY PRO JEŘÁBEK, DTTO. STOŽÁR PRO ANTÉNU, DOD.ANTÉNY+OSAZ., DTTO. SLOUPKU S PATKOU PS_11_107, **důvod změny:** ČS OV 01 Hrubšice. Byly provedeny práce, které neobsahovaly položky ve výkazu výměr a nebyly součástí projektové dokumentace.

- Odvětrání šachty - dle požadavku TDI a SVKI byla zvolena delší a vhodnější trasa potrubí z důvodu prostorových u ČSOV

- Provozovatel VAS, a.s., požadoval osadit jeřábek na patku - dodání a osazení patky od spol. Zemský-se souhlasem TDI a SVKI

- CS Tech - pro dálkové řízení ČS pro kompatibilitu při provozu ost. ČSOV požadavek na dodání venkovní antény s patkou-nebylo v DPSP. Vícepráce se týkaly jen dodání a osazení bet. patky v terénu, ne samotné antény (ne vnitřní, ale venkovní).

- Pro zviditelnění ČS v terénu kvůli možnému poškození bylo doporučeno TDI a odsouhl. SVKI osadit oc. sloupek s patkou v její blízkosti (trasírka),

- ZL č. 20/2019 – **název změny:** IO.101 ČSOV 01 Řeznovice ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY, MTZ A DO.PATKY PRO JEŘÁBEK, DTTO.STOŽÁR PRO ANTÉNU, DOD.ANTÉNY+OSAZ.,DTTO.SLOUPKU S PATKOU PS_11_105, **důvod změny:** ČS OV 01 Řeznovice. Byly provedeny práce, které neobsahovaly položky ve výkazu výměr a nebyly součástí projektové dokumentace.

- Odvětrání šachty - dle požadavku TDI a SVKI byla zvolena delší a vhodnější trasa potrubí z důvodu prostorových u ČSOV

- Provozovatel VAS, a.s., požadoval osadit jeřábek na patku - dodání a osazení patky od spol. Zemský - se souhlasem TDI a SVKI

- CS Tech - pro dálkové řízení ČS pro kompatibilitu při provozu ost. ČSOV požadavek na dodání venkovní antény s patkou - nebylo v DPSP. Vícepráce se týkaly jen dodání a osazení bet. patky v terénu, ne samotné antény(ne vnitřní, ale venkovní).

- Pro zviditelnění ČS v terénu kvůli možnému poškození bylo doporučeno TDI a odsouhl. SVKI osadit oc. sloupek s patkou v její blízkosti (trasírka),

- ZL č. 21/2019 – **název změny:** PS 105.01 Strojně technologická část - ČSOV 01 Řeznovice, **důvod změny:** Obec Řeznovice - ČSOV 01 - změna technologie - opatření k zamezení zápachu na výtlačném řadu V1,

- ZL č. 22/2019 – **název změny:** Hrubšice - Přeložka dešťové kanalizace na A2, IO.103.03 Stoka A2, **důvod změny:** Stoka stávající DK (beton DN800) byla zastižena v odlišné poloze oproti PD - křížila trasu nově budované SK. Vzhledem k havarijnímu stavu nebylo možné tuto DK podejít. Dále byla v tomto prostoru zastižena stávající přípojka plynovodu,
- ZL č. 23/2019 – **název změny:** SK Hrubšice, stoka A - přeložka plynovodního řadu a sdělovacího kabelu- zemní práce, IO.103.01 Stoka A, **důvod změny:** Při výstavbě SK Hrubšice, stoka A, úsek ŠA23-ŠA24 byl zjištěn odlišný výškový průběh stávajícího plynovodního řadu DN160. Tento plynovod se nachází v hloubce cca 1,8 m, což neumožňuje dodržet prostorovou normu pro křížení kanalizace s plynovodem,
- ZL č. 24/2019 – **název změny:** Kanalizace Hrubšice stoka A2 - vložení šachty ŠA2-18a, IO 11_103.03, **důvod změny:** Mezi šachtami ŠA2-18 a ŠA2-19 byla zjištěna kolize se stávajícím vodovodním řadem - tento řad je uložen v nižší niveletě než předpokládala PD.