




 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	1
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název: Cementový potěr COB Předmět změny: Změna projektové dokumentace od projektanta Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_601_skladby_Z03_00 Důvod změny: Nový návrh skladeb podlah Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Nový návrh skladeb podlah projektantem. Zejména se nově jedná o pokládku cementového potěru tl. 85 mm, separační PE folie a kročejové izolace pod dlažbou v části COB. Na základě skutečného zaměření se zástupcem investora viz Příloha č. 3 - Skutečné zaměření je nárůst tl. cementového potěru o cca 25 mm. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vyznačení plochy viz Příloha č. 3 - Skutečné zaměření viz Příloha č. 4 - Skladba podlah viz Příloha č. 5 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 692 653,10 Kč bez DPH				
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 		Stav: rev01 Předáno: 12.6.2018		Objednatel: BYRD a.s. Letiště Praha, a.s.
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	2
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název: Zábory z SDK příček Předmět změny: Nový návrh příčky záboru Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Nový návrh příčky záboru, Původní řešení nebylo součástí VV. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Nový návrh bezpečnostní příčky záboru s plechem. SDK příčka je vytažena ke stropu, včetně demontáže a následného doplnění minerálního a SDK podhledu v části COB. Původní řešení nebylo součástí VV.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vyznačení plochy viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace			
		Cena	
Celkové předpokládané náklady		108 247,50 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev01 Předáno: 31.7.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2		
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	3	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Palety mezi pasovými přepážkami Předmět změny: Oprava projektové dokumentace projektantem viz ŽOI 18 Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_100_600_606 329_DPS2_0101_100_800_801_06.1 Důvod změny: Změna označení palet mezi pasovými přepážkami X23-X29 a změna počtu palet X23, X24 a X25 Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Změna označení palet mezi pasovými přepážkami z X24-X30 dle VV na X23-X29 dle PD. Projektantem zvýšený počet palet mezi přepážkami X23, X24 a X25 dle PD. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č.1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č.2 - Tabulka ostatních prvků dle SOD a nové PD ze 17.6.2017 Cena Celkové předpokládané náklady 220 487,53 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev01	Předáno: 12.6.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2		
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	4	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Prosklená stěna PS 1.10 Předmět změny: Oprava projektové dokumentace projektantem - viz ŽOI 22 Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_100_102_1 Důvod změny: Zvýšení počtu prosklených stěn PS.1.10. s dveřmi oproti VV Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Zvýšení počtu, členění a velikosti prosklených stěn PS.1.10. s dveřmi D25, změna velikosti dveří, boční panel s obkladem v Alucobondu POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vyznačení změny viz Příloha č. 3 - ŽOI č. 22 viz Příloha č. 4 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 7 162,09 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev03	Předáno: 21.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	6	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB - HALA Název ZL: Sádrokartonové přičky - COB Předmět změny: Změna projektové dokumentace projektantem Zádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na PD: 329_DPS2_0101_0102_100_601_přičkyZ4_00 329_DPS2_0101_AS_601st 329_DPS2_0101_AS_100_102 329_DPS2_0101_AS_100_103 Důvod změny: V zadání projektu došlo ke změně skladeb a výšek SDK konstrukcí v části COB-hala. Casové ohodnocení: Casová dotace realizace dle HMG. Zahájení prací po odsouhlasení těchto změn (včetně ceny) a vydání PPZ. Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMENY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě změny skladeb I50, I51, I52, I60 a úpravy výšky SDK konstrukcí z 2,80m na 5,20m došlo k úpravě množství a jednotkových cen. Ceny změn konstrukce jsou odvozeny rozdílem ceny k nejbližší položce URS, část nosného rastru nad podhledem je oceněna položkou URS pro příplatek za zahuštění profilů na 31cm, která je zde použita ale bez započtení základního rastru, jedná se tedy pouze o rastr po 60cm. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMENOU: viz. Příloha č.1 - Zjišťovací protokol viz. Příloha č.2 - Výpočty výměr SDK Cena Celkové předpokládané náklady 2 111 848,21 Kč bez DPH				
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 		Stav: rev02 	Předáno: 27.11.2018 	Objednatel: BYRD a.s. Letiště Praha, a.s.
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2		
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	7	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0102_KOM - HALA Název ZL: Sádrokartonové příčky - KOM Předmět změny: Změna projektové dokumentace projektantem Zádost vznesl: Letiště Praha a.s. Odkazy na PD: 329_DPS2_0101_0102_100_601_příčkyZ4_00 329_DPS2_0101_AS_601st Důvod změny: V zadání projektu došlo ke změně skladeb SDK konstrukcí v části KOM. Casové ohodnocení: Casová dotace realizace dle HMG. Zahájení prací po odsouhlasení těchto změn (včetně ceny) a vydání PPZ. Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMENY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě změny skladeb I50, I51, I52, I60 a úpravy výšky SDK konstrukcí z 2,80m na 5,20m došlo k úpravě množství a jednotkových cen. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz. Příloha č.1 - Zjišťovací protokol Cena Celkové předpokládané náklady -24 668,31 Kč bez DPH				
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 	Stav: rev01 Předáno: 4.12.2018	Objednatel: BYRD a.s.  Letiště Praha, a.s. 		
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	10
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Automaticky otevíravé branky se zábranami Předmět změny: Oprava projektové dokumentace projektantem VIZ ŽOI 21 Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_100_600_606 Důvod změny: Na základě upřesnění projektanta došlo k úpravě položek ve VV. Jedná se o navýšení 4 ks automaticky otevíraných branek X03 oproti původnímu VV kde je uveden pouze 1 ks ale v tabulce ostatních prvků je 5 ks Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Nové úpravy položek oproti zadávacímu VV. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz. Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz. Příloha č. 2 - Část rozpočtu a tabulka prvků viz. Příloha č. 3 - Žádost o informaci vč. odpovědi AD Cena Celkové předpokládané náklady 528 083,28 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno:	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	11
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Demontáž schodiště - galerie Předmět změny: Demontáž schodiště - doplnění a upřesnění VV. Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Došlo k doplnění a upřesnění prací při demontáži schodiště, které nebyly v původním VV Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě skutečného provedení demontáže schodiště v části COB došlo k doplnění a úpravě VV a následně ceny. Před samotnou demontáží schodiště bylo provedeno opatření proti poškození stávající podlahy a přilehlých stěn. Na podlaze byla položena geotextilie, násyp z písku a celá skladba byla zykryta OSB deskami tl. 22mm. Na stěnách bylo provedeno obložení stěn z OSB desek tl. 15 mm kotvených na pomocné hanoly.V průběhu demontáže schodiště byly použity pomocné PERI stojky.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vyznačení schodiště viz Příloha č. 3 - Foto schodiště			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		234 480,43 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev03 Předáno: 5.2.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

 Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	12
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Zemní práce, ŽB konstrukce schodiště Předmět změny: Zemní práce a ŽB konstrukce schodiště Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS_0101_AS_100_200_202 Důvod změny: Jedná se o doplnění prací na základě skutečného provedení při provádění ŽB základu schodiště, tyto práce nebyly součástí původního VV Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě skutečného provedení zemních prací a ŽB základů došlo k doplnění a úpravě VV a následně ceny. Jedná se zejména o dodávku geotextilie, izolace XPS, montáž zemního pásu a násyp kolem nově vzniklých základových konstrukcí. Dále bylo provedeno bourání původní ŽB konstrukce a řezání asfaltového povrchu.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vyznačení			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		169 999,22 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev03 Předáno: 5.2.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	13
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Demontáž zábradlí prosklené stěny Předmět změny: Demontáž zábradlí skleněné stěny- doplnění a upřesnění VV. Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_100_604_PS1.15 329_DPS2_0101_AS_100_S103 Důvod změny: Jedná se o doplnění prací na základě skutečného provedení při demontáži zábradlí skleněné stěny, tyto práce nebyly součástí původního VV Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě skutečného provedení demontáže zábradlí skleněné stěny došlo k doplnění a úpravě VV a následně ceny. Zejména došlo k demontáži skleněného zábradlí a následného vytvoření provizorního zábradlí z prken. Dále byly vyřezány kapsy do OK pro novou stěnu PS 15 viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vyznačení zábradlí viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		75 975,28 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev01 Předáno: 21.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			



Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	14b

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : OHL ŽS, a.s.

Stavební objekt: SO 0101_COB

Název ZL: Vytápění, chlazení_COB

Předmět změny: Změna rozsahu PD - SO 0101_COB_400

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Změna PD Z04 - UTCH v části COB

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů :

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Obyčejné vyvažovací ventily ze zadávací PD byly zaměněné za ventily vyvažovací s možností doplnit tyto ventily o servopohony (TBV-CMP). Rovněž byly doplněny servopohony.

Tato změna dále vyžadovala doplnění ovladačů, které budou tyto ventily a FCU ovládat (řízení FCU nebylo v projektu řešeno). Po montáži vznikl požadavek na požární kabeláž. Požadavek na provedení kabeláže v nehořlavém provedení nebyl v době realizace znám. Vzhledem k tomu, že se nejedná o požární zařízení, GD s tímto provedením kabelu neuvažoval.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol

viz Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Cena

Celkové předpokládané náklady

77 878,57 Kč

bez DPH

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Stav:

Předáno:

Objednatel: BYRD a.s.




Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Toto oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.


	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2		
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	15	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Požární roleta Předmět změny: Změna požární rolety Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_100_102_3 329_DPS_0101_AS_700_705 329_DPS2_0101_AS_100_102_3_Z04 Důvod změny: Změna velikosti požární rolety z původních rozměrů 9,3x2,2m na 9,3x2,8m. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Změna velikosti požární rolety z původních rozměrů 9,3x2,2m na 9,3x2,8m. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vyznačení polohy Cena Celkové předpokládané náklady 88 923,34 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev01 Předáno: 22.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 		
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	18
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Hydranty Předmět změny: Změna hydrantů Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Dodatečně provedené práce Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Jedná se o změnu typu a kusů hydrantů, místo proskleného bude celoplechový + bude doplněna jedna atypická hydrantová skříň POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vzorovací protokol Cena Celkové předpokládané náklady 84 920,00 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev03 	Předáno: 21.11.2018 	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2		
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	19	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Provizorní přepojení vody Předmět změny: Provizorní přepojení vody Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Provizorní přepojení vody z důvodu realizace ZTI v části COB Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Z důvodu realizace ZTI v části COB bylo provedeno provizorní přepojení vody včetně zajištění mobilních WC. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz. Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz. Příloha č. 2 - Zakreslení provizorní přípojky Cena Celkové předpokládané náklady 199 569,00 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: rev04 30.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 		
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	20
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Zasklení vertikálního pásového okna Předmět změny: Zasklení vertikálního pásového okna na únikovém schodišti Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_100_403 329_DPS2_0101_AS_100_102_6_schody Důvod změny: Požadavek investora			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů :			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění chybějící položky do rozpočtu (zasklení a specifikace provedení pásového okna ozn. G/02 na fasádě únikového schodiště.)			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vzorkovací protokol č. 008_01A			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		50 635,00 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	23
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Kapotáž PS.14 a PS.13 Předmět změny: Kapotáž PS.14 a PS.13 - zámečnické konstrukce Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Dořešení chybějících detailů PD a rozšíření obkladů na žádost investora. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Nová konstrukce kapotáže u fasády SO 101 m.č. 2211, kapotáž PS.14 a PS.13. Pro upevnění skryté konstrukce bylo nutné vytvořit podkonstrukci, která nebyla řešená v detailu v zadání. Šlo o vyrovnání rozdílu mezi normovými odchylkami rovinnosti ocelové konstrukce a požadované estetickou rovinností obkladových plechů. Zároveň se u celé konstrukce jedná o vyčíslení skutečně provedeného množství. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: - viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol - viz Příloha č. 2 - Výpis oceli - viz Příloha č. 3 - Výkaz prvků pomocné podkonstrukce - viz Příloha č. 4 - Výkaz Alucobonu Cena Celkové předpokládané náklady 552 887,18 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev05 Předáno: 15.3.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			



Od : OHL ŽS, a.s.


Dopad do celkových termínů :

bez DPH

□ □ □ □ □

Datum a podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Od : OHL ŽS, a.s.

Dopad do celkových termínů :

bez DPH

Datum a podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	28
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Mobiliář - nábytek COB Předmět změny: Mobiliář - nábytek COB Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_100_800_801_12 Důvod změny: Úprava na základě specifikace a vzorkování dodávky mobiliáře.				
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Změna rozsahu dodávky mobiliáře na základě změny PD - Z04 a skutečného provedení po domluvě se zástupci LP a TDI bez dopadu do celkové ceny.				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vzorkovací protokoly (PV024, PV024_DOPL, PV024_02) viz Příloha č. 3 - Skutečnost nábytek				
Cena				
Celkové předpokládané náklady			0,00 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev01 	Předáno: 2.11.2018 	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> 	<u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2		
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	29	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL Kuchyňské linky Předmět změny: Dodatečná kuchyňka a doplnění ostatních kuchyněk Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_100_800_801_08 Důvod změny: Změna nad rámec smluvního rozpočtu z důvodu chyby v zadání - nezanesení do VV a dále chyba odkazu položky z VV na výkres Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Položka ve VV odkazuje na nesprávný výkres 329_DPS2_0101_100_800_801_09 (vestavek PČR). Ve správném výkresu 329_DPS2_0101_100_800_801_08 je nakreslen pohled pouze na kuchyňskou linku X11. Ve VV jsou pouze kuchyňky X10 a X11. Dodávka a montáž kuchyňské linky X12 nad rámec smluvního rozpočtu. Kuchyňské linky X10 a X11 byly při vzorkování doplněné, X12 nově vyspecifikovaná.				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vzorkovací protokol viz Příloha č. 3 - Zadání z dodatečných informací				
Cena				
Celkové předpokládané náklady		78 393,40 Kč		bez DPH
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 	Stav: rev03 Předáno: 5.2.2019	Objednatel: BYRD a.s. Letiště Praha, a.s. 		
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				



Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	33

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : OHL ŽS, a.s.

Stavební objekt: SO 0101_COB

Název ZL Mobiliař COB - odpočet nerealizovaných prvků

Předmět změny: Mobiliář COB - odpočet nerealizovaných prvků

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy : -

Důvod změny: Změna rozsahu dodávky vybavení na základě změny VV_Z02

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů : ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Změna rozsahu dodávky vybavení na základě změny VV_Z02

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

viz. Příloha č.1 - Zjišťovací protokol

Cena


Celkové předpokládané náklady

-282 890,05 Kč


bez DPH

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. [Redacted Signature]	Stav: rev01 Předáno: 22.11.2018	Objednatel: BYRD a.s. [Redacted Signature] Letiště Praha, a.s. [Redacted Signature]
Datum a podpis:		Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	34a
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Únikové schodiště - ocelová konstrukce Předmět změny: Únikové schodiště - ocelová konstrukce Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Revize PD Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Konstrukce schodiště byla v rámci dílenské dokumentace upřesněná, byl zpracovaný výpis prvků, který v zadání nebyl. GD předpokládal, že uvedená hmotnost ve výkazu výměr zahrnuje kompletní hmotnost konstrukce, tedy vč. přídatků na sváry, spojovací materiál, prořez a ztratiné. A takto byla také koncipovaná jednotková cena. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkaz materiálu Cena Celkové předpokládané náklady 108 571,79 Kč bez DPH				
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 		Stav: rev03 Předáno: 13.2.2019	Objednatel: BYRD a.s.  Letiště Praha, a.s. 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	35
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Zdravotně technické instalace - skutečnost COB Předmět změny: Zdravotně technické instalace - skutečnost COB Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Změna PD a zadání VV od projektanta - Z04 Úprava rozsahu realizace SO 0101 COB Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Navyšení a doplnění položek rozdílového VV vypracovaný projektantem dle změny zadání PD - Z04. Změna materiálu potrubí na základě předložení technických listů k potrubí a dopřesnění požadované specifikace ze strany LP. Úprava množství dle skutečného stavu realizace. Dále změna standardů ze strany investora a materiál obsažený v původním projektu (PPr + Cu) musel být nahrazený novým materiálem - lisovaný Alpex VIEGA SmartPress. Záměna potrubí byla v rozsahu SV, TUV. V rozsahu stoupacího potrubí, ležatých rozvodů a přípojovacího potrubí. Dodávka a montáž nových lamel v třídímě nebyla součástí zadání, lamely měly zámky, nemohly být použity pro zpětnou montáž, a musely být nahrazené novými lamelami. Zvětšený rozsah prací na vnitřní kanalizaci z důvodu zprůchodnění ucpané stávající kanalizace. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Standardy LP 2018 _záměna materiálu vodovod viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace _záměna materiálu vodovod viz Příloha č. 4 - Výkres viz Příloha č. 5 - Fotodokumentace lamel v třídímě Cena Celkové předpokládané náklady 351 621,30 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: Předáno: 30.9.2019		Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.				



Od : OHL ŽS, a.s.

Dopad do celkových termínů :

viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol

bez DPH

Datum a podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2		
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	40	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0101_KOM Název ZL: Informační systém budovy Předmět změny: LP, a.s. Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s, CMC architects a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_2000_IS_102, 329_DPS2_0101_2000_IS_S102 329_DPS2_0101_2000_IS_102_Z02, 329_DPS2_0101_2000_IS_S102_Z02 Zadání grafiky LP_VV 2017-11-10 IS Důvod změny: Změna PD				
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Nový informační systém budovy - změna PD. Výměny potištěné látky nebyly ve VV, nové informační tabule jsou oboustranné, v zadání byly pouze jednostranné, bez ztužujícího rámu po obvodu, některé mají zaoblené rohy, nebyl zadán způsob prosvětlení/průsvitnosti ani RAL barev.				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2a - Původní PD: 329_DPS2_0101_2000_IS_102, 329_DPS2_0101_2000_IS_S102 viz Příloha č. 2b - Nová PD: 329_DPS2_0101_2000_IS_102_Z02, 329_DPS2_0101_2000_IS_S102_Z02 viz Příloha č. 2c - Nová PD: Zadání grafiky LP_VV 2017-11-10 IS viz Příloha č. 3a - Předávací protokol - přemístění a vrácení cedule ke skladu LP viz Příloha č. 3b - Předávací protokol - opakované přemístění a vrácení cedule ke skladu LP				
Cena				
Celkové předpokládané náklady -126 291,60 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev03 	Předáno: 4.12.2018 	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	42
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0103_LÁVKA Název ZL: Prosklené dveře lávka Předmět změny: Prosklené dveře lávka Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s., OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_100_102_1, 329_DPS2_0101_100_600_602 329_DPS2_0101_AS_100_102_1_Z4, 329_DPS2_0101_AS_602_Z02_00 Důvod změny: Nová projektová dokumentace (17.6.2018)			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ano			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Změna velikosti dveří, změna zasklení, doplnění samozavíračů a upřesnění panikového kování dveří.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2a - Specifikace dveří PD dle SoD viz Příloha č. 2b - Specifikace dveří PD z 17.6.2017 viz Příloha č. 3 - Vzorkování dveří (PV008_01A) viz Příloha č. 4 - PPZ č. 3			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		54 248,75 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	44
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102_KOM Název ZL: Bourací práce Předmět změny: Bourací práce Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Dodatečné práce nad rámec smluvního rozpočtu Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů :			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Došlo ke zbourání bezpečnostní zděné příčky se zabudovanou KARI sítí v omítce - viz příloha č. 2. Rozsah prací uvedený ve VV jako m3 obestavěného prostoru se zvětšil. GD si nárokuje tento prostor dle skutečně provedených prací - viz příloha č. 4. Po vybourání dlažby bylo zjištěno, že stávající výška betonových mazanin neodpovídá předpokladu v PD a nová dlažba nebude výškově navazovat na stávající konstrukce. K vyrovnání výšek bylo nutné snížit výšku v průměru o 16 mm. Prvních 10 mm bylo odfrézováno, pro dalších 5-7mm podkladu bylo nutné použít brusku, lokálně převážně po obvodu bylo nutné ruční dobroušení/začištění. Frézování resp. broušení podkladu probíhalo ve více pracovních chodech. Dotčené plochy jsou znázorněny v příloze č. 3. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: - viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol - viz Příloha č. 2 - Grafika - bourání příček - viz Příloha č. 3 - Grafika - bourání podlah - viz Příloha č. 4 - Grafika - bourání obestavěného prostoru - viz Příloha č. 5 - Foto - bourání podlah Cena Celkové předpokládané náklady 1 652 137,69 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	46
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Ostatní SDK - pohledy_KOM Předmět změny: Ostatní SDK - pohledy v části KOM Žádost vznesl: OHL ŽS a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0102_100_800_C800 Důvod změny: Požadavky investora, revize PD, nové skutečnosti zjištěné během realizace				
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů :				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Dodatečně provedené práce SDK, např. pohledy, opláštění stávajících prvků, opravy, revizní otvory, rampy pro svítidla apod. Součástí nejsou SDK příčky, ty jsou zahrnuté v ZL 7.				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol				
Cena				
Celkové předpokládané náklady			-690 639,69 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	52
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Malby - KOM Předmět změny: Malby - KOM Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Malby stěn a podhledů dle skutečného provedení - se zohledněním skutečných výměr v ZL 7, 46, 49, 51 a s doplněním požadavků na dodatečné malby stávajících konstrukcí. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkaz výměr - nové SD viz Příloha č. 3 - Výkaz výměr - stávající kce Cena Celkové předpokládané náklady -70 323,42 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> Datum a podpis:		Stav: Předáno: 30.9.2019 Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	53
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Mobiliář KOM - odpočet nerealizovaných prvků Předmět změny: Mobiliář KOM - odpočet nerealizovaných prvků Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0102_100_Specifikace mobiliáře Důvod změny: Na základě obdržené PD z 17.6.2017 došlo ke změně rozsahu dodávky mobiliáře Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Změna rozsahu dodávky mobiliáře na základě změny PD - Z04 POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz. Příloha č.1 - Zjišťovací protokol viz. Příloha č. 2 - 329_DPS2_0102_100_Specifikace mobiliáře dle SoD viz. Příloha č. 3 - 329_DPS2_0102_100_Specifikace mobiliáře dle PD z 17.6.2017 Cena Celkové předpokládané náklady -2 698 480,49 Kč bez DPH		
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 	Stav: rev01 Předáno: 15.11.2018	Objednatel: BYRD a.s. Letiště Praha, a.s.
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		


 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	55
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Sanitární příčky Předmět změny: Sanitární příčky Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0102_100_100 Důvod změny: V předané PD ze 17.6.2017 doplnění sanitárních příček chybějící položky ve VV Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění sanitárních příček do VV. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz. Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz. Příloha č. 2 - VV SoD a VV dle Z04 Cena Celkové předpokládané náklady 225 092,52 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> Datum a podpis:	Stav: rev01 Předáno: 22.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		


 Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2		
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	56	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Skladba podlahové konstrukce - toalety Předmět změny: Změna skladby podlahové konstrukce - toalety Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dle předaného HMG Dopad do celkových termínů :				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Realizace skladeb podlah dodatečně navržená projektantem. Zejména se nově jedná o pokládku betonové mazaniny tl. 100 mm s vloženou kari sítí, separační PE folie a kročejové izolace v části KOM.				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol				
Cena				
Celkové předpokládané náklady		256 110,06 Kč		bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev04 Předáno: 15.3.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 		
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	61
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Elektro - silnoprúd - KOM (skutečnost) Předmět změny: Elektro - silnoprúd - Z04, VCP/MNP Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Změna PD a zadání VV od projektanta, skutečnost dle realizace Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Úprava množství dle skutečnosti položek rozdílového VV vypracovaného projektantem dle změny zadání PD - Z04 a POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol Cena Celkové předpokládané náklady -223 258,89 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> Datum a podpis:	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			




 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	65
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: ZOTK pro SOZ Předmět změny: ZOTK pro SOZ Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Změna technického řešení ZOTK oproti zadání PD - požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů :			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Došlo k záměně typu projektového řešení ZOTK v systému COLT z důvodu nemožnosti servisu tohoto systému. Provoz investora požadoval dle standardu letiště Praha kombinaci Fläktwoods + Elektrodesign. Dále došlo ke snížení počtu ventilátorů, ke změně dopojení, výraznému zvětšení prostupu střechou a osazení novými prvky SOZ.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vzorkování ZOTK (PV028_01) viz Příloha č. 3 - Grafika k prostupům			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		74 143,52 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	70
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Schodiště - dopravní zábrany, opatření Předmět změny: Dopravní zábrany, opatření Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Dodatečný požadavek investora			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění dopravních zábran a vodorovného značení okolo únikového schodiště nad rámec PD.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Zakreslení změny viz Příloha č. 3 - Vzorkovací protokol (PV027)			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		71 693,15 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev02 Předáno: 8.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	72
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Třídírna - doplnění kce trasy pro kabel Předmět změny: Třídírna - doplnění kce trasy pro kabel Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Naplnění kapacity stávajících žlabů - požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění konstrukce požární trasy pro kabel do rozvodny TS 20.01 v kolektoru třídírny 1.PP (nebylo předmětem PD). Celková délka trasy 49m složená z kabelového žlabu a instalačních lišt délky 300mm kotvených každých 30cm se 2 kotvami přímo do železobetonového stropu.				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Stavební deník viz Příloha č. 3 - Grafika viz Příloha č. 4 - Grafika + foto				
Cena Celkové předpokládané náklady 113 799,80 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev03 Předáno: 18.12.2018		Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	73
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění jističe do TS63, MDB 63/19 Předmět změny: Doplnění jističe do rozváděče Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Neproveditelnost dle PD		
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne		
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Připojení silových kabelů do MDB 63 dle PD nebylo možné provést. Silové napojení bylo provedené do jiného pole rozváděče, kde bylo nutné doplnit nový napojovací bod vč. nového jištění.		
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Stavební deník		
Cena		
Celkové předpokládané náklady 24 674,00 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev04 Předáno: 13.2.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	74
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Napojení dveřních clon Předmět změny: Napojení dveřních clon Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Změna vyvolaná přesunem silové rozvodny. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Z důvodu přesunutí napojovacích bodů ze silové rozvodny 20.01 do nové pozice, bylo nutné provést přepojení silového napájení stávajících dveřních clon, které měly být napájeny z původní rozvodny. Skutečnost byla, že napojení bylo možné až v třídírně pod stropem. Nebylo obsažené v PD ani VV. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika				
		Cena		
Celkové předpokládané náklady		200 365,00 Kč		bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02 Předáno: 18.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				


	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2		
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	76	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Posun klima jednotek Předmět změny: Posun klima jednotek Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Výměna silové kabeláže POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol Cena Celkové předpokládané náklady 28 294,00 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02 Předáno: 22.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	77
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Zařízení VZT- demontáže izolací a dodávka nových Předmět změny: Změny a doplnění izolace VZT zařízení Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Nebylo zahrnuto ve VV Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Demontáže izolací a dodávka nových tepelných izolací do plechu v rámci přemístění potrubí VZT v třídírně. Z důvodu přesunu sání a výdechů na fasádě bylo nutné doplnit i část čtyřhranného potrubí. Nebylo možné využít demontovanou tepelnou izolaci, proto musela být dodaná nová izolace. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika Cena Celkové předpokládané náklady 100 181,00 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> Datum a podpis:	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			


	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	78
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Demontáž ÚT a CHL potrubí v 2.NP, oprava a doplnění tepelné izolace - COB Předmět změny: Demontáž ÚT a CHL potrubí, doplnění nehořlavé izolace ÚT ve 2.NP - COB Žádost vznesl: OHL ŽS a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Demontáže rozvodů UT a CHL nad rámec zadání VV - nebylo předmětem smluvního rozpočtu Doplnění nehořlavé izolace na stávající potrubí topení - pergola - požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Demontáže rozvodů UT a těles v místě původních záchodů - nebylo předmětem VV. Demontáže rozvodů UT a CHL pro FCU v místě původních přepážek vč. zaslepení původních odboček - nebylo předmětem VV. Na základě požadavku LP byla provedena oprava a výměna stávající izolace na páteřním rozvodu pro UT a CHL pro FCU - nebylo předmětem VV. Na základě požadavku specialisty LP bylo nutné stávající rozvody VYTÁPĚNÍ se skapávající izolací v prostoru pergoly opatřit nehořlavou nescapávající požární izolací.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika - demontáž původních rozvodů topení těles a FCU viz Příloha č. 3 - Grafika - nehořlavá izolace stávajícího potrubí vytápění - pergola			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		141 949,07 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			


 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	81
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102_KOM Název ZL: Corianové umyvadlové pulty Předmět změny: Corianové umyvadlové pulty Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DSP2_0101_100_800_802_01-03 329_DSP2_0102_100_800_802_01-03 Důvod změny: Nahrazení keramických umyvadel CORIAN sestavou.		
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů :		
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Nahrazení keramických umyvadel CORIAN sestavou. Ze strany AD změna na požadavek investora v umyvadlových sestavách na toaletách s ohledem na standardy a nový design letiště - atypické řešení.		
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2a - Vzorkovací protokol (PV015) viz Příloha č. 2b - Dílenská dokumentace - corian umyvadlové pulty		
Cena Celkové předpokládané náklady 288 128,52 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev02 Předáno: 4.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		


	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	86
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Zámečnické výrobky atypické Předmět změny: Zámečnické výrobky atypické Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s., OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_100_102_UPRAVA ZOTK Důvod změny: Revize PD a požadavek AD a LP Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Dodávky atypických zámečnických konstrukcí a prvků přesněji nedefinovanými v PD: - Prodloužení lávky pergoly - Rozšíření lávky a doplnění nerezových plechů související s rozšířením dveří dle PPZ 03, - Doplnění přechodových pororoštů u východů z únikového schodiště, - Vrtání otvorů jackl profilů nad validátory, - Atypické konstrukce držáků TV a FIDS, - Lemování SOZ, - Mřížky do podhledů pro ZOTK - podrobněji viz přílohy ZL.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Návrh řešení prodloužení obslužné lávky viz Příloha č. 3 - PPZ 03 viz Příloha č. 4 - Návrh řešení posunutí zábradlí SO103 viz Příloha č. 5 - Zakreslení umístění ohýbaných nerezových plechů u lávky SO103 viz Příloha č. 6 - Zakreslení umístění přechodových pororoštů viz Příloha č. 7 - Zakreslení umístění lemování otvorů pro SOZ + VTD viz Příloha č. 7 - VTD viz Příloha č. 8 - vyznačení poloh pro držáky TV viz Příloha č. 8 - VTD držáku TV na P14 viz Příloha č. 9 - vyznačení poloh pro držáky FIDS viz Příloha č. 9 - držáky FIDS viz Příloha č. 10 - Výkres ZOTK mřížky			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		232 352,24 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	88
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102 KOM Název ZL: Demontáže zámečnických konstrukcí Předmět změny: Demontáže nadpraží prosklených stěn pův.místn.celníci, ocelové svařence na galerii Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne		
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): 1. Na základě skutečnosti po demontáži podhledů v pův.místnostech celní kontroly bylo nutné zdemontovat ocelová nadpraží po demontáži prosklených stěn v budoucích prostorách toalet. 2. Ve 3NP na galerii bylo nutné provést přípravu pro osazení prosklené stěny PS 1.15 , tj. zdemontování ocelových svařenců, provedení vaničky a začištění dle technologického postupu č.15 - viz. příloha č.3b. 3. Bourání dalších zámečnických konstrukcí - prosklených stěn a corian přepážek POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika - demontáž konstrukcí WC KOM viz Příloha č. 3 - Technologický postup č.15 - demontáž svařenců - galerie Cena Celkové předpokládané náklady 64 251,45 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno:	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:	rev06 12.4.2019	Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		



	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	89
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Úprava stávající trasy v chodbě - kolize nové trasy 550/100 Předmět změny: Úprava stávající trasy v chodbě - kolize nové trasy 550/100 Žádost vznesl: OHL ŽS a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora, chyba koordinace projektů			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů :			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Po rozkrytí podhledů byla zjištěná kolize nově navrhovaných tras dle PD se stávajícími trasami. Trasy dotčené kolizemi bylo nutné doplnit o nový montážní materiál oproti zadávací PD a VV.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkres viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		28 994,32 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			


 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	90
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB			
Název ZL: Kolize - úprava stávající trasy pro montáž nové trasy 550/100			
Předmět změny: Kolize - úprava stávající trasy pro montáž nové trasy 550/100			
Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s.			
Odkazy na výkresy :			
Důvod změny: Požadavek investora, chyba koordinace projektů			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):			
Po rozkrytí podhledů byla zjištěná kolize nově navrhovaných tras elektroinstalací dle PD se stávajícími trasami. Trasy dotčené kolizemi bylo nutné doplnit o nový montážní materiál oproti zadávací PD a VV.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:			
viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkres viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		15 159,80 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: rev02 5.2.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	91
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Kolize - změna požární trasy Předmět změny: Změna trasy požárně funkční odolností Žádost vznesl: OHL ŽS ,a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora, chyba koordinace projektů Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Po rozkrytí podhledů byla zjištěná kolize nově navrhovaných tras elektroinstalací dle PD se stávajícími trasami. Trasy dotčené kolizemi bylo nutné doplnit o nový montážní materiál oproti zadávací PD a VV. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Zákresy viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 15 035,38 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: Předáno: rev02 5.2.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	92
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Kolize - změna trasy (žlaby 550/100) na pergolu Předmět změny: Změna trasy napojení pergoly a hlavní kabelové trasy Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora, chyba koordinace projektů			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Po rozkrytí podhledů byla zjištěná kolize nově navrhovaných tras elektroinstalací dle PD se stávajícími trasami. Trasy dotčené kolizemi bylo nutné doplnit o nový montážní materiál oproti zadávací PD a VV.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Zákres viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace			
Cena Celkové předpokládané náklady 17 864,00 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev03 Předáno: 2.4.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			


	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	93
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Úprava a doplnění stávající trasy v místnosti č.1025 Předmět změny: Úprava a doplnění stávající trasy v místnosti č.1025 Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Z důvodu prostorové kolize stávajících žlabů, do kterých se nová kabeláž nevešla, bylo nutné doplnit trasu pro kabeláž pro rozvodnu TS.20.17 včetně přípojnícového rozvodu v 1NP, jedná se o sklad v místnosti 1025 - zakresleno červeně POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika Cena Celkové předpokládané náklady 2 584,40 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev02 	Předáno: 20.2.2019 	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			


 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	94
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Úprava kabelové trasy mezi pergolou a požární roletou Předmět změny: Úprava kabelové trasy mezi pergolou a požární roletou Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Z důvodu výškové kolize stávající trasy kabelového žlabu s novým SDK podhledem v prostoru mezi pergolou a požární roletou bylo nutné stávající trasu zasahující do podhledu upravit, doplnit a přeložit nad podhled POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 20 966,55 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev02 Předáno: 20.2.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		


	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	95
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění žlabů pro uložení kabelů na pergole Předmět změny: Doplnění žlabů pro uložení kabelů na pergole Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě požadavku investora na skryté vedení elektroinstalace byly na pergole doplněné elektroinstalační žlaby pro připojení ovládání dveří a zásuvek. Nebylo v zadání PD ani ve VV. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika				
Cena Celkové předpokládané náklady 34 254,00 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev05 Předáno: 18.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	96
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění žlabů pro uložení kabelů pro připojení svítidel Předmět změny: Doplnění žlabů pro uložení kabelů pro připojení svítidel Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě požadavku investora a projektanta na skryté vedení kabeláže ke svítidlům bylo nutné doplnit elektro instalační žlaby pro kabely. Nebylo předmětem PD ani VV. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika Cena Celkové předpokládané náklady 114 144,00 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev04 Předáno: 4.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		

 Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	97
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Připojení EPS, EKV a EZS Předmět změny: Připojení EPS, EKV a EZS Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Připojení prvků rozvaděčů EKV. Dopojení vyhřívání střešních vpustí. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Stavební deník Cena Celkové předpokládané náklady 8 648,00 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.4.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	98
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Úpravy rozvaděčů Předmět změny: Úpravy rozvaděčů Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_100_102_1 Důvod změny: Požadavek investora			
Časové ohodnocení:		Dopad do celkových termínů :	
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): 1. Do stávajícího rozvaděče BAS 20.01, který se přemístil do nové rozvodny, bylo nutné zatáhnout nové kabely, které se doplnily v rámci BAS (dle PD měl být dodaný nový rozvaděč BAS) 2. Nový požadavek LP na výměnu přípojníc za silnější 400A 3. Po dodání a instalaci nového rozvaděče dle PD do rozvodny 2224i vznikl dodatečný požadavek LP na zakrytování přípojníc			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Fotodokumentace - zakrytování přípojníc viz Příloha č. 3a - Odsouhlasená VTD viz Příloha č. 3b - Řešení dle DSP viz Příloha č. 4 - Výňatek z Technické zprávy PBR - kap. 16			
		Cena	
Celkové předpokládané náklady		43 252,00 Kč	
		bez DPH	
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 	Stav: rev04 Předáno: 20.2.2019	Objednatel: BYRD a.s.  Letiště Praha, a.s. 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	99
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Rozvaděč ROE.TS.20.102 Předmět změny: Rozvaděč ROE.TS.20.102 vč. doplnění 2.pole Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_ENN_701_102_00 Důvod změny: Požadavek investora			
Časové ohodnocení:		Dopad do celkových termínů :	
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Z důvodu prostorové rezervy v rozvaděči ROE TS 20.102 pro napojení dalších požárních ventilátorů v komerční části pro II.etapu bylo nutné původní rozvaděč vyrobený a v té době již dodaný přezbrojit a rozšířit ho o nové 2.pole. Pole č.2 je úplně nový rozvaděč pro připojení požárních ventilátorů.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika viz Příloha č. 3 - Výrobní dokumentace pole 1 viz Příloha č. 4 - Výrobní dokumentace pole 2 viz Příloha č. 5 - Výpis prvků pole 1 viz Příloha č. 6 - Výpis prvků pole 2			
		Cena	
Celkové předpokládané náklady		301 953,00 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u>  	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	100a
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění přístrojových krabic - koncové prvky SCS Předmět změny: Doplnění přístrojových krabic - koncové prvky SCS Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Chyba projektu a VV. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Dodávky instalačních krabic pro slaboproudé rozvody - koncové prvky SCS, které dle SCS měly být dodávkou silnoproudu, ale ve VV el-silno nebylo (nebylo s tím počítáno). Chyba zpracování VV. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Stavební deník Cena Celkové předpokládané náklady 6 846,00 Kč bez DPH				
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 		Stav: rev03 Předáno: 10.12.2018		Objednatel: BYRD a.s.  Letiště Praha, a.s. 
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	100b
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění silové napájení pro vyhřívání vpustí Předmět změny: Doplnění silové napájení pro vyhřívání vpustí Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Chyba projektu a VV. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění silového napájení pro vyhřívání střešních vpustí na novém únikovém schodišti - špatná koordinace mezi PD ZTI a EL-SILNO. Chyba projektu a VV. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika Cena Celkové předpokládané náklady 9 922,50 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> Datum a podpis:	Stav: Předáno: 30.4.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			