

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A/ 029		
Dotčená část stavby:	SO 310.1 Vodovodní řady a přípojky		
Název / označení změny:	navíc přípojky		
Podklad pro změnu:	změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Přípojka 1/P22 (SO 310.1) byla naprojektována pro navazující stavbu zázemí řidičů. Dispozice této stavby nebyla v době zpracování zadávací dokumentace známa, ale předpokládalo se, že se obě stavby budou stavět souběžně. Poloha přípojky měla být upravena v rámci RDS obou staveb. Vzhledem ke zpoždění projektu stavby zázemí řidičů bylo rozhodnuto, že dojde ke zřízení vodovodní přípojky v poloze dle aktuálního projektového stupně (DÚR) a budova zázemí řidičů bude do doby realizace nahrazena unimobuňkou, kterou je třeba napojit na vodovod. Z tohoto důvodu byla nad rámec SO v předstihu realizována navrhnutá vodoměrná šachta budoucího zázemí a navazující provizorní vodovod pro buňku.</p> <p>Vodovodní přípojka 1/P24 (SO 310.1) byla naprojektována pouze na hranici stavby kde měla být přepojena na stávající polyetylénové potrubí. Toto potrubí mělo být dle podkladů v celé délce přípojky. Při výkopových pracích bylo ale zjištěno, že je za místem přepojení naspojováno původní nevyhovující olověné potrubí. Aby byl odstraněn tento potenciační zdroj budoucích poruch, byla po dohodě se správcem provedena výměna potrubí celé přípojky v původní trase.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			87648,78 Kč bezDPH
přípočty celkem:			87648,78 Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	08.04.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	08.04.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	08.04.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	08.04.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	08.04.2020	
- TDS	Petr Rezler	08.04.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	08.04.2020	