



Kontrolní a zkušební plán

„Fakultní nemocnice Brno
Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK, PMDV-L“

Zpracoval: [REDACTED]
Dne: 16.6.

OBSAH:

PODPISOVÝ VZOR KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO PLÁNU	4
PŘEHLED KONTROL A ZKOUŠEK.....	5
Bourací práce a práce s azbestem.....	5
Střešní plášť	6
Zděné konstrukce	7
Sádrokartonové příčky.....	8
Vnitřní hydroizolace.....	10
Podlahy.....	13
PVC.....	13
Elektrostaticky vodivé podlahy.....	14
Vinyl.....	14
Kazetové stropní podhledy	15
Sádrokartonové podhledy	17
Výplně otvorů.....	19
okna	19
Výplně otvorů.....	20
dveře.....	20
Klempířské výrobky	21
Plastové výrobky.....	21
Zámečnické výrobky.....	21
Truhlářské výrobky.....	21
Požárně bezpečnostní prvky.....	21
Vnitřní omítky	22
Malby.....	23
Nátěry.....	24
Obklady	25
Elektrické rozvody a instalace	26
Slaboproud.....	26
Silnoproud.....	26
Elektrické rozvody a instalace	27
Slaboproud.....	27

Silnoproud.....	27
Vzduchotechnika.....	28
Měření a regulace.....	29

Podpisový vzor Kontrolního a zkušebního plánu

Jméno	Funkce	Společnost	Podpis

Přehled kontrol a zkoušek

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	Četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Bourací práce a práce s azbestem	Provádění prací v souladu s Plánem organizace výstavby (časové omezení hlučných prací, mobilní zástěny, prachotěsnost, vibrace, atd.)	Vizuální kontrola	Zápis	Průběžná kontrola		
	Práce související s likvidací azbestu - zpracování TP pro likvidaci azbestu, Nahlášení prací, OOPP, atd..	Vizuální kontrola	Zápis	Před zahájením prací		
	vytvoření ochranného pásma - uzavření oddělení prachotěsnými přepážkami, instalace odsávací techniky s HEPA filtrem, měření vnitřního pracovního prostředí	Vizuální kontrola	Zápis	Před zahájením prací		
	Vytvoření materiálové a pracovní propusti - vytvoření pro každé kontrolované pásmo, včetně odsávacích jednotek s HEPA filtry (lehká konstrukce/plachty)	Vizuální kontrola	Zápis	Před zahájením prací		
	Měření koncentrace azbestových vláken před, během a po realizaci bouracích prací	Měření	Zápis	před, během a po realizaci bouracích prací		
	Veškerý použitý a bouraný materiál s azbestem opatřit stabilizačním přípravkem, stejně tak demontované provizorní stěny a ochranného pásma a propustí	Vizuální kontrola	Zápis	V průběhu		
	Likvidace azbestu odbornou firmou	Vizuální kontrola	Zápis	V průběhu		
	Provedení postupů	Vizuální kontrola	Zápis	Po provedení bouracích prací		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Střešní plášť	Vstupní kontrola materiálu - dle skladby střech	Kontrola dle PD Technologický postup Technická zpráva	Dodací list	Při dodávce materiálu		
	Napojení vpustí	Vizuální kontrola Kontrola dle PD	Zápis	V průběhu prací		
	Prostupy pro rozvody	Vizuální kontrola Kontrola dle PD	Zápis	V průběhu prací		
	Tepelná izolace střechy	Vizuální kontrola Kontrola dle PD	Zápis	V průběhu prací		
	Kontrola napojení na stávající střeš. plášť	Vizuální kontrola Kontrola dle PD	Zápis	V průběhu prací		
	Odvodnění	Vizuální kontrola Kontrola dle PD	Zápis	V průběhu prací		
	Provedení zkoušky	Vizuální kontrola Kontrola dle PD zkouška	Zápis	Po dokončení napojení na stávající střešní plášť		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Zděné konstrukce	Kvantitativní a druhová kontrola zdících materiálů	Kontrola dle PD Vizuální kontrola	Dodací list	Každá dodávka		
	Kontroly průchodu dilatačních spar	Kontrola dle PD Vizuální kontrola	zápis	Každý ucelený úsek		
	Kontrola kotvení zdiva a příček	Kontrola dle PD Vizuální kontrola	zápis	Každý ucelený úsek		
	Kontrola rovinnosti, tloušťky a vyplnění spar maltou	Kontrola dle PD Vizuální kontrola Měření	zápis	Každý ucelený úsek		
	Kontrola svislosti, rovinnosti zdiva, vč. osazených výplní - zárubní ve zdivu	Kontrola dle PD Vizuální kontrola	zápis	Každý ucelený úsek		
	Výstupní kontrola - svislost, rovinatost, umístění dle PD	Kontrola dle PD Vizuální kontrola	zápis protokol	Do dokončení zdění		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Sádrokartonové příčky	zjištění stavu provedení podkladních konstrukcí - rovinnost podlah a stropních konstrukcí	Vizuální kontrola měření	zápis	Před zahájením montáže		
	zjištění návaznosti přípojných bodů pro instalační vedení, která budou zabudována do stěn	Vizuální kontrola	zápis	Před zahájením montáže		
	Kvantitativní a druhová kontrola sádrokartonových materiálů	Kontrola dle projektové dokumentace Technická zpráva	Dodací list	Každá dodávka		
	Vstupní kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů	Kontrola dle PD, TZ	Doklady o jakosti systému - prohlášení o shodě, certifikát shody CE	Při zahájení prací a v průběhu se provádí namátková kontrola hlavních materiálů a výrobků		
	Kontrola skladby jednotlivých vrstev vč. izolací	Kontrola dle PD, TZ	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	Kontrola vhodnosti prostředí montáže (teplota, vlhkost)	Vizuální kontrola, měření	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	správné umístění vodících profilů a jejich podlepení zvukoizolačním těsněním	Kontrola dle PD, TZ	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	spáry montovaných desek	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Sádrokartonové příčky	správnost provedení styků	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	rozteč šroubů a jejich zapuštění,	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	Provedení tepelné izolace	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	umístění pomocných konstrukcí pro upevnění zařizovacích a jiných předmětů	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	těsnění spár a spojů	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Výstupní kontrola		
	tmelení spár a spojů, broušení	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Výstupní kontrola		
	povrchová úprava	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Výstupní kontrola		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	Četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Vnitřní hydroizolace	Přípravenost pokládky	kontrola dle PD, TP technická zpráva Vizuální kontrola	zápis	1x před prováděním izolací		
	Soulad materiálu s PD a položkovým rozpočtem	kontrola dle PD, TP technická zpráva Vizuální kontrola	Dodací list Prohlášení o shodě/vlastnostech Certifikát	Při převážce materiálu		
	Provedení nátěru	kontrola dle PD, TP technická zpráva Vizuální kontrola	zápis	1x každá samostatně předávaná část		
	Kvalita spojů, provedení dilatačních spár	kontrola dle PD, TP technická zpráva Vizuální kontrola	zápis	1x každá samostatně předávaná část		
	Napojení vtoků, vpustí,	kontrola dle PD, TP technická zpráva Vizuální kontrola	zápis	1x každá samostatně předávaná část		
	Ukončení izolace	kontrola dle PD, TP technická zpráva Vizuální kontrola	zápis	1x každá samostatně předávaná část		
	Předání izolace TDI - kontrola TDI	kontrola dle PD, TP technická zpráva Vizuální kontrola	zápis	1x každá samostatně předávaná část Dle požadavku TDI		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	Četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Betonové mazaniny a cementové potěry - Vstupní kontrola betonové směsi	množství betonu	Kontrola dle PD Technická zpráva Technologický postup položkový rozpočet vizuální kontrola	Dodací list	1 x před betonáží pracovních celků		
	třída betonu dle dodacího listu	Kontrola dle PD Technická zpráva Technologický postup technická zpráva vizuální kontrola	Dodací list	1 x před betonáží pracovních celků		
	kontrola doby přepravy na staveniště	vizuální kontrola	Dodací list	Každá dodávka		
	konzistence	vizuální kontrola	Dodací list	Každá dodávka		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	Četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Betonové mazaniny a cementové potěry	Kontrola teplotních podmínek	měření	Zápis	Každá dodávka		
	Kontrola dilatačních spár	kontrola dle PD, TP technická zpráva Vizuální kontrola	zápis	1 x pracovní celek		
	konečná tloušťka kce	kontrola dle PD, TP technická zpráva Vizuální kontrola	Zápis	V průběhu betonáže		
	pevnost - odběr vzorků k externím zkouškám (krychelná pevnost)	Kontrola dle PD Technická zpráva	protokol ze zkoušek	dle rozsahu		
Betonové mazaniny a cementové potěry - Kontrola ošetřování čerstvého betonu	Kontrola ošetřování čerstvého betonu	Kontrola dle PD Technická zpráva Vizuální kontrola	Zápis	V průběhu zrání čerstvého betonu		
Betonové mazaniny a cementové potěry -Kontrola provedení	Celková výstupní kontrola provedení podlahy	Kontrola dle PD Technická zpráva Stanovené tolerance	Zápis Zápis z KD	Po dokončení		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Podlahy PVC	Kvantitativní a druhová kontrola materiálů	Kontrola dle PD, TZ	Dodací list	Každá dodávka		
	Vstupní kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů	Kontrola dle PD, TZ	Doklady o kvalitě materiálu	Při zahájení prací a v průběhu namátková kontrola hlavních materiálů a výrobků		
	Kontrola rovinnosti povrchu	Měření, vizuální kontrola	Záznam	Před zahájením montáže		
	Kontrola případných trhlin, prasklin či znečištění povrchu - odstranění	vizuální kontrola	Záznam	Před zahájením montáže		
	Kontrola vlhkosti podkladu	Měření, vizuální kontrola	Záznam	Před zahájením montáže		
	Kontrola přilnavosti	vizuální kontrola	Záznam	V průběhu montáže		
	Kontrola rohů a hran	vizuální kontrola	Záznam	V průběhu montáže		
	Kontrola spojů	vizuální kontrola	Záznam	V průběhu montáže		
	Kontrola čistoty po instalaci	vizuální kontrola	Záznam	V průběhu montáže Po dokončení		
	Osazení podlahových zářezek	vizuální kontrola	Záznam	V průběhu montáže Po dokončení		

Kontrola/ Činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	Četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Elektrostaticky vodivé podlahy Vinyl	Kvantitativní a druhová kontrola materiálů	Kontrola dle PD, TZ	Dodací list	Každá dodávka		
	Vstupní kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů	Kontrola dle PD, TZ	Doklady o kvalitě materiálu	Při zahájení prací a v průběhu namátková kontrola hlavních materiálů a výrobků		
	Kontrola rovinnosti povrchu	Měření, vizuální kontrola	Záznam	Před zahájením montáže		
	Kontrola případných trhlin, prasklin či znečištění povrchu - odstranění	vizuální kontrola	Záznam	Před zahájením montáže		
	Kontrola vlhkosti podkladu	Měření, vizuální kontrola	Záznam	Před zahájením montáže		
	Kontrola přilnavosti	vizuální kontrola	Záznam	V průběhu montáže		
	Kontrola rohů a hran	vizuální kontrola	Záznam	V průběhu montáže		
	Kontrola spojů	vizuální kontrola	Záznam	V průběhu montáže		
	Kontrola čistoty po instalaci	vizuální kontrola	Záznam	V průběhu montáže Po dokončení		
	Osazení podlahových zářezek	vizuální kontrola	Záznam	V průběhu montáže Po dokončení		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Kazetové stropní podhledy	zjištění stavu provedení podkladních konstrukcí - rovinnost podlah a stropních konstrukcí	Vizuální kontrola měření	zápis	Před zahájením montáže		
	zjištění návaznosti přípojných bodů pro instalační vedení, která budou zabudována do stěn	Vizuální kontrola	zápis	Před zahájením montáže		
	Kvantitativní a druhová kontrola materiálů	Kontrola dle projektové dokumentace Technická zpráva	Dodací list	Každá dodávka		
	Vstupní kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů	Kontrola dle PD, TZ	Doklady o jakosti systému - prohlášení o shodě, certifikát shody CE	Při zahájení prací a v průběhu se provádí namátková kontrola hlavních materiálů a výrobků		
	Kontrola skladby jednotlivých vrstev	Kontrola dle PD, TZ	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	Kontrola vhodnosti prostředí montáže (teplota, vlhkost)	Vizuální kontrola, měření	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	správné umístění vodících profilů a jejich podlepení zvukoizolačním těsněním	Kontrola dle PD, TZ	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	spáry montovaných desek	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Kazetové stropní podhledy	správnost provedení styků	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	rozteč šroubů a jejich zapuštění,	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	umístění pomocných konstrukcí pro upevnění zařizovacích a jiných předmětů	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	těsnění spojů	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Výstupní kontrola		
	Výstupní kontrola	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis protokol	Do dokončení montáže		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Sádrokartonové podhledy	zjištění stavu provedení podkladních konstrukcí - rovinnost podlah a stropních konstrukcí	Vizuální kontrola měření	zápis	Před zahájením montáže		
	zjištění návaznosti přípojných bodů pro instalační vedení, která budou zabudována do stěn	Vizuální kontrola	zápis	Před zahájením montáže		
	Kvantitativní a druhová kontrola sádrokartonových materiálů	Kontrola dle projektové dokumentace Technická zpráva	Dodací list	Každá dodávka		
	Vstupní kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů	Kontrola dle PD, TZ	Doklady o jakosti systému - prohlášení o shodě, certifikát shody CE	Při zahájení prací a v průběhu se provádí namátková kontrola hlavních materiálů a výrobků		
	Kontrola skladby jednotlivých vrstev	Kontrola dle PD, TZ	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	Kontrola vhodnosti prostředí montáže (teplota, vlhkost)	Vizuální kontrola, měření	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	správné umístění vodících profilů a jejich podlepení zvukoizolačním těsněním	Kontrola dle PD, TZ	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	spáry montovaných desek	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Sádrokartonové podhledy	správnost provedení styků	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	rozteč šroubů a jejich zapuštění,	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	Provedení tepelné izolace	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	umístění pomocných konstrukcí pro upevnění zařizovacích a jiných předmětů	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Průběžně - mezioperační kontrola		
	těsnění spár a spojů	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Výstupní kontrola		
	tmelení spár a spojů, broušení	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Výstupní kontrola		
	povrchová úprava	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	Výstupní kontrola		
	Výstupní kontrola	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis protokol	Do dokončení montáže		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Výplně otvorů okna	Kontrola oken a skel před osazením - nepoškozenost	Vizuální kontrola Měření Kontrola dle PD, TP	Zápis pouze v případě neshody	Před osazením		
	Osazení oken - Stavební připravenost: vizuální kontrola stavebního otvoru, prověření stavebního otvoru dle PD, kvalita přípojného povrchu, ideální rovina pro osazení prvků	Vizuální kontrola Měření Kontrola dle PD, TP	Zápis	Před zahájením prací		
	Kontrola nivelety v provedení kotvení, předozadnost, výšková tolerance prvků	Vizuální kontrola Měření Kontrola dle PD, TP	Zápis	Před zahájením prací		
	Kontrola geometrického tvaru v průběhu montáže, dodržování kvality montáže prvků	Vizuální kontrola Měření Kontrola dle PD, TP	Zápis	V průběhu montáže		
	Kontrola kvality a úplnosti utěsnění a zatmelení prvku k tělesu stavby, kontrola kvality a funkčnosti prvků	Vizuální kontrola Měření Kontrola dle PD, TP	Zápis	V průběhu montáže		
	Následná vizuální kontrola prvků po osazení do stavebního otvoru a případná drobná poškození, seřízení kování	Vizuální kontrola Měření Kontrola dle PD, TP	Zápis	V průběhu montáže		
	Osazení oken - Kontrola funkce zasklené výplně - polohy, kování, těsnost okenního prvku, Kvalita a úplnost těsnění a zatmelení okenního prvku k tělesu stavby, Kvalita, úplnost a funkčnost těsnění, Kontrola zda těsnění doléhá v zavřeném stavu celou plochou ve styku rámu - křídla	Vizuální kontrola Měření Kontrola dle PD, TP	Zápis Předávací protokol	Po ukončení prací		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Výplně otvorů dveře	Kontrola dveří před osazením - nepoškozenost	Vizuální kontrola Měření Kontrola dle PD, TP	Zápis pouze v případě neshody	Před osazením		
	Osazení dveřních křídel, osazení zárubní - Kontrola pravouhlosti a kolmosti	Kontrola dle PD, TP Technická zpráva Výpisy výrobků	Zápis	po dokončení prací		
	Osazení dveřních křídel - seřízení závěsů, zámků, kliky, otevírání dveří	Kontrola dle PD, TP Technická zpráva Výpisy výrobků Měření Vizuální	Zápis	po dokončení prací		
	Osazení dveřních křídel - Zkouška funkčnosti a nepoškozenosti	Kontrola dle PD, TP Technická zpráva Výpisy výrobků Měření Vizuální	Předávací protokol	po dokončení prací		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Klempířské výrobky	Kontrola správnosti provedení a osazení klempířských výrobků (oplechování, lemování, okapnice, žlaby, svody)	Kontrola dle projektové dokumentace	Zápis Předávací protokol	Po ukončení prací		
Plastové výrobky	Kontrola správnosti provedení a osazení truhlářských výrobků	Kontrola dle projektové dokumentace	Zápis Předávací protokol	Po ukončení prací		
Zámečnické výrobky	Kontrola správnosti provedení a osazení truhlářských výrobků	Kontrola dle projektové dokumentace	Zápis Předávací protokol	Po ukončení prací		
Truhlářské výrobky	Kontrola správnosti provedení a osazení truhlářských výrobků	Kontrola dle projektové dokumentace	Zápis Předávací protokol	Po ukončení prací		
Požárně bezpečnostní prvky	Vstupní kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů	Kontrola dle Projektové dokumentace Technická zpráva	Dodací list, certifikáty Prohlášení o shodě	Při převzetí materiálu		
	Funkční odzkoušení spotřebičů, návody k obsluze		Výchozí revizní zpráva	Každý okruh		
	Celková výstupní kontrola - převímka		Atesty, protokoly, revize Záruční listy Předávací protokol	Po instalaci		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	Četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Vnitřní omítky	Přejímka pracoviště: Kontrola rovinnosti zdiva, kontrola vyplnění spár, očištění podkladu, čistota, vlhkost podkladu	Vizuální kontrola, měření	zápis	Před zahájením omítkářských prací		
	Kontrola dokončenosti podkladů a osazení všech fasádních prvků	Kontrola dle projektové dokumentace	zápis	Před zahájením omítkářských prací		
	Vstupní kontrola dokladů o jakosti materiálu	Technologický postup Technická zpráva	Dodací listy Certifikáty Prohlášení o shodě/vlastnostech	Před zahájením omítkářských prací		
	Povrchová úprava podkladu, dokončenost, rovinatost, svislost, zarovnání rýh, drážek, úprav u zárubní, kolmost špalet, svislost koutů a rohů, popř. osazení rohových lišt	Technologický postup PD, TZ	zápis	Před zahájením prací		
	kontrola podmínek, teplota vlhkost	Kontrola, měření	zápis	Před zahájením prací		
	Kontrola postupu prací - aplikace adhezních můstků, zabezpečení rozdílně nasákavého podkladu, provedení cementového postřiku	Vizuální kontrola	zápis	V průběhu prací, celků		
	Ošetřování čerstvé omítky, popř. vlhčení	Vizuální kontrola	zápis	V průběhu prací, celků		
	Kontrola hotové omítky: rovinnost ploch, koutů, rohů, drsnost povrchů, rovnoměrnost	Vizuální kontrola, měření	zápis	V průběhu prací, celků		
	Kontrola přídržnosti omítky k podkladu	Vizuální kontrola, měření	zápis	V průběhu prací, celků		
	Výstupní kontrola kvality provedení	Vizuální kontrola měření	Zápis	Po dokončení prací		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Malby	Přejímka pracoviště, kontrola dokončenosti prací HSV a řemesel, které předcházejí malířským pracím	Vizuální kontrola	Zápis	Před zahájením prací		
	Vstupní kontrola dokladů o jakosti materiálu	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	Dodací list Certifikáty Prohlášení o shodě/vlastnostech	Před zahájením malířských prací		
	prostředí pro provádění malířských prací (min. teplota 5 °C), čistota	Vizuální kontrola měření	Zápis	Před zahájením malířských prací, denní sledování		
	Kontrola podkladu před zahájením prací -trhliny, vyvráskost podkladu, přebroušení podkladu	Vizuální kontrola měření	Zápis	Před zahájením a v průběhu malířských prací		
	Kontrola přebroušení hrubého podkladu, přebandážování trhlin v omítce, sádrování drobných vad v podkladu, tmelení pod latexové malby apod.	Vizuální kontrola měření	Zápis	Před zahájením a v průběhu malířských prací		
	Kontrola provedení jednotlivých vrstev malby	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola měření	Zápis	V průběhu prací		
	Kontrola hotové práce: vzhled, barevný odstín, druh malby, stíratelnost, malby, rovnoměrnost	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola měření	Zápis	Po dokončení malířských prací		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Nátěry	Přejímka pracoviště, kontrola dokončenosti prací, které předcházejí natěračským pracím	Vizuální kontrola	Zápis	Před zahájením prací		
	Vstupní kontrola dokladů o jakosti materiálu	Technická zpráva	Dodací list Certifikáty Prohlášení o shodě/vlastnostech	Před zahájením natěračských prací		
	Prověрка prostředí pro zhotovování nátěrů, min. teplota, vlhkost vzduchu, rosný bod	Kontrola dle TP, TZ Vizuální kontrola měření	Zápis	Před zahájením natěračských prací		
	Kontrola očištění podkladu	Kontrola dle TP, TZ Vizuální kontrola měření	Zápis	Před zahájením natěračských prací		
	Kontrola provedení základního nátěru dle předepsané technologie	Vizuální kontrola měření	Zápis	V průběhu prací		
	Kontrola tloušťky a přilnavosti nátěru k podkladu	Kontrola dle TP, TZ Vizuální kontrola měření	Zápis	V průběhu prací		
	Kontrola dodržení barevného odstínu (struktury), povrchu, vzhledu, lepivosti, popř. tvrdosti nátěru	Kontrola dle TP, TZ Vizuální kontrola měření	Zápis	Po dokončení natěračských prací		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Obklady	Vstupní kontrola dokladů o jakosti materiálu	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	Dodací list Certifikáty Prohlášení o shodě	Před zahájením obkladačských prací		
	kontrola podmínek, teplota vlhkost	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola měření	zápis	Před zahájením prací		
	Povrchová úprava podkladu, dokončenost, rovinatost, svislost	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola měření	zápis	Před zahájením prací		
	Kladečský plán	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola měření	zápis	Před zahájením prací Dle požadavků TDI		
	Stabilizace a ochrana výškového bodu	Vizuální kontrola	zápis	Před zahájením prací		
	Průběh vodorovných a svislých spár (spárořez, vyváženost a souměrnost obkladů v ploše)	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola	zápis	V průběhu a po dokončení prací		
	Větrání, ochrana před mrazem a nepříznivými vlivy, vytápění, ochrana před mech poškozením	Vizuální kontrola měření	zápis	Po dokončení prací		
	Vnitřní obklady - Celková technická prohlídka obkladů, rovinnost, spády, spárování, barevnost, napojení na ostatní kce, lištování, pevnost, atd..	Kontrola dle PD, TZ Vizuální kontrola měření	Zápis Předávací protokol Doklady o jakosti	Po dokončení prací		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Elektrické rozvody a instalace Slaboproud Silnoproud	Vstupní kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů	Kontrola dle PD Technická zpráva elektro	Dodací list certifikáty Prohlášení o shodě	Při převímce materiálu		
	Kontrola dokončených příček, zdiva, stropů (popř. omítky)	Vizuální kontrola	Zápis	Před zahájením prací		
	Kontrola vedení tras - kontrola TDI	Vizuální kontrola Kontrola dle Projektové dokumentace elektro Technická zpráva	Zápis	Každý okruh Dle požadavků TDI		
	Kontrola kladení vedení, osazení rozvaděčů, zásuvek a vypínačů	Vizuální kontrola Kontrola dle Projektové dokumentace elektro Technická zpráva	Zápis	Každý okruh Dle požadavků TDI		
	elektro, světelná, motorická, hromosvod	Vizuální kontrola	Výchozí revizní zpráva	Každý okruh		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Elektrické rozvody a instalace Slaboproud Silnoproud	Funkční odzkoušení spotřebičů, návody k obsluze	Vizuální kontrola	Výchozí revizní zpráva	Každý okruh		
	Elektrická požární signalizace	Funkční zkouška	Výchozí revizní zpráva	Každý okruh		
	Místní rozhlas	Funkční zkouška	Výchozí revizní zpráva	Každý okruh		
	Celková výstupní kontrola - kontrola TDI	Vizuální kontrola Kontrola dle Projektové dokumentace Technická zpráva	Atesty, protokoly, revize Předávací protokol Záruční listy	Po instalaci Dle požadavků TDI		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	Četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Vzduchotechnika	Kontrola připravenosti instalace - dokončené příčky, obvodové zdivo	Kontrola dle PD Technická zpráva Vizuální kontrola	Zápis	Před zahájením instalace VZT		
	Vstupní kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů	Vizuální kontrola	Dodací list certifikáty Prohlášení o shodě	Před zahájením instalace VZT		
	Kontrola smontovaného potrubí: - průřezy potrubí - rozmístění potrubí výškově a stranově - upevnění potrubí - rozmístění zařizovacích předmětů - kontrola sestavení potrubí - kontrola správnosti osazení koncových elementů - kontrola rozmístění regulačních a bezpečnostních prvků VZT	Kontrola dle projektové dokumentace Technická zpráva Vizuální kontrola	Zpráva o kontrolním měření	Každá ucelená část		
	Kontrola uzemnění a vodivého spojení dílů potrubí Kontrola izolace potrubí proti hluku, vibracím, tepelné iz., tlumících vložek apod., Kontrola protipožárních opatření vč. doložení atestů těchto prvků a zařízení Kontrola přístupnosti ovládání a zařizovacích předmětů, Kontrola napojení zařizovacích předmětů na vodu, elektro, ÚT	Kontrola dle projektové dokumentace část VZT Technická zpráva VZT Vizuální kontrola	Zápis	Každá ucelená část		
	VRZ elektrozařízení, schéma zapojení zařizovacích předmětů		Doklady o jakosti a kompletnost Elektro revize	Každá ucelená část		
	Kontrola funkce vzduchotechniky, provedení provozních zkoušek		Zápis	Kompletní systém		

Kontrola/ činnost	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Doklad o kontrole	četnost kontrol a zkoušek	Datum kontroly	Kontroloval
Vzduchotechnika	Kontrola hlučnosti, účinnosti, případně vibrací		Zápis	Kompletní systém		
	Kontrola provedení povrchových úprav rozvodů, zařízení, provedení popisů, označení rozvodů, ovládacích zařízení	Kontrola dle projektové dokumentace část VZT Technická zpráva VZT Vizuální kontrola	Zápis	Kompletní systém		
	Celková výstupní kontrola - převímka systému chlazení		Předávací protokol Záruční listy Návod k obsluze	Kompletní systém		
	Proškolení obsluhy, záruční listy, návody k obsluze		Doklady o školení	Kompletní systém		
Měření a regulace	Vizuální technická prohlídka		Vizuální kontrola zkoušky Kontrola dle PD	Zápis v SD	Před zahájením prací	
	Vstupní kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů	Dodací list certifikáty Prohlášení o shodě		Při převímce materiálu		
	Zkouška funkčnosti	Protokol o zkoušce		Kompletní systém		
	Celková výstupní kontrola - převímka	Předávací protokol Záruční listy Návod k obsluze		Po instalaci		
	Proškolení obsluhy, záruční listy, návody k obsluze	Doklady o školení		Po instalaci		