



Harmonogram "Oprava výhybek v žst. Hodonín"

Popis prací	počet pracovních dnů		1.9.	2.9.	3.9.	4.9.	5.9.	6.9.	7.9.	8.9.	9.9.	10.9.	11.9.	12.9.	13.9.	14.9.	15.9.	16.9.	17.9.	18.9.	19.9.	20.9.	21.9.	22.9.	23.9.	24.9.	25.9.	26.9.	27.9.	28.9.	29.9.	30.9.	1.10.	2.10.	3.10.	4.10.	5.10.	6.10.	7.10.	8.10.	9.10.			
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
Zařízení staveniště, demontáž plotu, zřízení panelové cesty	3																																											
Demontáže trakčního vedení	3																																											
Demontáž prvků zab. zař.	1																																											
Vytržení výhybek a přípojných polí	1																																											
Montáž nových výhybek na úložišti	5																																											
Odtěžení kolejového lože	2																																											
Odtěžení zeminy a hloubení rýh	3																																											
Přeložky NN a VN vedení, kabelů zab. zař a ochrana sdělovacích kabelů	10																																											
Zřízení nových základových patek sloupů TV	7																																											
Výměna dřevěných pražců ve výhybkách	3																																											
Zřízení odvodnění trativody	2																																											
Osazení kabelových chrániček	1																																											
Zřízení konstrukční vrstvy	3																																											
Předšterkování	2																																											
Pokládka nových výhybek a montáž přípojí v ose	3																																											
Zašterkování, směrová a výšková úprava koleje a výhybek	2																																											
Svařování kolejnic, zřízení BK	8																																											
Osazení nových sloupů trakčního vedení	2																																											
Montáž trakčního vedení	4																																											
Montáž prvků zab. zař.	3																																											
Úprava stezek	3																																											
Dokončovací práce, montáž plotu	2																																											

 Práce prováděné před zahájením výluky
 Práce prováděné za výluky koleje

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1059018

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3be733a5-e8db-4016-adce-2076c260ca4f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.08.2020 11:15:00



5cd681b9-f24f-4c17-b796-377dfe56b49c