



## Harmonogram "Oprava přejezdu P3625 v km 101,389 v úseku Znojmo - Olbramkostel"

| Popis prací                                                    | počet pracovních dnů | 15.10.                                                                            | 16.10.                                                                              | 17.10.                                                                                | 18.10.                                                                                | 19.10.                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                      | 1                                                                                 | 2                                                                                   | 3                                                                                     | 4                                                                                     | 5                                                                                     |
| Demontáž přejezdové konstrukce, odstranění asfalt. krytu       | 0,3                  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Demontáž kolejového roštu                                      | 0,3                  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Odtěžení kolejového lože a výkop rýh pro odvodnění a chráničky | 0,3                  |                                                                                   |    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Zřízení trativodů a uložení kabelových chrániček               | 0,3                  |                                                                                   |   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Předšterkování kolejí                                          | 0,3                  |                                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Montáž kolejového roštu v ose                                  | 0,3                  |                                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Zašterkování, směrová a výšková úprava koleje                  | 1                    |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Svařování kolejnic                                             | 0,5                  |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Montáž přejezdové konstrukce                                   | 1                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                       |
| Asfaltování komunikace                                         | 1                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Terénní úpravy zahrady                                         | 1                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Dokončovací práce                                              | 1                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |  |

-  Práce prováděné před zahájením výluky
-  Práce prováděné za výluky koleje

Pozn.: Terénní úpravy zahrady budou pokračovat i po ukončení kolejové výluky.

**SEŽEV - REKO, a.s.**  
 rekonstrukce a opravy železnic  
 Jami 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice  
 IČ: 46904859 \* DIČ: CZ46904859

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1081692

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 55fa9eed-af8c-4027-a293-18b95e97c034

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.09.2020 12:42:02



8ef56046-f02e-49ae-bb58-27c9bcd441e6