

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 15298_2020 (změnový list)

Změnový list číslo:k dodatku č. 1.....

Datum vydání ZL : ...31.8.2020..

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):

„Kadaň – úprava prostranství v okolí Prioru“

Na základě oznámení **projektanta/zhotovitele/objednatele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení

ZR_01 Topný kanál

Méněpráce:

- Jedná se o odpočet podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) vč. přesunu hmot .

Vícepráce:

- I přes provedení sondy v rámci projektové přípravy bylo zjištěno 23.6.2020 , že povrch panelů není v takové kvalitě , aby na něm mohl být položen kamenný koberec a to ani po vyspravení povrchu. Nicméně vyspravením povrchu bychom se niveletou dostali nad podlahu u vstupů přilehlého bytového domu objektu.
- K vyřešení problému byl pozván projektant [redacted] a statik [redacted] řešení zaznamenáno v zápise z KD 2.C.5.

ZR_02 Sanace u topného kanálu

Vícepráce:

- Podél topného kanálu byl v podkladu navezený vybouraný materiál a to v šíři 2m a dl.24,5m a dále bylo nutno vyzdít zídku k oddělení otevřeného prostoru v průchodu bytového domu.
- K zásypu byl použit betonový recyklát.
- Záznam v KD č. 2.C.5

ZR_03 Sanace před Priorem

(jedná se o prostor mezi ubouraným přestřešením a komunikací)

Vícepráce:

- Po vybourání betonového krytu byl v podkladu navezený vybouraný materiál .
- K zásypu byl použit betonový recyklát.
- Záznam v KD č. : 6.C.14

ZR_04 Sanace pod přístřeškem

(pod ubouraným přestřešením)

Vícepráce:

- Po vybourání betonového podkladu byl opět odkryt navezený vybouraný materiál .
- K zásypu byl použit betonový recyklát.
- Záznam v KD č. 2.C.5

Zdůvodnění změny:

Viz. přiložený položkový rozpočet

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano/ano

Uvedené změny resp. doplnění budou zaneseny do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny, budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Mění se termín dokončení díla a to do 30.11.2020.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:


Viz. příložený položkový rozpočet

Rozdíl ceny – dodatečné stavební práce / úspora: 303 841,35 Kč bez DPH tj. 367 648,03 Kč vč. 21% DPH

Změnu navrhuje:

Datum: 31-08-2020

Podpis:



Změnový list vyhotovil:

Datum: 31-08-2020

Podpis:



Vyjádření zhotovitele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde/nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 31-08-2020

Podpis:



Vyjádření objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:

Podpis: ...



Přílohy změnového listu:

- Doložení výpočtu nákladu nového řešení
- Protokol č.: [redacted] o provedeném měření [redacted]

