

HMG Oprava kolejí a výhybek v žst. Přerov

Popis	1.10	2.10	3.10	4.10	5.10	6.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	29.10	30.10	31.10	1.11	2.11	3.11	4.11	5.11	6.11			
1. Etapa (v.č. 287, 282, 281, 277, 276, 275, 274, 265, 214, 206, 201 + přípoje)																																								
Demontáž zařízení SSZT	█	█																																						
Vytržení výhybek a přípojů		█	█	█	█	█	█	█	█																															
Odstranění ŠL			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Demontáž výhybek a přípojů na roštu			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Montáž výhybek na roštu							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Zřízení podkladní vrstvy ŠL										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Pokládka výhybek																																								
Montáž přípojů v ose																																								
Zašterkování																																								
Směrové a výškové vyrovnání + šterkování																																								
Svařování + BK																																								
Terénní úpravy + stezky																																								
Montáž zařízení SSZT																																								

Popis	7.11	8.11	9.11	10.11	11.11	12.11	13.11	14.11	15.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	21.11	22.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	28.11	29.11	30.11	1.12	2.12															
2. Etapa (v.č. 252, k.č. 250, 252, 266)																																									
Demontáž zařízení SSZT			█																																						
Souvislá výměna pražců ve výhybce				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
Trhání kolejových polí po 25m				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
Odtěžení ŠL																																									
Zřízení podkladní vrstvy ŠL																																									
Pokládka kolejového roštu																																									
Zašterkování																																									
Směrové a výškové vyrovnání + šterkování																																									
Svařování + BK																																									
Terénní úpravy + stezky																																									
Demontáž kolejových polí																																									
Montáž zařízení SSZT																																									

IDS - Inženýrské a dopravní
 Olomouc a.s. (29)
 779 00 Olomouc
 DIČ: CZ25869523

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1121986

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 687552ca-d9ce-4c3b-9a25-47a194faded6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.09.2020 06:27:04



87b96a55-2402-4cb1-a911-5c72954a1c50