

Změnový list č. 1 ze dne 24. 9. 2020

OPZ 25.9.2020 [redacted]

Název stavby:	MŠ ^{MALIKÁ} Hutnická – oprava sociálního zařízení pro zaměstnance
Číslo smluvního vztahu:	1051/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 3. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle zadávací dokumentace.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> 1) Výměna dřevěných prahů za přechodové lišty (3 ks). 2) Obložení svodů dešťové kanalizace SDK předstěnou. 3) Zaslepení nepotřebné a nefunkční zásuvky, úpravy el. rozvodů a doplnění nového vypínače. 4) Úprava odpadu výlevky, změna umístění z podlahy do stěny. 5) Úprava výstupu vzduchotechniky v úklidové komoře.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> 1) Sjednocení přechodů u dveří dle ostatních místností MŠ. 2) Obložení svodů dešťové kanalizace SDK předstěnou z důvodu zakrytí původního kanalizačního potrubí. 3) Úpravy el. rozvodů, tak aby nebylo nutné vedení v lištách. Zaslepení nefunkční zásuvky dle požadavků MŠ a doplnění nového vypínače z důvodu plné funkčnosti osvětlení. 4) Úprava odpadu výlevky, změna umístění z podlahy do stěny, dle požadavků MŠ na jednodušší úklid místnosti. 5) Provedení opravy povrchu a sjednocení barvy výstupu vzduchotechniky s novou výmalbou úklidové komory.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	120 814,28 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	14 210,00 Kč
Nová cena díla s DPH:	135 024,28 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

25 -09- 2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

25 -09- 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

25 -09- 2020

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

29 -09- 2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

29. 09. 2020

Příloha změnového listu:

TYGAS s.r.o.
Stezka 21, 435 11 Loučná
500 925, tel.: 736 619 241
DIČ: CZ25493248 ①

TYGAS s.r.o.
Stezka 21, 435 11 Loučná
500 925, tel.: 736 619 241
DIČ: CZ25493248 ①

NABÍDKOVÝ ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Název stavby:	MŠ Malíka	Doba výstavby:	Objednate l: Město Most
Druh stavby:	školka	Začátek výstavby:	Projektant: bez RDS
Lokalita:	M.Malíka	Konec výstavby:	Zhotovitel: TYGAS s.r.o.
		Zpracováno dne:	21.09.2020 Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
776+766		Podlahy z povlakových krytin + konstrukce truhlářské						998,8
		Doplnění podlahových přechodových lišt	ks	3	399	0	0	1 197,00
		Montáž lišt	ks	1	250	0	0	250
		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm	ks	-2	126,9	0	0	-253,8
		Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	ks	-2	97,2	0	0	-194,4
766		Sádrokartonové přičky						1 993,00
		Předstěna SDK, kovová.kce CD. 1x deska 15 mm pro svod kanalizace kpl.k-ce	m2	1,25	1 220,00	0	0	1 525,00
		D+M instalační dvířka	ks	1	468	0	0	468
M		Elektromontáže						3 150,00
		Úprava elektro - zasl.zásuvky, úpravy el.obvodu, vypínač	kpl	1	3 150,00	0	0	3 150,00
722		ZTI						4 289,00
		Úprava ZTI odpadu výlevky	kpl	1	1 750,00	0	0	1 750,00
		Úprava VZT úklid.komora	kpl.	1	1 540,00	0	0	1 540,00
		Ventil rohový 1/2"-3/8" - D+M	ks	3	333	0	0	999
96		bourání konstrukcí						1 313,00
		Bourání stávajících k-cí vč.likvidace	kpl	1	1 313,00	0	0	1 313,00
Celkem bez DPH:								11 743,80 Kč

