

PROTOKOL O MĚŘENÍ VLHKOSTI

Orientační měření vlhkosti podkladu - podlahy pro pokládku PVC bylo provedeno přístrojem **WOLF V1-D4**.

Dne 5.8.2020 v 10:00 v prostorách přestavby MV-Domašín pro stavební firmu Status a.s.

Teplota podlahy 12,3 - 17,4 'C

Naměřené hodnoty 3,8 - 6,4 %

Teplota vzduchu 15,4 - 17,6 'C

Vzdušná vlhkost 64 - 78,5 %

Měření bylo provedeno ve všech místnostech pro pokládku PVC lepením.

Pro pokládku je požadovaná vlhkost maximálně 2%.

Teplota podkladu požadována min. 15'C.

Za současných hodnot vlhkosti nelze provádět pokládku.

Doporučujeme přes den intenzivní větrání ve všech prostorách. K urychlení použít průmyslové vysoušeče.

Změření vlhkosti podkladu CM metodou doporučujeme cca za deset dní. Současný stav nelze CM změřit pro velkou vlhkost.

Protokol vystavil -  dne 5.8.2020

J+J RENOVA s.r.o.

Poděbradská 186/56

PRAHA 9

protokol pro STATUS a.s. 

