

Soupis provedených prací a dodávek ke dni 30.9.2020

Objednatel : Gymnázium JAK a Jazyková škola s právem SJZ Uherský Brod
zastupuje Karel Machálek - ředitel

Objekt: Gymnázium JAK a Jazyková škola s právem SJZ Uherský Brod
Komenského 169, 688 01 Uherský Brod

Zakázka: Oprava střešní izolace PVC izol.folií Rhenofol CG - komplet.systém přitížený kameniv

Ke dni 30.9.2020 provedeno :	jedn.	množství	Kč/jedn.	celkem
<i>výměra celkem 397m² /vodorovně 284m² + svisle 113m² /</i>				
úprava atiky /osekání,prořezání/	bm	210,00	45,00	9 450,00 Kč
D izolační folie 397m ² + 15% ztratné	m ²	457,00	165,00	75 405,00 Kč
D separační textilie 300g/m ²	m ²	417,00	21,00	8 757,00 Kč
D ochranná textilie 500g/m ² pod kamenivo	m ²	298,00	34,00	10 132,00 Kč
D pásek poplast.plech r.š.130mm	bm	90,00	112,00	10 080,00 Kč
D pásek poplast.plech r.š.100mm	bm	122,00	85,00	10 370,00 Kč
D rohová lišta poplast.plech r.š.100mm	bm	210,00	85,00	17 850,00 Kč
D kotvící prvky oplechování	ks	2110,00	5,80	12 238,00 Kč
D tvarovky PVC	ks	64,00	39,00	2 496,00 Kč
D vpust'	ks	3,00	2 450,00	7 350,00 Kč
D+M větrací komínek PVC	ks	5,00	280,00	1 400,00 Kč
demontáž a zpětná montáž žlabu	bm	58,00	65,00	3 770,00 Kč
montáž izol.folie kompletní systém	m ²	397,00	165,00	65 505,00 Kč
D+M přitížení kamenivem frakce 16-32mm	m ²	284,00	105,00	29 820,00 Kč
přesun hmot				5 292,00 Kč
celkem bez DPH				269 915,00 Kč
cena bez DPH po slevě dle dohody				256 000,00 Kč
DPH 21%				53 760,00 Kč
k fakturaci celkem včetně DPH				309 760,00 Kč

za objednatele

za zhotovitele