



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Miroslav Hochman	
Změnový list vystavil:	Miroslav Hochman	
Datum:	20.8.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny: Střechy, fasáda a zemní práce</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<p>1) <b>Střechy</b> - Po odstranění střešní konstrukce (skladba B) bylo zjištěno, že některé části betonové konstrukce jsou degradované. V těchto částech byl degradovaný beton odstraněn a doplněn pomocí trámků a záklopu z OSB desek. Na jedné straně byl objeven podstřešní prostor. Tento prostor byl zateplen fasádním polystyrenem. Na střeše nad bytem (skladba A) byla vyhnílá část krovu včetně bednění. Před zateplením muselo dojít k výměně těchto částí. Krytina nad vchodem do ubytovny nebyla v rozpočtu uvedena, byla provedena z PVC folie. Dle výpočtu trhových zkoušek bylo navrženo víc kotev než v rozpočtu. Dle odst. 6, § 222.</p> <p>2) <b>Fasáda</b> - Při zateplování objektu se zjistilo, že skutečná výměra zateplovacího systému je větší než je uvedeno v rozpočtu. Dále bylo rozhodnuto, že soklová část bude provedena v marmolitu (v rozpočtu s tím nebylo počítáno) vzhledem k povětrnostním podmínkám. V části bytu byl venkovní mrtvý prostor, který byl zazděn a zateplen. Bylo rozhodnuto, že levá část vstupu (bývalá kasa) bude natažena do lepidla a fasádní barvy. Při výměně oken došlo vypadnutí velkých kusů cihel u vnitřních špalet, proto je výměra začištění větší než bylo uvedeno v rozpočtu. Dle odst. 6, § 222.</p> <p>3) <b>Zemní práce</b> – Směrem do dvora jsou jako okapový chodník velké pískovcové kvádry. Tyto pískovce budou odstraněny aby bylo možné zateplit soklovou část. Současně došlo na této straně k dopojení dešťové kanalizace z jednoho svodu. Ze strany směrem k trati byl při výkopových pracích objeven bývalý prostor pro ukládání sudů. Tento prostor byl ubourán a zazděn, aby možné provést zateplení. Dle odst. 6, § 222.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: <b>998 017,88 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>998 017,88 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>31.8.2020</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Za obsah ochrany výkresů a OZE stanovil ředitel životního prostředí Ck:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>+OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	Miroslav Hochman			
Investor:	Město Železný Brod	Datum: 20.8.2020		
Název akce: Železný Brod – zateplení objektu sokolovny, Masarykova 500				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Střechy, fasáda a zemní práce</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<p>1) Střechy - Po odstranění střešní konstrukce (skladba B) bylo zjištěno, že některé části betonové konstrukce jsou degradované. V těchto částech byl degradovaný beton odstraněn a doplněn pomocí trámek a záklopu z OSB desek. Na jedné straně byl objeven podstřešní prostor. Tento prostor byl zateplen fasádním polystyrenem. Na střeše nad bytem (skladba A) byla vyhnulá část krovu včetně bednění. Před zateplením muselo dojít k výměně těchto částí. Krytina nad vchodem do ubytovny nebyla v rozpočtu uvedena, byla provedena z PVC folie. Dle výpočtu trhových zkoušek bylo navrženo víc kotev než v rozpočtu. Dle odst. 6, § 222.</p> <p>2) Fasáda - Při zateplování objektu se zjistilo, že skutečná výměra zateplovacího systému je větší než je uvedeno v rozpočtu. Dále bylo rozhodnuto, že soklová část bude provedena v marmolitu (v rozpočtu s tím nebylo počítáno) vzhledem k povětrnostním podmínkám. V části bytu byl venkovní mrtvý prostor, který byl zazděn a zateplen. Bylo rozhodnuto, že levá část vstupu (bývalá kasa) bude natažena do lepidla a fasádní barvy. Při výměně oken došlo vypadnutí velkých kusů cihel u vnitřních špalet, proto je výměra začištění větší než bylo uvedeno v rozpočtu. Dle odst. 6, § 222.</p> <p>3) Zemní práce – Směrem do dvora jsou jako okapový chodník velké pískovcové kvádry. Tyto pískovce budou odstraněny aby bylo možné zateplit soklovou část. Současně došlo na této straně k dopojení dešťové kanalizace z jednoho svodu. Ze strany směrem k trati byl při výkopových pracích objeven bývalý prostor pro ukládání sudů. Tento prostor byl ubourán a zazděn, aby možné provést zateplení. Dle odst. 6, § 222.</p>				
<b>Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.</b>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	



Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: rozpočet