

Předmět díla:	"Revitalizace budovy MZK Kounicova v Brně"		
Objekt:	SO01 - Obnova atria - Oprava schodiště v atriu a hydroizolační řešení		
Objednatel:	MZK v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant:	Digitronic CZ spol. s r.o., Šímkova 904, 500 03 Hradec Králové		
Popis změny:			
ZL_28 řeší SO 01 - Opravu schodiště v atriu a hydroizolační řešení zatékání přes stávající schodiště v atriu.			
Odůvodnění změny:			
Po provedení zkoušky vodou, bylo zjištěno, že přes stávající schodiště protékala voda pod tepelnou izolaci a dále se dostávala do vrstvy HI. Tento problém by se nejspíš vyřešil osazením jiného profilu ukončení HI, ale nezabránil by poškození a degradace vrstvy tepelné izolace, která není odolná proti vodě. V zimních měsících, by došlo vlivem nízkých teplot k vytvoření tlaku zmrzlé vody na tepelnou izolaci, to by způsobilo nenávratné škody na celé skladbě tepelné izolace. Problém s prostupem vody přes stávající schodiště nebyl v projektové dokumentaci řešen, protože stávající vrstvy HI probíhaly pod monolitickou konstrukcí schodiště. Návrh smluvní PD nebral dostatečně v potaz stávající vrstvy schodiště a možné pronikání vody do konstrukcí. Z důvodů zabránění pronikání vody přes schodišťové těleso bylo navrženo vybourání stávajících pískovcových stupňů, obnažení monolitické k-ce schodů, provedení reprofilyce a následně nanesení hydroizolační stěrky. Svislá izolace (Evalon) bude vytažena na svislé stěny schodiště a opatří se systémovými lištami. Nášlapná vrstva schodiště bude nově provedena z pískovce.			
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po domluvě s Investorem, TDI	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	X	
	jiné	X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		248 992,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		248 992,00 Kč
	výše DPH	sazba: 21	52 288,32 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		301 280,32 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		x
termíny	Termín realizace změny:		10/2020-12/2020
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Zhotovitel stavbyvedoucí (p. Kunc):		
	Zhotovitel (Ing. Tocháček):		
	TDI (Ing. Štercl):		
	Projektant (Ing. Dinga):		
	Objednatel (Ing. Mátl):		
přílohy	Příloha č.1_ Rozpočet_ZL_28		