

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2020	ze dne 14. 10. 2020
STAVBA:	Dolín - vybudování komunikace a chodníku	
Číslo smlouvy objednatele:	639/2020/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 1- 4	
Název části PD (číslo výkresu):	PD042020	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: Při realizaci komunikace bylo objeveno pod povrchem stávající komunikace vodohospodářské zařízení, které muselo být obnoveno a usazeno do nivity nové komunikace. Dále zde byla ve spodním úseku objevena vodohospodářská šachta, kdy byla umístěna stávající šoupata na vodovodním řádu. Po dohodě se správcem Slavos Slaný s.r.o. byla šoupata správcem vyměněna a šachta rozebrána a zasypana. Doplněny byly i chybějící zákrytové desky na stávající šachty dešťové kanalizace. Účelová komunikace končí přímo u polní cesty, kde může docházet při výjezdu zemědělské techniky k znečištění asfaltové komunikace. Proto oproti PD byla provedena v délce cca 15 m tzv. čistící zóna se štěrkovým povrchem. **Méněpráce:** Při realizaci a přesném vytyčení účelové komunikace se zjistilo, že kabely NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. (dále jen ČEZ) leží přímo pod navrhovaným obrubníkem, při jednání se zástupcem firmy ČEZ byl dohodnut nový stav, kdy nebudou provedeny obrubníky, a komunikace bude zúžena o 15 cm. Tímto dochází k odpočtu části komunikace a obrubníků. U komunikace ve spodní části byla navržena drenáž spodních vrstev, s ohledem na sklon komunikace byla drenáž z části zrušena (méněpráce) a zbylá část byla využita ke krajnici účelové cesty, kde se voda vsakuje do propustné krajnice.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ano
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	PD042020
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	PFFProjekt s.r.o.
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-56 143,70 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	105 717,41 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	49 573,71 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.10.2020
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Froněk, spol. s r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 10A4