

## PŘEHLED OMEZENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly stavební práce ve dnech 4.8., 29.-30.8., 1.9., 6.9., 25.-28.9., 30.-1.10., 3.-4.10., 10.-18.10., 30.10.-1.11.2020 (25 kalendářních dnů) přerušeny a realizace díla se tím posunula do termínu podzimního období, které je nevhodné pro realizaci z důvodu nízkých teplot. Dále došlo k přerušení výkopových prací z důvodu odhalení neznámých inženýrských sítí, jejich identifikace a rozhodnutí o dalším postupu a to v období od 18.9. – 23.9.2020 (6 kalendářních dnů).

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na přerušení prací a to v období od 13.11.2020 do 1.4.2021. Z původní lhůty 125 dnů zbývá na realizaci v roce 2021 celkem 31 kalendářních dnů.

Následující práce nelze v podzimním období realizovat:

1. **Mozaiková omítka na soklové části bytového domu (marmolit WEBER)** - dle technických podmínek výrobce nesmí při aplikaci klesnout teplota vzduchu a podkladu pod +10 °C, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužuje dobu zasychání omítky a může dojít k poškození vlivem deště i po 12 hod od aplikace.
2. **Nátěr Antigraffiti (WEBER)** - dle technických podmínek výrobce nesmí při aplikaci klesnout teplota vzduchu a podkladu pod +5 °C, ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 8 hod (schnutí při 20 °C) od nanesení druhé vrstvy.
3. **Ukončovací profil k nopové fólii** - provádí se po provedení mozaikové omítky na soklové části bytového domu a profil tvoří výškovou linii pro montáž okapového chodníku
4. **Okapový chodník kolem bytového domu z dlaždic 500/500/50 mm vč. podsypu** - provádí se po zateplení soklové části vč. finální povrchové úpravy a instalaci ukončovacího profilu k nopové fólii.
5. **Mříže na sklepní okna** - zaměření mříží na sklepní okna se provádí po zateplení soklové části vč. ostění sklepních oken a provedení armovací vrstvy, vlastní instalace mříží na sklepní okna se provádí po finální povrchové úpravě zatepleného soklu tzn. marmolitu.
6. **Finální terénní úpravy kolem bytových domů vč. osetí** - provádí se po kompletním provedení stavebních prací v souvislosti se spodní stavbou vč. okapového chodníku, osetí travním semenem v tomto ročním období není vhodné.