

ZMĚNOVÝ LISTčíslo: **1****Základní informace**

SOD č.:	1245/2017, Dohoda 2019	č. akce:	502 280
Název díla:	VD Nechanice- rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu		
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s., EU-Group a.s., LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.		
Zdroje:	dotace - PPO	Druh VŘ:	OŘ
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., [REDAKCE]		

Mění se parametr akce (projektu): **NE**Iniciátor Změny: **Zhotovitel****Změna termínu plnění díla**

Ukončení díla:	původně:	30.11.2020
	nově:	30.11.2020

Zdůvodnění a popis změn:

Nemění se.

Změna smluvní ceny ZL č. 1 (uvedeno bez DPH)

Celková cena SOD:	91 559 583,70 Kč	Investice:	91 559 583,70 Kč
		Oprava:	0,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací:		3 006 213,37 Kč	
Vícepráce celkem:	4 431 665,38 Kč	Investice:	4 431 665,38 Kč
		Oprava:	0,00 Kč
Méněpráce celkem:	1 425 452,01 Kč	Investice:	1 425 452,01 Kč
		Oprava:	0,00 Kč
Nová celková smluvní cena:		94 565 797,07 Kč	
Nová cena investice:		94 565 797,07 Kč	
Nová cena oprava:		0,00 Kč	

Přehled změn finančního plnění SOD (započítány všechny ZL)

Vícepráce celkem:	4 431 665,38 Kč	4,84% ceny SOD
Méněpráce celkem:	1 425 452,01 Kč	1,56% ceny SOD
Dodatečné práce celkem (Skupina 3 a 4):	2 306 143,45 Kč	2,52% ceny SOD - max 30%
Změna ceny Skupina 3 (VCP + MNP):	3 293 633,35 Kč	3,60% ceny SOD - max 50%
Změna ceny Skupina 4 (VCP + MNP):	1 863 414,12 Kč	2,04% ceny SOD - max 50%
Změna ceny Skupina 5 (VCP + MNP):	700 069,92 Kč	0,76% ceny SOD - max 15%

Zdůvodnění a popis změn

Změna č: 1

Akce č:	502 280	Objekt:	VON PS
Změna:	Uskladnění hydraulických válců zdvihu		
Z důvodu nerealizace rekonstrukce pravého přelivného pole vznikla potřeba uskladnit 4 vyrobené hydroválcce zdvihu pravé klapky.			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů		
Cena víceprací:	429 046,84 Kč	Cena méněprací:	0,00 Kč
Neodkladnost:	ANO Mohlo by dojít ke škodám na majetku		

Změna č: 2

Akce č:	502 280	Objekt:	SO 01 - Levý přeliv
Změna:	Kotvy ložisek		
Při provádění stavebních prací byla zjištěna ve stávající betonové konstrukci v zóně kotvení ložisek nesoudržná, rozvolněná pracovní spára z doby výstavby. Bylo nutné provést změnu v kotvení ložisek spočívající ve změně typu kotev, délky a zálivky kotev.			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů		
Cena víceprací:	560 426,95 Kč	Cena méněprací:	63 507,53 Kč
Neodkladnost:	ANO Zajištění plynulého postupu stavby		

Změna č: 3

Akce č:	502 280	Objekt:	PS 03, PS 04, PS 06
Změna:	Úpravy v objektu středního pole - rozvodna a galerie - elektro, kamerový systém		
Z důvodu nerealizace rekonstrukce pravého přelivu je potřeba upravit řídicí systém, ovládání, vizualizaci systému, software a hardware, včetně nových slaboproudých a silnoproudých rozvodů.			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů		
Cena víceprací:	1 503 050,32 Kč	Cena méněprací:	225 558,00 Kč
Neodkladnost:	NE Zajištění plynulého postupu stavby		

Změna č: 4

Akce č:	502 280	Objekt:	SO 01 - Levý přeliv
Změna:	Úprava tvaru betonáží stěny pravého pilíře		
Zjištěný skutečný stav uložení nosné výztuže v konstrukci pilíře po dokončení hydrodemolice vyžaduje provedení úpravy tvaru betonáže z důvodu dodržení krycí vrstvy betonu stávající nosné výztuže.			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů		
Cena víceprací:	241 830,03 Kč	Cena méněprací:	3 127,77 Kč
Neodkladnost:	ANO Zajištění plynulého postupu stavby		

Zdůvodnění a popis změn

Změna č: 5

Akce č:	502 280	Objekt:	VON 50
Změna:	Nové DIO v průběhu sanace		
Z důvodu naměřených nadměrných vibrací VD TBD Praha, které se přenášely do sanované železobetonové konstrukce pilíře od pojezdu automobilů na koruně hráze a především mostovce nad přelivem, muselo být realizováno dopravní opatření k zamezení přenosu vibrací do pilíře v období sanace, spočívající v úplné uzavírce veškeré dopravy na koruně hráze. Součástí dopravního opatření bylo vyznačení objízdné trasy přes město Kadaň a údržba dopravního značení po celé objízdné trase po dobu uzavírky koruny hráze.			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů		
Cena víceprací:	249 228,77 Kč	Cena méněprací:	0,00 Kč
Neodkladnost:	ANO Zajištění plynulého postupu stavby		

Změna č: 6

Akce č:	502 280	Objekt:	SO 01 - Levý přeliv
Změna:	Vyhrazené položky		
V souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a zadáním do výběrového řízení jsou uplatněny vyhrazené položky: Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37, Krystalizační přísada do betonu XYPEX ADMIX C1000 NF, Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného C 35/45, Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení, Bednění konstrukcí vodních staveb proti vzlaku - zřízení, Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení, Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění, Bednění konstrukcí vodních staveb proti vzlaku - odstranění, Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění, Bourání ŽB konstrukcí - ruční, Bourání ŽB konstrukcí - hydrodemolice, Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl. 1 mm, Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl. 1 mm, Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace, Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy, Přesun hmot pro jezy a stupně.			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 5 - Změna de minimis		
Cena víceprací:	700 069,92 Kč	Cena méněprací:	0,00 Kč
Neodkladnost:	ANO Zajištění plynulého postupu stavby		

Změna č: 7

Akce č:	502 280	Objekt:	VON 50
Změna:	Nové DIO - omezení rychlosti na hrázi		
Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele bylo navrženo, schváleno a realizováno nové DIO. Dopravní opatření spočívá v omezení rychlosti na hrázi a mostovce.			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 4 - Změna nezbytná k dokončení		
Cena víceprací:	55 362,58 Kč	Cena méněprací:	0,00 Kč
Neodkladnost:	NE Zajištění plynulého postupu stavby		

Změna č: 8

Akce č:	502 280	Objekt:	VON 50
Změna:	Mměření bodů TBD		
Z důvodu termínu dokončení díla dle "Dohody týkající se smlouvy o dílo o ukončení smlouvy a generálním narovnání" a			

rozšíření měření bodů TBD ze 4 na 5 bylo přistoupeno ke změně. 5. měřicí bod byl osazen ve spáře v chodbě levého přelivu a sledován zhotovitelem.

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů		
Cena víceprací:	17 857,14 Kč	Cena méněprací:	0,00 Kč
Neodkladnost:	ANO	Zajištění plynulého postupu stavby	

Zdůvodnění a popis změn

Změna č: 9

Akce č:	502 280	Objekt:	VON SO
Změna:	Zařízení staveniště		
Z důvodu termínu dokončení díla dle "Dohody týkající se smlouvy o dílo o ukončení smlouvy a generálním narovnání" bylo přistoupeno ke změně položek VON SO 01 - provizorní sjezd do skluzu, úprava a osazení provizorního hrazení, velkoplošný informační panel.			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 4 - Změna nezbytná k dokončení		
Cena víceprací:	483 009,66 Kč	Cena méněprací:	993 258,71 Kč
Neodkladnost:	ANO	Zajištění plynulého postupu stavby	

Změna č: 10

Akce č:	502 280	Objekt:	VON PS
Změna:	Zařízení staveniště		
Na základě zvolených technologických postupů způsobu manipulace s díly klapky při osazení na pozici bylo přistoupeno ke změně položek VON PS - nebylo potřeba dočasné odpojení, sejmutí a opětovné připojení krajního vodiče ČEZ Distribuce, nebyly potřeba práce spojené s projednáním dočasného odpojení vedení VN. Z důvodu termínu dokončení díla "Dohody týkající se smlouvy o dílo o ukončení smlouvy a generálním narovnání" bylo přistoupeno k narovnání nákladů spojených s provozem skladu na strojírenské komponenty.			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 4 - Změna nezbytná k dokončení		
Cena víceprací:	10 714,50 Kč	Cena méněprací:	140 000,00 Kč
Neodkladnost:	ANO	Zajištění plynulého postupu stavby	

Změna č: 11

Akce č:	502 280	Objekt:	VON SO
Změna:	Zúžení komunikace na koruně hráze		
Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele bylo koordinátorem BOZP navrženo, projednáno a schváleno dopravní opatření zpočívající v převedení dopravy na koruně hráze v místech přemostění přelivů z dvou dopravních pruhů do jednoho na návodním líci.			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 4 - Změna nezbytná k dokončení		
Cena víceprací:	181 068,67 Kč	Cena méněprací:	0,00 Kč
Neodkladnost:	ANO	Zajištění plynulého postupu stavby	



Přílohy ZL č. 1

Příloha č. 1 Fotodokumentace

Příloha č. 2 Oceněný soupis změn

Příloha č. 3 Zápis z MKD

Příloha č. 4

Jako potvrzení výše uvedených změn připojují níže uvedení zástupci objednatele, zhotovitele a zpracovatele projektové dokumentace své podpisy. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je odsouhlasený a potvrzený soupis změn stavebních prací.

V Chomutově dne: 25.8.2020 v..... dne: 15.8.2020..... dne: 14.8.2020
Chomutov

oprávněný zástupce
objednatele

oprávněný zástupce
zhotovitele

oprávněný zástupce zpracovatele
projektové dokumentace

Povodí Ohře, s.p.

Sweco Hydroprojekt a.s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
technický dozor investora

