

HARMONOGRAM VÝMĚNY DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ ZA ŽELEZOBETONOVÉ

**Náměstí Míru – Jiřího z Poděbrad na trati A, v koleji č. 2, v km
21,383 – 21,716 v části oblouku R29**

Výměna pražců v 1. sledu

- | | |
|----------|---|
| 1.směna | Rozřezání kolejnic, montáž spojek a vodivých propojek.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice. |
| 2.směna | Rozřezání kolejnic, montáž spojek a vodivých propojek.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
Montáž rozchodnic a geodetických podložek. |
| 3. směna | 1. postavení – trhání pražců, úprava nik.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
Montáž rozchodnic a geodetických podložek. |
| 4. směna | 1. postavení – trhání pražců, úprava nik.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
Montáž rozchodnic a geodetických podložek. |
| 5. směna | 1. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců. |
| 6.směna | 1. postavení – úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
2. postavení – trhání pražců. |
| 7.směna | 1. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45. |

2. postavení – trhání pražců.
8. směna 2. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
9. směna 2. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
3. postavení – trhání pražců.
10. směna 2. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
3. postavení – trhání pražců.
11. směna 3. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
12. směna 3. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
4. postavení – trhání pražců.
13. směna 3. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
4. postavení – trhání pražců.
14. směna 4. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
15. směna 4. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
5. postavení – trhání pražců.
16. směna 4. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
5. postavení – trhání pražců.
17. směna 5. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
18. směna 5. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
1. postavení, 2. sled – vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel, přehození konzol PK
19. směna 5. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.

Výměna pražců v 2. sledu

1. postavení – trhání pražců, úprava nik.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
20. směna 1. postavení – trhání pražců, úprava nik.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
21. směna 1. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
22. směna 1. postavení – úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.

2. postavení – trhání pražců.
23. směna 1. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
2. postavení – trhání pražců.
24. směna 2. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
25. směna 2. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
3. postavení – trhání pražců.
26. směna 2. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
3. postavení – trhání pražců.
27. směna 3. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
28. směna 3. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
4. postavení – trhání pražců.
29. směna 3. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
4. postavení – trhání pražců.
30. směna 4. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
31. směna 4. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
5. postavení – trhání pražců.
32. směna 4. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
5. postavení – trhání pražců.
33. směna 5. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
34. směna 5. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
35. směna 5. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
36. směna Svařování kolejnic – 4x termitový svár (2 čety).
Demontáž rozchodnic a geodetických podložek.
Montáž svěrek Skl AEKP.
Úklid odvodňovacího kanálu.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
37. směna Svařování kolejnic – 4x termitový svár (2 čety).
Montáž svěrek Skl AEKP.
Úklid odvodňovacího kanálu.

- Přesazení konzol přívodní kolejnice.
38. směna Svařování kolejnic – 4x termitový svár (2 čety).
Montáž svěrek Skl AEKP.
Úklid odvodňovacího kanálu.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
39. směna Defektoskopická kontrola a měření rovinatosti svarů.
Geodetické zaměření skutečného provedení koleje.
Měření tvrdosti záливkové hmoty.
Zrušení pomalé jízdy v celém úseku.

Výměna pražců v 1. sledu

40. směna Rozřezání kolejnic, montáž spojek a vodivých propojek.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
41. směna Rozřezání kolejnic, montáž spojek a vodivých propojek.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
Montáž rozchodnic a geodetických podložek.
42. směna 6. postavení – trhání pražců, úprava nik.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
Montáž rozchodnic a geodetických podložek.
43. směna 6. postavení – trhání pražců, úprava nik.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
Montáž rozchodnic a geodetických podložek.
44. směna 6. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
45. směna 6. postavení – úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
7. postavení – trhání pražců.
46. směna 6. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
7. postavení – trhání pražců.
47. směna 7. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.

48. směna 7. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
8. postavení – trhání pražců.
49. směna 7. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
8. postavení – trhání pražců.
50. směna 8. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
51. směna 8. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
9. postavení – trhání pražců.
52. směna 8. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
9. postavení – trhání pražců.
53. směna 9. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
54. směna 9. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
10. postavení – trhání pražců.
55. směna 9. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
10. postavení – trhání pražců.
56. směna 10. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
57. směna 10. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
6. postavení, 2. sled – vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel, přehození konzol PK
58. směna 10. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.

Výměna pražců v 2. sledu

6. postavení – trhání pražců, úprava nik.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
59. směna 6. postavení – trhání pražců, úprava nik.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
60. směna 6. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
61. směna 6. postavení – úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
7. postavení – trhání pražců.

62. směna 6. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
7. postavení – trhání pražců.
63. směna 7. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
64. směna 7. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
8. postavení – trhání pražců.
65. směna 7. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
8. postavení – trhání pražců.
66. směna 8. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
67. směna 8. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
9. postavení – trhání pražců.
68. směna 8. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
9. postavení – trhání pražců.
69. směna 9. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
70. směna 9. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
10. postavení – trhání pražců.
71. směna 9. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
10. postavení – trhání pražců.
72. směna 10. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
73. směna 10. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
74. směna 10. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
75. směna Svařování kolejnic – 4x termitový svár (2 čety).
Demontáž rozchodnic a geodetických podložek.
Montáž svěrek SKI AEKP.
Úklid odvodňovacího kanálu.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
76. směna Svařování kolejnic – 4x termitový svár (2 čety).
Montáž svěrek SKI AEKP.
Úklid odvodňovacího kanálu.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.

77. směna Svařování kolejnic – 4x termitový svár (2 čety).
Montáž svěrek Skl AEKP.
Úklid odvodňovacího kanálu.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
78. směna Defektoskopická kontrola a měření rovinatosti svarů.
Geodetické zaměření skutečného provedení koleje.
Měření tvrdosti zálivkové hmoty.
Zrušení pomalé jízdy v celém úseku.

Výměna pražců v 1. Sledu

79. směna Rozřezání kolejnic, montáž spojek a vodivých propojek.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
80. směna Rozřezání kolejnic, montáž spojek a vodivých propojek.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
Montáž rozchodnic a geodetických podložek.
81. směna 11. postavení – trhání pražců, úprava nik.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
Montáž rozchodnic a geodetických podložek.
82. směna 11. postavení – trhání pražců, úprava nik.
Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
Montáž rozchodnic a geodetických podložek.
83. směna 11. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
84. směna 11. postavení – úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
12. postavení – trhání pražců.
85. směna 11. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
12. postavení – trhání pražců.
86. směna 12. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
87. směna 12. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.

13. postavení – trhání pražců.
89. směna 12. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
13. postavení – trhání pražců.
90. směna 13. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
91. směna 13. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
14. postavení – trhání pražců.
92. směna 13. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
14. postavení – trhání pražců.
93. směna 14. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
94. směna 14. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
- .
95. směna 14. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
96. směna 11. postavení, 2. sled – vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel, přehození konzol PK

Výměna pražců v 2. sledu

11. postavení – trhání pražců, úprava nik.
- Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
- Přesazení konzol přívodní kolejnice.
97. směna 11. postavení – trhání pražců, úprava nik.
- Vyřezání středů pražců, povolení upevňovadel.
- Přesazení konzol přívodní kolejnice.
98. směna 11. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
99. směna 11. postavení – úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
12. postavení – trhání pražců.
100. směna 11. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
12. postavení – trhání pražců.
101. směna 12. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
102. směna 12. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
13. postavení – trhání pražců.

103. směna 12. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
13. postavení – trhání pražců.
104. směna 13. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
105. směna 13. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
14. postavení – trhání pražců.
106. směna 13. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
14. postavení – trhání pražců.
107. směna 14. postavení – penetrace nik a montáž betonových pražců.
108. směna 14. postavení - úprava čel nik plastbetonem, zapěnování pražců.
109. směna 14. postavení – kontrola převýšení koleje, zalití pražců materiálem Sika Icosit KC 340/45.
110. směna Svařování kolejnic – 4x termitový svár (2 čety).
Demontáž rozchodnic a geodetických podložek.
Montáž svěrek Skl AEKP.
Úklid odvodňovacího kanálu.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
111. směna Svařování kolejnic – 4x termitový svár (2 čety).
Montáž svěrek Skl AEKP.
Úklid odvodňovacího kanálu.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
112. směna Svařování kolejnic – 4x termitový svár (2 čety).
Montáž svěrek Skl AEKP.
Úklid odvodňovacího kanálu.
Přesazení konzol přívodní kolejnice.
113. směna Defektoskopická kontrola a měření rovinatosti svarů.
Geodetické zaměření skutečného provedení koleje.
Měření tvrdosti zálivkové hmoty.
Zrušení pomalé jízdy v celém úseku.

