

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>číslo 1/2020</b>	<b>ze dne 24.11.2020</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Vítězná, Slaný - vybudování parkovacích míst - I. etapa</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	<b>676/2020/OSM</b>	
Objednatel:	<b>Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný</b>	
Zhotovitel:	<b>STRABAG a.s., Kačírková 982/4, 158 000 Praha</b>	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 2 - 7	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

**Vícepráce:** Při realizaci přeložky vodovodu byla zjištěna jiná poloha stávajícího vodovodu, kterou určil pro zpracování PD správce vodovodní sítě. Musela být provedena změna napojení nového vodovodu na stávající. Dále si správce sítě vyžádal osazení hydrantu, který v původních požadavcích a tedy i v PD nebyl. S ohledem na navýšení sběrných nádob bylo zvětšeno místo na odpady o plochu mezi opěrnou stěnou a stěnou pro vymezení místa pro odpady. Zároveň stěny kolem místa pro odpady byly provedeny ze stejného materiálu, jako je opěrná zeď, která vytvořila rozšířením zadní stěnu. Současně se rozšířila i plocha pro odpady. Původní zeď se v méněpracích odečítá. V Divadelní ulici zbylo část stávající asfaltové plochy, přes kterou se však napojuje nová uliční vpust' do stávající kanalizace. Při zemních pracích pro kanalizaci a odstranění podkladních vrstev pod komunikace došlo k poškození stávajících podkladních vrstev z betonových panelů tak, že pouhá oprava by nezaručovala potřebnou kvalitu a došlo by k propadání a lámání nového povrchu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení celkové opravy komunikace až po stávající kamennou dlažbu. Vzhledem k tomu, že povrch ulice je z části z kamenné dlažby, bude tato dlažba (použitá ze skladu města) prodloužena až po výjezd z areálu Divadla, zbylá část bude provedena s asfaltovým povrchem. Po odstranění stávající asfaltové vrstvy komunikace mělo dojít pouze pokládce nové vrstvy asfaltu. Pod asfaltovou vrstvou však byla zjištěna stávající betonová komunikace, která byla v místech narušená a nesoudržná. Proto byla provedena sanace podloží v podobě vyztužení vozovky membránou a podkladu stmeleno cementem. Tímto bude provedena i výšková úprava v místech, kde jsou podkladní vrstvy níže cca o 15 cm než se předpokládalo. - Oproti PD bylo zjištěno, že výměra asfaltové plochy dle skutečnosti je větší o 76 m<sup>2</sup>, než je uvedeno ve výkazu výměr. Po odstranění podkladových ploch pod parkovacími místy bylo zjištěno nevyhovující podloží. Musela být provedena výměna podkladu zeminy za šterkodrtě. **Méněpráce:** V PD byl navržen menší prostor pro odpady, který byl vybudován ze samostatných stěn a jiného materiálu než opěrná zeď. Prostor byl zvětšen a materiály opěrné a ohradní zdi se sjednotily (viz vícepráce), proto se stávající zdi kolem odpadů odečítají.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-109 994,19 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	615 985,21 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	<b>505 991,02 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	1.2.2021
Nový termín dokončení díla:	<b>xxx</b>

**Odsouhlasil:**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

**STRABAG a.s.**

Podpis:

\_\_\_\_\_

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Město Slaný**

Podpis:

\_\_\_\_\_

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

[Redacted signature]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

[Redacted signature]

**Přílohy změnového listu:**

Rozpočet 3A4