

|                                    |                          |  |   |  |
|------------------------------------|--------------------------|--|---|--|
| <b>Příjemce (instalace):</b> _____ |                          | <b>Zakázka:</b> _____  |   |  |
| <b>Umístění zařízení:</b> _____    |                          |  |   |  |
| <b>Popis zařízení:</b> _____       |                          |  |   |  |
| <b>STAV PŘED SERVISEM</b>          | 1,1                      | Před servisem v provozu, funkční, nevykazuje zásadní poruchy   | <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano  |  |
|                                    | 1,2                      | Zařízení v poruše / odstaveno / mimo provoz <b>(oprava ..... h)</b>  | <input type="checkbox"/> Ne * <input type="checkbox"/> Ano  |  |
| <b>UPEVNĚNÍ</b>                    |                          | 2,1  | Jednotlivé části zařízení jsou pevně a bezpečně připevněny <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                         |  |
| <b>VZDUCHOTECHNICKÁ ČÁST</b>       | <b>ELEKTRO-INSTALACE</b> | 3,1  | Hlavní el. přívod VZT neporušen, jištění v pořádku <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                                 |  |
|                                    |                          | 3,2  | Šroubované spoje v prostoru elektro zkontrolovány, dotaženy <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                        |  |
|                                    |                          | 3,3  | Proudová ochrana ventilátoru v pořádku <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano   |  |
|                                    | <b>VÝPARNÍK A KOMORA</b> | 4,1  | Komora VZT jednotky vyčištěna - základní čištění (suché) <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                           |  |
|                                    |                          | 4,2  | Výparník VZT jednotky vyčištěn - základní čištění (suché) <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                          |  |
|                                    |                          | 4,3  | Hlubkové chemické čištění výparníku a komory <b>(oprava ..... h)</b> <input type="checkbox"/> Ne * <input type="checkbox"/> Ano             |  |
|                                    | <b>FILTRY</b>            | 5,1  | Filtry (filtrační rohože) v pořádku. pouze čištění / výměna po dodání / bez zásahu <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano |  |
|                                    |                          | 5,2  | Provedena výměna filtrů <b>(typ ..... + ..... ks / m<sup>2</sup>)</b> <input type="checkbox"/> Ne * <input type="checkbox"/> Ano            |  |
|                                    | <b>KLÍNOVÉ ŘEMENY</b>    | 6,1  | Klínové řemeny bez závad. nejsou / výměna / výměna po dodání / bez zásahu <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano          |  |
|                                    |                          | 6,2  | Provedena výměna klínových řemenů <b>(typ ..... + ..... ks)</b> <input type="checkbox"/> Ne * <input type="checkbox"/> Ano                  |  |
|                                    | <b>VENTILÁTOR</b>        | 7,1  | Ventilátorové kolo OK, zákl. suché čištění (vysátí prachu) <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                         |  |
|                                    |                          | 7,2  | El. hodnoty v pořádku přívod ..... A   stykač / motor ..... A <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                      |  |
|                                    |                          | 7,3  | Hlubkové čištění, oprava ventilátoru vč. demontáže. <b>(oprava ..... h)</b> <input type="checkbox"/> Ne * <input type="checkbox"/> Ano      |  |
|                                    | <b>MĚŘENÍ A REGULACE</b> | 8,1  | Hodnoty požadované MaR v normálu, komunikace s MaR v pořádku <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                       |  |
|                                    |                          | 8,2  | Oprava, úprava, přenastavení MaR <b>(oprava ..... h)</b> <input type="checkbox"/> Ne * <input type="checkbox"/> Ano                         |  |
|                                    | <b>CHLADICÍ ČÁST</b>     | <b>ODVOD KONDENZÁTU</b>  | 9,1   | Sběrná vana kondenzátu pod výparníkem zbavena nečistot <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano      |
|                                    |                          |  | 9,2   | Čerpadlo kondenzátu výparníku funkční, vyčištěno, bez závad <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano |
|                                    |                          |  | 9,3   | Odtok kondenzátu v pořádku odzkoušeno objemem ..... litry <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano   |
| 9,4                                |                          |  | Oprava odvodu kondenzátu <b>(oprava ..... h)</b> <input type="checkbox"/> Ne * <input type="checkbox"/> Ano                                 |  |
| <b>CHLADICÍ OKRUH</b>              |                          | 10,1   | Stav chladiva v pořádku (průhledítko - zelená barva, bublinky ok) <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                  |  |
|                                    |                          | 10,2   | Elektromagnetický ventil otevřen při chodu kompresoru <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                              |  |
|                                    |                          | 10,3   | Rozstřikovací ventil, kapilára plně funkční, bez námrazy <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                           |  |
|                                    |                          | 10,4   | Tlaková ztráta na sušiči v normálu (teplotní rozdíl) <b>(výměna .... ks)</b> <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano       |  |
|                                    |                          | 10,5   | Provedena oprava chladicího okruhu <b>(oprava ..... h)</b> <input type="checkbox"/> Ne * <input type="checkbox"/> Ano                       |  |
| <b>KONTROLA TĚSNOSTI</b>           |                          | 11,1   | Rozvody u zařízení pod izolací bez úniku chladiva (bez mastnoty) <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                   |  |
|                                    |                          | 11,2   | Sušiče, ventily, průhledítko bez úniku chladiva (bez mastnoty) <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                     |  |
|                                    |                          | 11,3   | Vyhledání a oprava netěsnosti systému <b>(oprava ..... h)</b> <input type="checkbox"/> Ne * <input type="checkbox"/> Ano                    |  |
| <b>VENKOVNÍ</b>                    |                          | 12,1   | Servisní prohlídka venkovní jednotky viz samostatná příloha   |  |
| <b>ZÁVĚREČNÁ KONTROLA PROVOZU</b>  |                          | 13,1   | Klidný chod ventilátoru(ů) při nízkých / středních / vysokých otáčkách <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano             |  |
|                                    |                          | 13,2   | Zařízení chladí v režimu chlazení <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano  |  |
|                                    | 13,3                     | Zařízení topí v režimu topení <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano                               |   |  |
|                                    | 13,4                     | Proveden zápis do inspekční knihy zařízení / provozní knihy <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano |   |  |
| <b>PRACOVNÍŠTĚ</b>                 | 14,1                     | Okolí zařízení je uklizeno a uvedeno do původního stavu <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano     |   |  |
| <b>HODNOCENÍ</b>                   | 15,1                     | <b>Zařízení vykazuje odpovídající provozní parametry.</b> <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> OK    |   |  |
|                                    | 15,2                     | <b>Část chlazení je zcela funkční a schopná provozu</b> <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> OK      |   |  |
| <b>Poznámka:</b>                   |                          | <b>Práce provedl:</b>  |   |  |
|                                    |                          | .....  |   |  |
|                                    |                          | datum  | podpis pracovníka   |  |