



## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

**PROJEKT:** „Zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“  
SoD č. 12/SML1272/INV/158/SP

**Registrační číslo:**

### **Podrobnější popis změny – přípočty, odpočty:**

#### 1.) (Charakteristický název změny)

ZL 1 – kácení stromů a křovin na plochách S7 – S10, dle požadavků investora, provedeno v 01/2012.

ZL 2 – odvoz a uložení zeminy celoplošné v trase komunikace od staničení 0,100 – 0,200. Zemník vznikl v době přerušení prací – jeho odvoz nebyl oceněn součástí díla.

ZL 3 – objekt 101 – odstranění a obnova živичného vjezdu do firmy Hargo – PD neřeno, jelikož neexistovala. Zřízení betonového propustku v místě napojení komunikace na komunikaci III.třídy – požadavek SÚS.

objekt 301 – z důvodů minimálních spádů (dle ČSN) na splaškové kanalizaci nahrazeno šterkové lože obetonováním do ½ potrubí. Z důvodů vykřížení dešťové a splaškové kanalizace provedeny 3x spádiště na splaškové kanalizaci.

objekt 302 – zohlednění počtu zatravnovacích tvárnic dle PD. Sjednocení materiálu potrubí DN 1000 – DN 600 na železobetonové (bez navýšení ceny, pouze odečet nerealizované betonové šachty).

objekt 303 – dle požadavku SÚS byly provedeny protlaky v místě přechodu komunikace III. třídy. Dle doporučení provozovatele SČVK a.s. nabylo provedeno osazení odvzdušňovacích souprav DN 80. V místě napojení na stávající vodovod bylo nutno provést 2x propoj, dle PD měly být odbočky z dřívější etapy.

objekt 304 - dle požadavku SÚS byly provedeny protlaky v místě přechodu komunikace III. třídy. Dle doporučení provozovatele SČVK a.s. nabylo provedeno osazení odvzdušňovacích souprav DN 80. V místě napojení na stávající vodovod bylo nutno provést 2x propoj, dle PD měly být odbočky z dřívější etapy.

Objekt SO 401, SO 402, SO 404, SO 405 – z důvodů již realizované výstavby v území v letech 2012 – 2016, kdy bylo dílo přerušeno, bylo rozhodnuto o přeprojektování uvedených objektů dle současné situace.

### **Odůvodnění změny – přípočty, odpočty:**

#### 1.) (Charakteristický název změny)

V průběhu realizace díla dle SoD z roku 2012, došlo na základě požadavků budoucích provozovatelů (SČVK, ČEZ) a vlastníků sousedních pozemků (SÚS) k požadavkům na úpravu realizace díla, dle současných stavebních záměrů v území.



**Nezbytnost vyvolaných změn :**

Od doby zpracování projektové dokumentace stavby a realizace díla došlo k podstatným změnám a požadavkům na vybudování technické infrastruktury v území.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD