

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2021	ze dne 22. 1. 2021
STAVBA:	Stavební úpravy ploch a kanalizace před objekty A, B a vjezdu do areálu nemocnice	
Číslo smlouvy objednatele:	719/2020/OSM-ÚRM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Ridera DIS s.r.o., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 01 - 13	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: Při realizaci bylo zjištěno, že připojení na stávající kanalizaci u LDN je v jiném místě, než bylo uvedeno v PD. Novým napojením na stávající kanalizaci dojde k prodloužení o 15 m s osazením jedné lomové šachty. Při přepojení stávající kanalizace za vrátnici bylo zjištěno, že dle PD má být stávající potrubí ponecháno pod novými konstrukcemi parkovacích stání a v budoucnu při výměně kanalizace by muselo dojít k opětovnému rozebrání nové plochy. Proto dojde k prodloužení kanalizace o 16 m s napojením do první stávající revizní šachty. V rámci připojování stávajících přípojek bylo provozovatelem dodatečně požadováno řešit i napojení odpadu sterilizátoru, kterým odtéká horká voda (cca 100 °C) z jiného objektu. Tato voda musí být před napojením do hlavní kanalizace chlazena. Dojde tak k vybudování nové přípojky vedené do ochlazovací jímky a následné napojení na kanalizační řad. Při zemních pracích pro kanalizaci byla částečně zjištěna jiná třída těžitelnosti zeminy. Původně bylo uvažováno s třídou těžitelnosti 3, ale spodní podloží výkopu byla zemina ve třídách těžitelnosti 4 a 5. Tímto se navyšuje příplatek za provedení zemních prací. Pro ověření správnosti zatřídění bylo stavebníkem (investorem) požadováno zpracování posouzení zemin geologem, který stav věci potvrdil. Při likvidaci zeminy z výkopů byl provedením laboratorních zkoušek zeminy zjištěn výskyt nebezpečných látek v zemině, konkrétně arzenu. Tímto dochází k navýšení poplatku za uložení kontaminované zeminy. Při realizaci výkopů došlo k odhalení areálového vedení elektřiny, které nebylo nikde evidováno a vede po celé délce pod parkovacími místy. Toto vedení bude uloženo zpět v potřebné hloubce do chrániček. V PD nebylo pokácení jednoho stromu, který zasahoval do parkovacích míst

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	PFProjekt s.r.o.
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	1 277 527,03 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	1 277 527,03 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	4.2.2021
Nový termín dokončení díla:	16.4.2021

Odsouhlasil:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ridera DIS s.r.o.

Podpis: _____

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis: _____

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: _____

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 10A4