

příloha č. 2 SoD - HARMONOGRAM

k nabídce na veřejnou zakázku

„Odstranění záďlažbových panelů typu A na ul. Svornosti“

zahájení 1.3.2021

etapa	počet dnů/m	práce
I. etapa	10 dnů/180m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm
II. etapa	10 dnů/180m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm
III. etapa	10 dnů/180m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm
IV. etapa	10 dnů/180m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm
V. etapa	10 dnů/180m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm, úklid dopravního značení
VI. etapa	10 dnů/180m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm, úklid dopravního značení
VII. etapa	10 dnů/180m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm, úklid dopravního značení
VIII. etapa	10 dnů/152m	rozmístění dopravního značení, vytrhání panelů vč. odvozu, očištění kolejnice vč. likvidace odpadu, řezán živice, pokládka ASP 16 - 10cm, pokládka ACO 11 - 5cm, úklid dopravního značení
IV. etapa	10 dnů	živičné zálivky vč. prořezání komůrky, ukončení prací

.....
 Milan Kostelňák
jednatel společnosti