

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.1	
Zhotovitel:	Martin Urban, Lhota u Vsetína 10,755 01 Vsetín		
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum: 2. 3 .2021	
Název akce: Do školy? Bezpečně a rychle			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací a méně prací			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č. 1 – Pěší komunikace – přístup k DDM, část			
Pro doplnění bezbariérové trasy v ulici Dlouhá bylo nutné u místa pro přecházení ve staničení 445,81 dle situačního výkresu 10-3 vybudovat část přístupové komunikace pro pěší vedoucí k Domu dětí a mládeže (DDM). Tato část objektu SO 103 nebyla součástí zadání pro výběrové řízení zhotovitele a nebyla ani součástí žádosti o poskytnutí příspěvku. Po přejití místa pro přecházení a vybudované části chodníku mohou tedy chodci pokračovat po stávajícím chodníku v Mlýnské ulici k Domu dětí a mládeže.			
Cena víceprací bez DPH:		86 683,38 Kč	
Cena méně prací bez DPH:		0,- Kč	
Změna č. 2 – Pěší komunikace-ulice Mlýnská			
Pro napojení nově vybudované části chodníku (SO 103), vedoucího od místa pro přecházení do ulice Mlýnská, bylo nutné upravit na protější straně místní komunikace stávající chodník tak, aby byl bezbariérový nástup. Z důvodu bezbariérového propojení ulice Mlýnská s ulicí Dlouhá byl dodatečně vybudován i chodník v délce cca 20 m. Tento objekt je označen jako samostatný objekt SO 110 a taktéž tato část chodníku nebyla součástí zadání pro výběrové řízení zhotovitele díla a nebyla ani součástí žádosti o poskytnutí příspěvku.			
Cena víceprací bez DPH:		134 096,42 Kč	
Cena méně prací bez DPH:		0,- Kč	

Změna č.3 – Změna podkladních vrstev objektu SO 106 – Parkovací stání

Objekt parkovacího stání byl zahájen v zimním období, a proto nebylo možné provádět kvalitní hutnění násypů, tak bylo nutné provést násyp v celém rozsahu z kvalitního betonového recyklátu. Tímto bylo provedeno podloží s dobrou statickou zátěží a nebylo nutné provádět vrstvu z geotextilie a prolítí vrstev. Dále objednatel nepožadoval provést výkopové práce a pokládku rezervní chráničky. Stávající uliční vpust u parkovacího stání nebylo nutné provádět.

Cena víceprací bez DPH: **53 400,- Kč**

Cena méně prací bez DPH: **-120 751,47 Kč**

Cena celkem bez DPH **- 67 351,47 Kč**

Změna č. 4 – Neprovedené práce – uznatelné náklady

Při výstavbě lokality pro rodinné domy bylo rozhodnuto, že v současné době se nebude budovat výjezd z této oblasti, a proto byla zkrácena i výstavba nových chodníků v ulici Kopec cca o 10 m. V průběhu stavby bylo zjištěno, že některé uliční vpusti jsou v dobrém stavu a není potřeba je měnit za nové. Jelikož město Valašské Klobouky má v ulici Dlouhá ve výhledu po dokončení stavby ZTV Dlouhá, a z důvodu špatného stavu povrchu, provádět výměnu asfaltového povrchu téměř po celé délce ulice, tak objednatel nepožadoval provést asfaltové plochy v plné výměře. Vzhledem k tomu, že trasy chodníků, komunikací a ostatních jsou z velké části budovány na stávajících plochách a tyto plochy po odkopání vykazují kvalitní statiku, což bylo potvrzeno i kontrolní statickou zkouškou. Na základě tohoto poznatku se podkladní vrstvy neprolévaly cementovou maltou.

Cena víceprací bez DPH: **0,- Kč**

Cena méně prací bez DPH: **- 803 676,16 Kč**

Změna č. 5 – Neprovedené práce – neuznatelné náklady

Souběžně s výstavbou bezbariérových chodníků probíhala v ulicích Školní, Dlouhá a Mlýnská rekonstrukce veřejného osvětlení. Při realizaci této akce bylo rozhodnuto, že práce, které se překrývají v obou projektech bude vhodnější, aby práce realizoval zhotovitel veřejného osvětlení, vyjma stožárů a svítidel. Jelikož se v současné době v ulici Kopec nebude budovat výjezd z bytové lokality Dlouhá tak byl zkrácen i chodník.

Při výstavbě chodníků bylo zjištěno, že podloží je vysoce únosné a není nutné provádět všude statické zkoušky. Před zahájením a v době výstavby byly vybudovány některé části chodníků a parkovacího stání, a proto si objednatel nechá zpracovat dokumentaci skutečného provedení na celou zrealizovanou část.

Cena víceprací bez DPH: **0,- Kč**

Cena méně prací bez DPH: **- 321 376,41 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH: - 971 624,24 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí termín dle Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Jan Blaha – stavbyvedoucí

Podpis

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Příloha: Položkový rozpočet