

harmonogram prací SKANSKA : Oprava trati v úseku Čičenice - Vodňany

etapa A - 22N nepřetržitá výluka 26.5. - 18.6.

etapa B etapa B etapa B

uzavírka přejezdů

před výlukou 26.5. 26.5. noc 27.5. 27.5. noc 28.5. 28.5. noc 29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6. po výluce

		so		ne		so		ne		so		ne		so		ne		so		ne		so		ne		so		ne		so		ne		
SO 01 - SVP, SVK od km 0,455 do 4,205	předání staveniště																																	
	návozy materiálů, sondy, vytýčení sítí, přístupy																																	
SO 01 - SVP, SVK od km 0,455 do 4,205	stahování kolejnic																																	
	demontáž počítače a lanových propojek																																	
	výměna pražců a kolejnic v km 0,455 - 0,555																																	
	montáž pražcových kotev																																	
	ojedinělá výměna pražců																																	
	vyjmutí KP																																	
	příprava KL pro pokládku pražců																																	
	pokládka pražců a kolejnic																																	
	směrová a výšková úprava koleje																																	
	doplnění KL																																	
	svařování + BK																																	
	osazení návěstidel																																	
	montáž zajišťovacích značek + demontáž starých zajišťovacích značek																																	
	montáž počítače a lanových propojek																																	
demontáž KP																																		
úprava KL, úklid																																		
SO 02, 03, 04, 05 - přejezdy	demontáž přejezdové konstrukce																																	
	vyjmutí KP																																	
	odtěžení KL																																	
	pokládka pražců a kolejnic																																	
	doplnění KL																																	
	směrová a výšková úprava koleje																																	
	svařování + BK																																	
	montáž přejezdové konstrukce																																	
	asfaltování / dosypání štěrkodrti																																	
SO 07,08,09,10 - propustky	očištění ploch propustku																																	
	odsekání degradovaného betonu																																	
	bednění mostní římsy + montáž výztuže																																	
	betonování římsy																																	
	čištění vtoků a výtoků																																	
SO 06	následná směrová a výšková úprava koleje																																	
	demontáže pražců, odvozy materiálů, úklid staveniště, předání																																	