

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** „Oprava trati v úseku Třemešná ve Slezsku – Jindřichov ve Slezsku st. hr.“

**Číslo veřejné zakázky\*:** 63520234

**Pořadové číslo změnového listu:** č. 2

### **Zdůvodnění a popis změny:**

Po vyhodnocení záznamu měření GPK bylo rozhodnuto o nerealizaci části položky Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.

Při čištění kolejového lože, došlo ke změně upínací teploty mimo povolenou upínací teplotu. Bylo nutné upravit upínací teplotu a opětovně zřídit bezstykovou kolej.

#### **SO 01 – Oprava traťové koleje v úseku 23,350 – 25,694**

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové
- Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"
- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"
- Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49

#### **SO 02 – Oprava železničního přejezdu P7804 v km 24,050**

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

#### **SO 03 – Oprava železničního přejezdu P 7805 v km 24,880**

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"
- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"
- Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr**

<b>Přehled prací SO 01</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce [Kč]</b>	<b>Méněpráce [Kč]</b>
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		193 085,-
Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	20 600,-	
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	65 095,-	
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	65 095,-	
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	28 000,-	
<b>Celkem</b>	<b>178 790,-</b>	<b>193 085,-</b>

<b>Přehled prací SO 02</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce [Kč]</b>	<b>Méněpráce [Kč]</b>
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		5 750,-
<b>Celkem</b>		<b>5 750,-</b>

<b>Přehled prací SO 03</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce [Kč]</b>	<b>Méněpráce [Kč]</b>
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		5 750,-
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	9 400,-	
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	9 400,-	
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	7 000,-	
<b>Celkem</b>	<b>25 800,-</b>	<b>5 750,-</b>

<b>Celkem za všechny SO</b>	<b>204 590,-</b>	<b>204 585,-</b>
-----------------------------	------------------	------------------

Cena dle SOD	11 816 210,91 Kč
Cena díla včetně předchozích Dodatků	11 816 210,91 Kč
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 2</b>	<b>11 816 215,91 Kč</b>

<b>Celková hodnota změny</b>	3,46 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)	0,00 %
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	0,00 %

**1/ Návrh změny vypracoval\*:**

Datum: 25. 05. 2021 Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Datum: 25. 05. 2021 Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Datum: 25. 05. 2021 Podpis: .....

**4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:**

Schvaluji  Neschvaluji

Jméno: Datum: 25. 05. 2021 Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:** Schvaluji  Neschvaluji

Jméno: Datum: 26. 05. 2021 Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby