

## Harmonogram rok 2021

1) květen	převzetí staveniště
2) červen	venkovní práce, nehlukné a bezprašné střecha, trafostanice
3) červenec	práce v interiéru
4) srpen	práce v interiéru
5) září	práce v interiéru
6) říjen	venkovní práce
7) listopad	zkoušky, zaregulování, školení
8) prosinec	kolaudace

### Podrobnosti:

ad 1) příprava pro práce na střeše, úpravy základků, podložek, kabelových žlabů, demontáže VZT nad posluchárnami

ad 2) příprava jednotek, příprava pro instalaci transformátorů, jednání s PRE, instalace aktivního hromosvodu

ad 3) demontáže VZT a klimatizačních jednotek, příprava rozvodů, prostupy podestami schodiště (vždy musí zůstat jedno schodiště v provozu), demontáže podhledů, rozvody potrubí chodbami, prostupy do místností, instalace vzduchotechnických zařízení a klimatizačních jednotek, kabelové rozvody

ad 4) demontáže VZT a klimatizačních jednotek, příprava rozvodů, prostupy podestami schodiště (vždy musí zůstat jedno schodiště v provozu), demontáže podhledů, rozvody potrubí chodbami, prostupy do místností, instalace vzduchotechnických zařízení a klimatizačních jednotek, kabelové rozvody

ad 5) dokončovací práce, plnění, tlakové zkoušky, práce v trafostanici. Výluka napájení el. proudu a zajištění náhradního napájení pomocí náhradního zdroje nesmí být delší než 14 kalendářních dnů a musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.

ad 6) dokončení venkovních rozvodů, osazení jednotek

ad 7) zkoušky, zaregulování, školení, zkušební provoz

ad 8) předání podkladů, zkoušek apod. ke kolaudaci

Postup provádění prací musí být předem písemně odsouhlasen objednatelem. V budově je nepřerušovaný provoz, probíhá zde výuka a významné výzkumné práce, které ovlivní termíny provádění stavebních prací.

Je nutné omezit prašnost a používat mechanizaci na vysoké technické úrovni.

Hlučné práce požadujeme provádět o sobotách a nedělích a odpoledních hodinách.