

Prohlášení o změnách II. Etapy Budova 3005 + Vnitroblok

- Přízemí** Na požadavek investora v místnosti **064** instalována nástěnná jednotka.
- V místnostech **058a, 054, 057a, 059** byly jednotky nahrazeny za jednotky s vyšším výkonem kvality stejné nebo vyšší, tato náhrada nemá žádný vliv na celkovou cenu zařízení.
- 1. Nadzemní patro:** V místnostech **151, 158, 159, 160, 161, 167, 152a** byly jednotky nahrazeny za jednotky s vyšším výkonem kvality stejné nebo vyšší, tato náhrada nemá žádný vliv na celkovou cenu zařízení.
- V zadání byl uveden chybný počet kazetových jednotek, skutečný počet 14ks dle požadavku na chlazené místnosti.
- 2. Nadzemní patro:** V místnostech **259a, 260a 252 a 261** byly jednotky nahrazeny za jednotky s vyšším výkonem kvality stejné nebo vyšší, tato náhrada nemá žádný vliv na celkovou cenu zařízení.
- 3. Nadzemní patro:** V místnostech **359a, 361, 361a, 351, 351a, 352 a 353** byly jednotky nahrazeny za jednotky s vyšším výkonem kvality stejné nebo vyšší, tato náhrada nemá žádný vliv na celkovou cenu zařízení.
- 4. Nadzemní patro:** V místnostech **451, 452, 453, 463, 464, 468, 469** byly jednotky nahrazeny za jednotky s vyšším výkonem kvality stejné nebo vyšší, tato náhrada nemá žádný vliv na celkovou cenu zařízení.
- 5. Nadzemní patro:** V místnostech **521, 561, 551, 552, 553, 554, 562, 563, 570** byly jednotky nahrazeny za jednotky s vyšším výkonem kvality stejné nebo vyšší, tato náhrada nemá žádný vliv na celkovou cenu zařízení.
- 6. Nadzemní patro:** V místnostech **652, 655, 656** byly jednotky nahrazeny za jednotky s vyšším výkonem kvality stejné nebo vyšší, tato náhrada nemá žádný vliv na celkovou cenu zařízení.
- V místnosti **660** byla jednotka o daném výkonu nahrazena dvěma jednotkami o nižším výkonu se stejným celkovým součtem chladicího výkonu. Z důvodu proporcí řešeného prostoru a rovnoměrné distribuce chladu, kterého nebylo možné jednou jednotkou v daném prostoru dosáhnout.
- 7. Nadzemní patro:** V místnostech **751, 752, 753, 754, 754a, 755, 760, 761, 762, 756, 759, 767** byly jednotky nahrazeny za jednotky s vyšším výkonem kvality stejné nebo vyšší, tato náhrada nemá žádný vliv na celkovou cenu zařízení.
- Vnitroblok:** Na požadavek investora zrušeno chlazení místnosti č. A234

Prohlášení o změnách II. Etapy Budova 3005 + Vnitroblok

Příslušenství:

Čerpadla pro odvod kondenzátu doplněny k nástěnným jednotkám, jiné řešení odvodu kondenzátu nebylo možné vzhledem ke stávajícímu spádování odvodu kondenzátu.

Modul pro on / off pro okenní kontakt

Odečten nerealizovaný počet modulů a to sice ve vnitrobloku, 7.NP v budovách 3002 a 3005, serverovnách a kancelářích ředitelů a sekretariátů v obou budovách.

Okenní magnetický kontakt

Odečten nerealizovaný počet okenních kontaktů a to sice ve vnitrobloku, 7.NP v budovách 3002 a 3005, serverovnách a kancelářích ředitelů a sekretariátů v obou budovách.

Vnitřní ovládací jednotka


Přidán počet ovladačů na instalovaný počet jednotek.


Práce:

Požární ucpávky EL60


Odečteno 152ks požárních ucpávek z důvodu nadbytečnosti, původní odhad byl nadhodnocený.

Montáž a dodávka odvodu kondenzátu:

Bylo dodáno 236 metrů odvodu kondenzátu vč. tvarovek trubky HTEM v průměrech DN 32,40,50,110 v celkové ceně 

Žlaby pro odvod kondenzátu 120 metrů v ceně 

Úchyty a drobný montážní materiál pro odvod kondenzátu za cenu 

Montáž odvodu kondenzátu vč. dopravy 30 hodin 4 osoby v ceně 

Po odkrytí podhledů bylo zjištěno, že původní odvod kondenzátu je nevyhovující, neboť potrubí pro odvod bylo prověšeno či jinak deformováno.