

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>číslo 2/2021</b>	<b>ze dne 14. 5. 2021</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Stavební úpravy ploch a kanalizace před objekty A, B a vjezdu do areálu nemocnice</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	719/2020/OSM-ÚRM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Ridera DIS s.r.o., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 13 - 28	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

**Vícepráce:** Při bourání stávající asfaltové komunikace před objekty A a B bylo zjištěno, že asfaltová vrstva je vyšší (10-12 cm) než předpokládala PD (5 cm), navíc před objektem B bylo pod asfaltem zjištěno betonové podloží, které muselo být také odstraněno. V méněpracích se odpočítávají původní vrstvy asfaltu a šterku. Po nevyhovujících zkouškách zemní pláň před objekty A a B byla v mocnosti 10 cm provedena výměna podloží, odstranění a likvidace zeminy a její stabilizace betonovým recyklátem. Při bourání stávající asfaltové komunikace před objektem A byly objeveny zabetonované betonové anglické dvorky, došlo k jejich odstranění a likvidaci. V rámci podloží komunikace nebyla nad kanalizací řešena aktivní pláň v horní části výkopu kanalizace. Výkop byl pro zvýšení únosnosti stabilizován a doplněn směsným recyklátem. Ve výkazu výměr chyběly částečně podkladové vrstvy pod komunikacemi ze šterkodrti. Tyto a ostatní vrstvy byly nahrazeny betonovým recyklátem. V méněpracích dochází k odpočtu za původní šterkodrt'. V rámci aktivního podloží pod komunikacemi bylo odstraněno 9 stávajících betonových šachet a bylo provedeno jejich zabetonování a dosypání šterkem. **Méněpráce:** S ohledem na větší rozsah odstranění původních asfaltů (vícenáklady) se odpočítávají původní vrstvy asfaltu a šterku. Původně navržená šterkodrt' se odpočítává a byla nahrazena v celé ploše betonovým recyklátem (vícepráce).

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	PFProjekt s.r.o.
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady - záměna podkladu šterkodrtě za bet. recyklát	-175 169,28 Kč
Vícenáklady - sanace podloží komunikace před objektem A	43 688,71 Kč
Vícenáklady - sanace podloží komunikace před objektem B	112 762,71 Kč
Vícenáklady - odstranění asfaltů st. komunikace před objektem A	41 717,36 Kč
Méněpráce - odpočet stávajících položek při likvidaci asfaltu u A	-28 558,45 Kč
Vícenáklady - odstranění asfaltů a betonů st. komunikace před objektem B	195 108,85 Kč
Méněpráce - odpočet stávajících položek při likvidaci asfaltu u B	-100 134,19 Kč
Vícenáklady - odstranění anglických dvorků před objektem A	2 995,64 Kč
Vícenáklady - chybějící recyklát v zásypech kanalizace	131 870,00 Kč
Vícenáklady - chybějící podklad (šterky) pod komunikacemi	146 071,86 Kč
Vícenáklady - likvidace 9 betonových kanalizačních šachet	125 841,33 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	<b>496 194,54 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16.4.2021
Nový termín dokončení díla:	<b>28.4.2021</b>

Odsouhlasil:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Ridera DIS s.r.o.**

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Město Slaný**

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

\_\_\_\_\_

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

\_\_\_\_\_

**Přílohy změnového listu:**

Rozpočet 9A4