

OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 1	
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 20.04.2021	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem
			osobně X
Týká se :	Sprchové panely OPALE 3011.00 a 3012.00		
Odkazy :	na specifikaci :	Technické listy OPALE 3011.00 a 3012.00	
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA :			
Dodávka a montáž 1 ks sprchového panelu OPALE 3011.00 Montáž 2 ks sprchového panelu OPALE 3012.00			
Počet připojených listů specifikací :		4	Počet výkresů :
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele
	X		vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává :			
(za objednatele)			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :	20.04.2021
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem
			osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	0,00		
Nová cena	80 393,60		
Cenový rozdíl	80 393,60		
Počet listů příloh : 1			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
osmdesáttisíctřístadevadesát tři korun 60 haléřů		0 kalendářních dnů	
Předal : Ing. Pavel Lobel Metrostav a.s. Generální dodavatel		Odsouhlasil : PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor	
Datum:		Datum:	
Odsouhlasil : Jiří Fejfar INSCAN s.r.o.		Odsouhlasil : Karlovarský kraj Objednatel	
Datum:		Datum:	5.5.2021

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)

Č. OZ **1**

Odpočet

Přípočet

Rozdíl

Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
-------------	------	-----	---------	--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------	--------	-------------

					1	Sprchovací panel OPALE 3011.00 - dodávka	ks	1,00000				
--	--	--	--	--	---	--	----	---------	--	--	--	--

					2	Sprchovací panely OPALE 3011.00 (1ks) a 3012.00 (2ks) - montáž	ks	3,00000				
--	--	--	--	--	---	--	----	---------	--	--	--	--

0,00

přípočet celkem

80 393,60

80 393,60

OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 2		
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum : 20.04.2021		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :	Přeložka a ochrana SEK Cetin			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :				
Odpočet provedených prací - D2.11b - Přeložka a ochrana SEK Cetin				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává :				
(za objednatele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :		20.04.2021
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena	271 728,58			
Nová cena	0,00			
Cenový rozdíl	-271 728,58			
Počet listů příloh : 1				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
mínus dvěsetšedesátjedentisícsetdvacetosm korun 58 haléřů		0 kalendářních dnů		
Předal : Ing. Pavel Lobel Metrostav a.s. Generální dodavatel		Odsouhlasil :	PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor	
Datum:		Datum:		
Odsouhlasil : Jiří Fejfar INSCAN s.r.o.		Odsouhlasil :	Karlovarsky kraj Objednatel	
Datum:		Datum:	5.5.2021	

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)												č. oz 2			
Odpočet							Připočet							Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	mn.	j.cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny		
1	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	64,000									provedené práce		
2	952367	Pokládka žlabů TK1	m	64,000									provedené práce		
3	955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	m	70,000									provedené práce		
4	954951	Rýha v chodníku litého asfalt 35/50-70	m	6,000									provedené práce		
5	952345	Rýha v trávě 35/70-100	m	140,000									provedené práce		
6	954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	m	140,000									provedené práce		
7	955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	m	140,000									provedené práce		
8	955087	Demontáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 žty	ks	1,000									provedené práce		
9	955016	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	m	605,000									provedené práce		
10	955311	Demontáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	ks	7,000									provedené práce		
11	958318	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba	ks	12,000									provedené práce		
12	952602	Montáž trubky úložné	m	280,000									provedené práce		
13	954980	Překládka trubky úložné	m	140,000									provedené práce		
14	952732	Doplnění zaměření stávající trasy u stavby do KKP	ks	18,000									provedené práce		
15	952731	Vyhotovení knihy plánů	m	80,000									provedené práce		
16	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000									provedené práce		
17	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	ks	1,000									provedené práce		
18	958085	Zajištění vkladu věcného břemene do KN	ks	1,000									provedené práce		
19	303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	76,000									provedené práce		
20	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	70,000									provedené práce		
21	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	250,000									provedené práce		
22	305338	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	m	298,000									provedené práce		
23	302655	Trubka PE 110/3,5/6000mm	ks	11,000									provedené práce		
24	303465	Víčko plastové trubky 110/100 mm	ks	2,000									provedené práce		
25	305195	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	ks	149,000									provedené práce		
Odpočet celkem							Připočet celkem							0,00	-271 728,58

OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 3		
Komu :			Datum : 20.04.2021		
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně X
Týká se :		Změna P04			
Odkazy :		na specifikaci :			
		na výkresy :			
		KKN CHEB-změna P4- výtah V2 - půdorys, řez, statika; VD výtahů			
		na rozp. podklady :			
		D1.02.1-P04 - Stavební - Změna P04 - Slepý rozpočet			
		na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Změna P04 - strop výtahové šachty V2					
Počet připojených listů specifikací :		0		Počet výkresů :	
		4			
Oznámení změny je vyvoláno :		záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává :					
(za objednatele)					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 20.04.2021	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně X
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Původní cena		0,00			
Nová cena		61 524,11			
Cenový rozdíl		61 524,11			
Počet listů příloh : 1					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
šedesátjedentisícpětsetdvacetčtyři korun 11 haléřů			0 kalendářních dnů		
Předal :		Ing. Pavel Lobel Metrostav a.s. Generální dodavatel		Odsouhlasil :	
Datum:				PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor	
Odsouhlasil :		Jiří Fejfar INSCAN s.r.o.		Datum:	
Datum:				Karlovarský kraj Objednatel	

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení
revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)

Č. OZ **3**

Odpočet

Přípočet

Rozdíl

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Odpočet celkem

0,00

Přípočet celkem

61 524,11

61 524,11

OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ 4	
Komu : Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary			Datum : 10.05.2021		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X	
Týká se :	Změna P01				
Odkazy :	na specifikaci :				
	na výkresy :	D1.02.2-28/P1, D1.02.1-13/P1			
	na rozp. podklady :				
	na jinou část smlouvy :				
ZMĚNA :					
Změna P1 - úpravy DPS na základě odkrytí nosných konstrukcí					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů : 2		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností	
Oznámení vydává :					
(za objednatele)					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum :	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně X	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Odpočet	69 157,97				
Přípočet	355 949,42				
Cenový rozdíl	286 791,45				
Počet listů příloh : 2					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
třístatisícosemsetřicetjedna koruna 45 haléřů			56 kalendářních dnů		
Předal :	Ing. Pavel Lobel Metrostav a.s. Generální dodavatel		Odsouhlasil :	PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor	
Datum:			Datum:		
Odsouhlasil :	Jiří Fejfar INSCAN s.r.o.		Odsouhlasil :	Karlovarský kraj Objednatel	
Datum:			Datum:		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)

Č. OZ 4

Odpočet						Přípočet						Rozdíl
kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
71	317944_R1	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,226								
92	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,222								
408	974031-R2	Rýhy ve zdivu cihelném pro nosníky hl do 150 mm v do 350 mm	m	24,000								
1030	78382-R01	Nátěr transparentní ochranný hydrofobizační difuzní jednovásobný s penetrací betonových stropních podhledů vnitřních	m2	885,276								
					0,00	84	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,900		
					0,00	85	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,945		
					0,00	91	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,784		
					0,00	131	411354-R8	Ztracené bednění stropů z trapézových plechů v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm, D+M	m2	83,720		
					0,00	143	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	1,929		
					0,00	144	13010972	ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375	t	0,570		
					0,00	145	13010976	ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375	t	1,359		
					0,00	147	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	4,500		
					0,00	244	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,508		
					0,00	246	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	4,508		
					0,00	247	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,508		
					0,00	251	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,306		
					0,00	252	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,306		
					0,00	254	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,162		
					0,00	345	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	3,864		
					0,00	346	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	0,554		
					0,00	348	964076221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	1,174		
					0,00	399	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	18,000		
					0,00	407	974031-R1	Rýhy ve zdivu cihelném pro nosníky hl do 150 mm v do 250 mm	m	12,250		
					0,00	418	975022-R2	Podchycení zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou do 3 m	m	2,600		
					0,00	420	975022-R4	Podchycení zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou do 3 m	m	5,300		

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)											Č. OZ	4		
Odpočet							Přípočet							Rozdíl
kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem		
					0,00	436	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	12,294				
					0,00	437	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	36,882				
					0,00	438	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,294				
					0,00	439	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,470				
					0,00	440	997013-R2	Práce, nakládání a uložení nebezpečných odpadů - azbest, izolační hmoty atd.	t	1,229				
					0,00	1050	99701-R10	Roztřídění stavebního odpadu a jeho uložení na skládce	t	11,065				
					0,00	443	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	14,671				
					0,00	1057	783826_R1	Ochranný protikarbonační akrylátový postřik ŽB stropu, D+M	m2	856,385				
					0,00	1034	63399-R11	Nástřik ocelových povrchů protipožární, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	30,107				
					0,00	1035	784361-R1	Ocelová armovací síť o tl. min. 0,3mm pro zvýšení přídržnosti mezi nástřikem a oc. prvky, D+M	m2	30,107				
Odpočet celkem					69 157,97	Přípočet celkem					355 949,42	-286 791,45		