

Přehled změnových listů stavby:

BCAV ČR - Stavební úpravy SO 019

| ZL číslo | Popis změny | Návrh zhotovitele | Stanovisko TDI | Stanovisko investora | Odsouhlaseno | Poznámka |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7a | Demontáž druhého střešního pláště a izolace obnova nestabilního zdiva v rohu budovy | 809 758,39 | 199 078,93 | 199 078,93 | | Při výstavbě se zjistilo, že pod stávajícím střešním pláštěm je ještě jeden původní a mezi nimi je tepelná izolace v celé ploše stávající střechy. Dále bylo nutno ubourat kus atiky, aby se mohl provést přesah nového střešního pláště a část těchto zdí znovu vyzdít |
| 7a | Obnova nestabilního zdiva v rohu budovy | 0,00 | 41 199,33 | 41 199,33 | 240 278,26 | Stávající rohové zdivo na JV straně bylo značně nestabilní a na KD bylo rozhodnuto o jeho ověření za nové zdivo. GZ má tutp změnu započítánu v ZL 7a |
| 8 | Vnitřní omítky | | 191 826,46 | 191 826,46 | 191 826,46 | Doplnění jádrových omítek na dozdvíčkách, provedení vnitřních omítek dle skutečnosti, všechny omítky sádrové, sjednocení povrchů stropů a stěn |
| 9 | Připojení teplovodu potrubím DN 50 | 360 648,00 | 341 778,00 | 341 778,00 | 353 244,00 | Provedení přípojky teplovodu v profilu DN 50 mm chybělo ve výkazu výměr, v kanále pod silnicí byla provedena přípojka z předizolovaného potrubí z důvodu snížení ztát při malé hloubce teplovodního kanálu. |
| 10 | Zemní práce pro teplovod | 63 571,35 | 63 571,35 | 63 571,35 | 63 571,35 | Projektová dokumentace neuvažovala s rozebráním kanálu ve volném terénu. Kanál však nebyl průchozí, bylo nutno jej rozebrat a znovu poskládat včetně úprav povrchů |
| 11 | Zdravotní instalace | 98 660,00 | -43 525,00 | -43 525,00 | -20 721,00 | U kanalizace proveden odpočet neprováděných prací, u vodovodu odpočet venkovní přípojky vody, přípočet vnitřní instalací potrubí s nezámrným venkovním kohoutem. |
| 12 | Kotvení nosníků podhledu, střešní plášť | 25 631,40 | 25 631,40 | 25 631,40 | 25 631,40 | Kotvení nosníků požárního podhledu do stávajícího zdiva bylo prováděno pomocí zápustných tyčí skrze zdivo s kotvou na vnějším líci. Dále bylo doplněny podložky pod úchyty hromosvodu na střešním plášti |
| 13 | Drenáže | 41 396,00 | 22 581,00 | 22 581,00 | 22 581,00 | Na žádost objednatele byly doplněny drenáže okolo kolostavu a u zpevněné plochy u zadního vjezdu. Drenáže byly napojeny na dešťovou kanalizaci |
| 14 | Sádkartonové konstrukce | 366 778,34 | 279 230,71 | 279 230,71 | 279 230,71 | Ocenění SDK konstrukcí dle skutečného rozsahu provádění prací, ověřeno zaměřením. Ve výkazu nesprávně odečteny otvory menší než 2 m2. |
| 15 | Akustické izolace nad příčkami | 36 388,80 | 28 764,12 | 28 764,12 | 28 764,12 | Nebylo ve výkazu výměr obsaženo |
| 16 | Přizdívký YTONG | 14 161,50 | 8 594,97 | 8 594,97 | 8 594,97 | Na základě požadavku objednatele provedeno vyrovnání stěn - nebylo ve výkazu výměr |
| 17 | Rozšíření chodníku | 11 671,11 | 11 671,11 | 11 671,11 | 11 671,11 | Požadavek objednatele nad rámec projektu - chodník u branky |
| 18 | Silnoproudá elektrotechnika | -58 594,90 | -58 594,90 | -58 594,90 | -58 594,90 | úspory na lištách a vyhřívání středového svodu |
| 19 | Slaboproudá elektroinstalace | 111 628,00 | 37 648,00 | 37 648,00 | 37 648,00 | Doplňky dle požadavků objednatele, úspory na lištách a parapetních žlabech |
| 20 | Kolostav - stojany na kola | 22 263,00 | 22 263,00 | 22 263,00 | 22 263,00 | Objednáno na přání objednatele navíc |
| 21 | Asfaltování ploch nad projektovanou výměru | 40 268,80 | 40 268,80 | 40 268,80 | 40 268,80 | Vyplynulo z požadavku napojení venkovní kanalizace na stávající rozvody |
| 22 | Požární ucpávky v kolektro | 28 620,00 | 28 620,00 | 28 620,00 | 28 620,00 | Požadavek objednatele nad rámec projektu |
| 23 | Rozprostření ornice | 69 105,00 | 61 170,00 | 61 170,00 | 61 170,00 | Nebylo řešeno ve výkazu výměr |
| 24 | Kliky do dveří interiér | 6 301,00 | 6 301,00 | 6 301,00 | 6 301,00 | Požadavek objednatele na změnu kování u vnitřních dveří |
| 25 | Podlahové krytiny | 26 538,00 | 12 228,00 | 12 228,00 | 12 228,00 | Doplnění přechodových lišt a schových lišt - nebylo ve výkazu výměr |
| | Celkem | 2 074 793,79 | 1 320 306,28 | 1 320 306,28 | 1 354 576,28 | |

1,21

1 639 037,30