

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2021	ze dne 4. 8. 2021
STAVBA:	Kotelna K40, Lidická - výměna a nové propojení CZT (č. p. 1630 - 1633)	
Číslo smlouvy objednatele:	0322/1S/2021	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o., Jinonická 24, 150 00 Praha	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 04 - 05	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

"Vícepráce: V projektové dokumentaci nebylo řešeno podezděnění mezi stávajícím topným kanálem a kanálem kompenzační smyčky. U této části je viditelná deformace překladu a hrozí, že by mohlo dojít k propadnutí terénu a chodníku, který se nad topným kanálem nachází. Dále je nutné oddělit prostor stávajícího kanálu, který bude zasypán a zásep byl splavován do kanálu kompenzační smyčky. Po provedení výkopových prací bylo zjištěno, že hloubka uložení stávajících kabelů NN a VN společností ČEZ Distribuce a.s. neodpovídá předaným podkladům od vlastníka sítě a sítě jsou uloženy níže, tudíž s ohledem na dodržení ochranného pásma mezi sítěmi a vedením CZT muselo dojít prohloubení výkopu pro novou trasu kanálu. Na základě upozornění byly provedeny hloubkové sondy pro zjištění skutečné hloubky uložených sítí a to sonda pro zjištění kanalizačního potrubí přípojky od č. p. 1113 a sonda pro zjištění elektrického vedení mezi rozvodnou ČEZ a domem čp. 1113. Na základě těchto sond byla upravena trasa vedení CZT, aby nedošlo k narušení ochranných pásem sítí. Méněpráce: Dochází k odečtu platby za odstranění stromů 3 ks do průměru 300 mm, 2 byly již odstraněny mimo stavbu v předstihu v rámci vegetačního klidu a 1 zůstane zachován, s ohledem na skutečnou trasu výkopů.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady - odpočet kácení stromů - INV	-1 344,00 Kč
Vícepráce - podezděnění stávajícího kanálu kompenzační smyčky - OPR	10 687,80 Kč
Vícepráce - provedení sond - INV	27 519,61 Kč
Vícepráce - prohloubení výkopu s ohledem na kabely ČEZ - INV	46 395,30 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	83 258,71 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.09.2021
Nový termín dokončení díla:	XX

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o.

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Technický dozor objednatele:
REINVEST spol. s r.o.

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 1A4
