

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2021	ze dne 28. 7. 2021
STAVBA:	Rekonstrukce fasády a zateplení objektu A Nemocnice Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	0271/1S/2021/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o., Lubenská 2408, 269 01 Rakovník	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 02 - 09	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: S ohledem na budoucí využití podkrovních prostor nemocnicí byla zaměněna navržená dřevěná nosná konstrukce pro zateplení krovu za nosnou konstrukci z profilů CD, UD SDK (dřevěná konstrukce je odečtena v méněpracích). Ve výkazu výměr u fasády nebylo uvedeno čištění tlakovou vodou a penetrační nátěr, které jsou ovšem vyžadovány v rámci dodržení technologického postupu fasády. Po odstranění zeminy před objektem bylo zjištěno, že chybí propojení hromosvodu zemním páskem. V PD nebylo řešeno odvětrání střechy po instalaci zateplení krovu. Muselo být provedeno větrání střechy u hřebene a římsy. Původní nátěr krovu se měl dle PD očistit pouze vysátím, ale vzhledem k tomu, že toto bylo shledáno jako nedostatečné a nový nátěr by na takto připravený podklad nepřilnul, bylo nutné stávající krov obrousit. **Méněpráce:**

V rámci stavby komunikace před objektem A je řešena realizace nového veřejné osvětlení, tímto není nutno osazovat v PD obsažené venkovní osvětlení v rámci této stavby. V rámci stavby komunikace před objektem A došlo k částečným zemním pracím, tímto se zemní práce ponížují. S ohledem na budoucí využití podkrovních prostor nemocnicí byla vyměněna navržená dřevěná nosná konstrukce pro zateplení krovu za nosnou konstrukci z profilů CD, UD SDK (viz vícepráce). Vstupní portál je již vyzděh, proto se odečítá. V rámci rekonstrukce prostor pro budoucí umístění magnetické resonance pro něj musel být ze strany provozovatele v severní fasádě vybudován nový vstupní otvor. Plocha zateplení a fasády se proto v těchto místech odečítá.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-283 490,44 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	775 607,32 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	492 116,88 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.09.2021
Nový termín dokončení díla:	14.10.2021

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Martin Vršecký s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Ing. Pavel Burian

Stanovisko AD:

Projektant potvrzuje, že navržené změny jsou oprávněné.

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 2A4