

# ZAKÁZKOVÝ LIST – VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ

Akce: Bezvýkopová obnova úseku kanalizace  
Objekt: DN Černopolní 212/9, Brno  
SOD č. DP, 1340, 21, La  
Investor/obj.: Fakultní nemocnice Brno  
Jihlavská 20, 625 00 Brno



Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.  
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno  
sebak@sebak.cz

Datum: 31.8.2021  
Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 135 694,00**

**Příprava a zajištění stavby 11 670,00**

1	R		Montážní vůz	Ks	4,000	390,00	1 560,00
2	R		Dovoz písku	Ks	2,000	540,00	1 080,00
3	R		Doprava oplocení	Ks	2,000	390,00	250,00
4	R		Odvoz odpadu	Ks	2,000	540,00	1 080,00
5	R		Poplatek za odstranění odpadu	t	7,000	1 100,00	7 700,00

*11 670,00*

**Výkopová oprava kanalizace 124 024,00**

6	R		Pronájem mobilního oplocení	m	48,000	80,00	3 840,00
---	---	--	-----------------------------	---	--------	-------	----------

# ZAKÁZKOVÝ LIST – VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ

Akce: Bezvýkopová obnova úseku kanalizace  
Objekt: DN Černopolní 212/9, Brno  
SOD č. DP, 1340, 21, La  
Investor/obj.: Fakultní nemocnice Brno  
Jihlavská 20, 625 00 Brno



Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.  
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno  
sebak@sebak.cz

Datum: 31.8.2021  
Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

7	R		Strojní hloubení rýh a výkopů š: do 2,0 m, dl 3,0m, průměrná hl: 3,0m včetně obnažení potrubí	m <sup>3</sup>	31,000	900,00	27 900,00
8			úsek Š1 – Š2: 0,6m x 2,5m x hl. 1,2m	m <sup>3</sup>	4,300		
9			úsek Š2 – Š3: 1,5m x 2,5m x hl. 2,0m	m <sup>3</sup>	7,500		
10			úsek Š4 – Š5: 0,8m x 12,0m x hl. 2,0m	m <sup>3</sup>	19,200		
11	R		Ruční hloubení rýh a výkopů š: do 1,5 m, dl 4,0m, průměrná hl: 3,0m včetně obnažení potrubí	m <sup>3</sup>	5,800	1 400,00	8 120,00
12			úsek Š1 – Š0: 1,0m x 1,0m x hl. 1,0m	m <sup>3</sup>	1,000		
13			úsek Š4 – Š5: 0,8m x 3,0m x hl. 2,0m	m <sup>3</sup>	4,800		
14	R		Vodorovné a svislé přemístění výkopku	m <sup>3</sup>	36,800	280,00	10 304,00

# ZAKÁZKOVÝ LIST – VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ

Akce: Bezvýkopová obnova úseku kanalizace  
Objekt: DN Černopolní 212/9, Brno  
SOD č. DP, 1340, 21, La  
Investor/obj.: Fakultní nemocnice Brno  
Jihlavská 20, 625 00 Brno



Zhotovitel: **SEBAK spol. s r.o.**  
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno  
sebak@sebak.cz

Datum: 31.8.2021  
Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

15	R		Demontáž KAM trub	m	16,000	300,00	4 800,00
16	R		<b>Montáž potrubí z trub KAM těsněných pryžovými kroužky DN 250</b>	m	15,000	2 400,00	36 000,00
17	R		Podložení KAM potrubí betonovými dlaždicemi	Ks	12,000	230,00	2 760,00
18	R		Kopaný písek na obsyp potrubí a zásyp rýhy	m <sup>3</sup>	7,000	900,00	6 300,00
19	R		Zásyp : jam, šachet, rýh původním výkopkem hutněným ve vrstvách	m <sup>3</sup>	36,800	600,00	22 080,00
20	R		Terénní úpravy – ručně	m <sup>2</sup>	16,000	120,00	1 920,00

124 024,00

**Celkem bez DPH**

**135 694,00**

# ZAKÁZKOVÝ LIST – VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ

Akce: Bezvýkopová obnova úseku kanalizace  
Objekt: DN Černopolní 212/9, Brno  
SOD č. DP, 1340, 21, La  
Investor/obj.: Fakultní nemocnice Brno  
Jihlavská 20, 625 00 Brno



Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.  
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno  
sebak@sebak.cz

Datum: 31.8.2021

Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

DPH

Celkem s DPH

%

21,000

28 495,74

164 189,74

Záruka: 60 měsíců

Termín realizace: 23.8.-31.8.2021