

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna				
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591			číslo ZL:
smlouva:	NPU-450/60400/2019			20
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace			
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG			
název ZL:	Statika arkád			
dotčené st. objekty:	3 - hlavní nádvoří			

předmět změny: Předmětem změny je rozšíření statického zajištění poruch kladí arkády ve 2. NP na hlavním nádvoří nad rámec projektovaného rozsahu.
Zdůvodnění nezbytnosti změny: V rámci prohlídky stavu konstrukcí a jejich poruch v době realizace statik shledal, že pro zajištění stability konstrukcí arkády je nezbytné řešit nejen projektem navrženozu část opravy kladí (1 pole s pokleslým sloupem), ale že je třeba arkádu vnímat jako jeden konstrukční celek a sanovat/opravit i zbývající poruchy v rámci kladí celé arkády (viz statické posouzení). Veškerá pole arkády nemusí být řešena stejným způsobem. Devět polí bude sanováno v rozsahu dle pole řešeného v PD, na zbývajících polích bude pouze doplněn ŽB věnec.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Stav porušených kamenných prvků arkády je ovlivněn změnou vlhkostních poměrů danou odkanalizováním dešťové vody ze střech podstatné části zámku do retenční nádrže umístěné na hospodářském nádvoří a také snížením terénu na hlavním nádvoří v prostoru arkády. Díky těmto souvislostem statik určil nezbytný rozsah zajištění statiky dalších kamenných prvků arkády oproti projektovanému rozsahu.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku hlavního nádvoří realizovaného zhotovitelem a není možno je odděleně zadat.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 6,

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	202 011,89	Kč
	21%DPH	42 422,50	Kč
	celkem	244 434,39	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	202 011,89	Kč
	21%DPH	42 422,50	Kč
	celkem	244 434,39	Kč
vliv na termín dokončení: Změna má vliv na termín dokončení stavby jako celku, protože zahrnuje i mokré procesy (betonáž), které vyžadují technologické přestávky. Termín dokončení stavby bude smluvně řešen dodatkem k SoD prodloužením o 21 dní v návaznosti na aktualizaci harmonogramu prací. Prodloužení termínu nebude mít dopad na termín dokončení projektu jako celku dle RoPD.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD: Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.
vyjádření TDI: Výše popsané řešení je nezbytné pro zajištění statické bezpečnosti objektu jako celku.
vyjádření objednatele: Jedná se o věcně způsobitelné výdaje. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvídatelná.
vyjádření orgánů památkové péče: Práce budou prováděny v souladu s vydaným závazným stanoviskem.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet víceprací ZL20VCP
Podklad č.1	fotodokumentace
Podklad č.2	vyjádření statika

Podklad č.3	závazné stanovisko

za zhotovitele:	xxxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxx	Datum	
za TDI:	xxxxxx	Datum	
	xxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxx	Datum	