

POLLOHA ě. Jv.

HARMONOGRAM PRACÍ:

I. V ROCE 2021:

- 1/ provedení rozšířeného průzkumu stavu základy terasy, včetně odtoků a jejich funkčnosti
- 2/demontáž bronz. prvků nad kašnou, demontáž balustrády v úseku nad kašnou, **pokud to klimaticky bude možné** (jinak začátek roku 2022) tak mechanické odstranění zvětralých omítek- terazza z boční zídky nad kašnou a vyzdění zdiva nad kašnou
- 3/ odvoz částí demontované balustrády do atelieru Holašovice
- 4/zhotovení forem (kuželky, madla, madla sloupků) **realizace nových architektonických prvků přesáhne do začátku roku 2022 do března až duben 2022**
- 5/ v roce 2021 zaměření a výroba nových nerezových armatur v bazénu kašny tak, aby výroba „běžela“ od přelomu roku 2021 až do začátku roku 2022 s termínem dodání březen 2022

II. V ROCE 2022:

- 1/květen-duben dozrání části pod balustrádou nad kašnou
- 2/osazení nové architektury včetně osazení nové žulové dlažby - červen
- 3/restaurování ostatní zbylé původní architektury a zhotovení ploch novým terazzem - červen, červenec, srpen
- 4/ práce na bazénu kašny (prostupy, přívody a odpady vody, elektrická instalace, vodní hospodářství červen, červenec, osazení bronzového prvku, oprava obruby kašny, dekorativních prvků kašny
- 5/ zkušební provoz kašny -srpen, září

Zpracováno?

RUDOVSKY s.r.o.
IČO 086 70 269
DIČ CZ08670269
Holašovice 40
373 84 Jankov

- 1) provedení rozšířeného průzkumu stavu základy terasy, především řešení odtoků a jejich funkčnosti,
- 2) demontáž bronzových prvků na kašnou a provedení sond pod trnoží balustrády nad kašnou, základ pod trnoží je v dezolátním stavu, vyzdívka se hrouť a hrozí zřícení,
- 3) provedení a určení umělého kamene použitého k výrobě architektonických prvků kašny a balustrády (určení granulometrie, druh použitých pojiv a jednotlivých frakcí použitých drtí),
- 4) odstranění dvou provizorních betonových litých podest u schodiště na balustrádu, zhotovení nového podkladu a zadláždění broušenou žulovou dlažbou,
- 5) demontáž balustrády včetně sloupků, madel, kuželek trnoží, odstranění zvětralého základového zdiva až na nepoškozené zdivo, zhotovení nového zdiva pod balustrádu,
- 6) zhotovení nových architektonických prvků z umělého kamene blízkého původnímu umělému kameni,
- 7) nové použití armatur do umělého kamene z nerezové oceli a čedičového kompozitu,
- 8) zpracování dokumentace pro vodní technologii kašny, s určením místa vstupů, osazení technologií s maximálním důrazem na dlouhodobou funkčnost celého systému,

Zadavatel předpokládá plnění předmětu veřejné zakázky v několika částech:

Předpoklad zahájení 11/2021

1. – Část BALUSTRÁDA –

- Demontáž bronzových prvků. Madel, kuželek, trnoží nad bazénem kašny
- Provedení forem madel, kuželek, trnoží
- Zhotovení nových výdusků a odlitků
- Provedení nové základové zdi pod balustrádu v části nad bazénem kašny
- Osazení nových výdusků a odlitků architektury, osazení žulových desek na obou podestách
- Kompletní dokončení balustrády včetně osazení bronzových prvků

2. – Část KAŠNA A BAZÉN KAŠNY – specifikace

- Bazén kašny, vodní hospodářství, rozvody, armatury, utěsnění kašny
- Prostupy elektroinstalace
- Restaurování obruby kašny a dvojice postranních dekorativních prvků – imitace skály
- Osvětlení a technické úpravy nezbytné pro provoz kašny

Veřejná zakázka není rozdělena na části z pohledu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.