

<b>Časové upřesnění prací - harmonogram restaurátorských prací</b> <b>Jízdárna Tachov - Světce - restaurování maleb</b>		
č.m.	popis	doba rest.prací - počet týdnů <sup>1)</sup> (1 týden = 7 dní)
1.4	pokladna	1
	1.4 pokladna - stávající dř.podlaha , omítka vápenoštuková SDK pohled doplnění omítek oprava výmalby nad pokladnou	
	1.4 pokladna - omítka vápenoštuková stěny oprava 50% výmalby restaurátorem stěny a strop nad pokladnou 100%	
1.6	lože	1
	1.6 lože dř. prkna vápenoštuk .omítky nátěr rest.	
	1.6 lože vápenoštuk .omítky stěny oprava 10% stěny a strop nátěr rest.100%	
1.8	okružní chodba	12
	1.8 okružní chodba - cihel.dlažba , vápenoštuk omítky nátěr restaur. - 1/2 hotová,	
	1.8 okružní chodba - vápenoštuk omítky stěn do 2m - 30% výše 10% , stěny a strop nátěr restaur. 100%	
1.12	výstavní síň	8
	1.12 výstavní síň cihelná dlažba dř.trámy vápenoštuková omítka nátěr restaur., klenby + pasy - nátěr restau.	
	1.12 výstavní síň vápenoštuk. omítky stěn do v2m - 30% výše 10% - výtah omítky 100% nátěr restaurátorem stěn + nátěr výtahové šachty + klenba 100%	
1.15	lože	1
	1.15 lože dř. prkna vápenoštuk .omítky nátěr rest.	
	1.15 lože vápenoštuk .omítky stěny oprava 10% stěny a strop nátěr rest.100%	
1.16	lože	1
	1.16 lože dř. prkna vápenoštuk .omítky nátěr rest.	
	1.16 lože vápenoštuk .omítky stěny oprava 10% stěny a strop nátěr rest.100%	
1.26	expozice	5
	1.26 expozice cihel.dlažba - odstranění zakrytí otvoru výtahu, klenba , vápenoštukové omítky restaurát.nátěr	
	1.26 expozice vápenoštuk. omítky stěn do v2m - 30% výše 10% - výtah omítky 100% nátěr restaurátorem stěn + nátěr výtahové šachty + klenba 100%	
2.8	výstavní místnost	2
	2.8 výstavní místnost dř.prkna demontáž 4,6m2na výtah vápenoštuk. omítky nátěr	
	2.8 výstavní místnost vápenoštuk. omítky stěn a stropu oprava 30% nátěr stěn 50% nátěr stropu 100%	
2.13	empora	5
	2.13 empora dř.prkna nová vápenoštuk. omítky nátěr nový	
	2.13 empora vápenoštuk. omítky stěn a stropu oprava 10% nátěr stěn a stropu restaurátorem 100%	
2.16	výstavní prostor	3
	2.16 výstavní prostor dř.prkna nová vápenoštuk. omítky nový nátěr	
	2.16 výstavní prostor vápenoštuk. omítky stěn a stropu oprava 10% nové stěny 100% nátěr stěn a stropu 100%	
1.2	Výmalba dřevěného podhledu - hlavní sál (velké a malé kazety, lucerna)	30
exteriér	Výmalba iluzivních oken	1

<sup>1)</sup> Termíny prací jsou vázány na odsouhlasení technologických postupů zastupci PP a investora.