

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ REALIZACE PŘEKLÁDKY

Společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** v souladu se Smlouvou o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. **VPI/PH/2018/160** „uzavřenou dne **30.11.2018** (dále jen “Smlouva”) mezi Společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s a Stavebníkem, oznamuje, že ukončila překládku sítě elektronických komunikací vyvolanou Stavebníkem:

Název překládky a její číslo:

16010-051331 VPI Loukov(LUKO), most_III_27922-2

Stavebník požadující překládku :

Středočeský kraj

zastoupený

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 21

IČ : 00066001

DIČ : CZ 00066001

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1478

Zastoupená: Bc.Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

Bankovní spojení: KB a.s.,pob.Kutná Hora

Číslo účtu: 7730161/0100

(dále jen „Stavebník“)


Vlastník překládané sítě elektronických komunikací : CETIN a.s.

za CETIN a.s.

Jan Šulc

Projektový koordinátor

V Kolíně dne : 12.8.2021



Objednateli bude fakturována částka dle skutečnosti v souhrnné částce 788.802,-Kč , viz.kalkulace skutečnost níže

Náklady příprava + provizorní překládka

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2019.05
Pol. databáze: 2021.08

Název stavby: VPI Loukov(LUKO), most_III_27922-2

Číslo SPP prvku: 16010-051331

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VJJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.066	KMP:	23.400	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.590	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PPHR:	0
		KMOK:	0.000	PPUR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	34 386,35 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	44 722,58 Kč
MONTÁŽ	120 157,08 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	39 962,69 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYRAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	141 332,76 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	382 412,91 Kč
STAVEB. ČINNOST	346 175,11 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	36 237,80 Kč

.....
Zhotovil

- 1 -

.....
Kontroloval
Vytisknuto: 12-08-2021 16:39:51

VPI Loukov(LUKO), most III 27922-2

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	23894.80 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
954968	S	Podvrt neřízený do 150 mm	8.00 m
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	150.00 m
952355	S	Rýha v trávě 50/110	58.00 m
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	58.00 m
MONTÁŽ			
955824	S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	140.00 m
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby - první čtyřka	2.00 ks
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	38.00 ks
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	120.00 ks
955288	S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks
954984	S	Montáž kotvy na stávající stožár	3.00 ks
955267	S	Montáž nadzemní tratě síťové proviz.překl.přes Jizeru	18600.00 JV
955300	S	Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks
955296	S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks
954982	S	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	450.00 m
956268	S	Montáž samostatné konzole(háku) na stěnu	3.00 ks
955282	S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks
953167	S	Pronájem stavebního stroje - použití mechanizace-Montážní plošina proviz.překl.přes Jizeru	10.00 hod.
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	200.00 ks
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	10.00 ks
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	4.00 ks
955250	S	Vypichování žil z kab.do 100 XN-1 čtyř.	80.00 ks
955249	S	Vypichování žil z kab.do 50 XN-1 čtyřka	20.00 ks
954985	S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	4.00 ks
954989	S	Vystrojení na stávajících podpěrách	13.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE			
957738	S	Uvolnění a upevnění kab.na stáv.podpěru	9.00 ks
955206	S	Zrušení převodu na HR - 1.pár	1.00 ks
955207	S	Zrušení převodu na HR - další pár	94.00 ks
955204	S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	127.00 ks
955210	S	Zřízení převodu na HR-Zřízení-1. pár	1.00 ks
955211	S	Zřízení převodu na HR-Zřízení-další pár	38.00 ks
955208	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks
955209	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	37.00 ks

VPLoukov(LUKO), most III_27922-2

Limitka materiálu S1

SAP	Stav.čín.	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
305463	S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem	3.00 ks
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	58.00 ks
305745	S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm	1.00 kg
305833	S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	12.00 kg
305789	S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	3.20 kg
303394	S	Držák svorky SH1 na betonový stožár	9.00 ks
304514	S	Držák svorky SH2 na betonový stožár	10.00 ks
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	60.00 m
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	58.00 m
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	30.00 m
300118	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	70.00 m
300121	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	70.00 m
300177	S	Kabel samonosný TCEKFLES 10x4x0,6	150.00 m
300179	S	Kabel samonosný TCEKFLES 20x4x0,6	300.00 m
316553	S	Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm	2.00 ks
306358	S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m	6.90 kg
306610	S	Matice napínače M 16 Č SN 021682	3.00 ks
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	24.00 ks
306683	S	Napínač šroubový oko-hák M 12	3.00 ks
306745	S	Napínač šroubový oko-oko M 16	6.00 ks
307265	S	Objímka kotevní D 160 mm	3.00 ks
309698	S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	3.00 ks
318799	S	Páska ner.Bandimex B806/50-19x0,75mm	10.00 m
408094	S	Páska PVC 38mmx10m antikorozní NITTO	4.00 ks
305506	S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	4.00 ks
316316	S	Plena samovulk. 57GO 150mmx10m NITTO	2.00 ks
310698	S	Propojka uzem. 10114-00125	2.00 ks
306364	S	Skříň rozváděče MRS 200-QT 200p-na sloup	1.00 ks
306472	S	Skříň rozváděče SIS 300-QT 200-300p-sloupek	1.00 ks
301339	S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	4.00 ks
407578	S	Souprava čistící 4413L	2.00 ks
312881	S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	2.00 ks
320294	S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks
313998	S	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů	8.00 ks
306997	S	Svorka lanová D 4-6 mm	4.00 ks
307033	S	Svorka lanová D 9-12 mm	18.00 ks
309974	S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	2.00 ks
309290	S	Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02	24.00 ks
306789	S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	3.00 ks
306843	S	Svorník M 20x410x90x25	8.00 ks
306457	S	Šroub s okem M 16 x 140 Č SN021371	3.00 ks
302752	S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	2.00 ks
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	50.00 m
302343	S	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	50.00 m
302361	S	Trubka vrapovaná 50/40 s lankem	50.00 m
306206	S	Vložka speciální 2008/1 Praha-24573	2.00 ks
303222	S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	8.00 ks
302573	S	Vodič propoj. s V svorkou A8 10114-A8L80	2.00 ks
302885	S	Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50	2.00 ks
315502	S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	200.00 m
316282	S	Zámek skříňe 1370 L2 Praha-11342	2.00 ks
309814	S	Zemnic tyčový D25 1500 mm FeZn	2.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646	S	Matice šestihránná M 16,0 Č SN 021601	11.00 ks
401706	S	Matice šestihránná M 20,0 Č SN 021601	16.00 ks
404063	S	Podložka D 17 mm Č SN 021702	11.00 ks
404280	S	Podložka pérová D16,3 mm Č SN 021740	8.00 ks
404231	S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	16.00 ks
408324	S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 Č SN021301	8.00 ks
402871	S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm Č SN021810	11.00 ks

Náklady finální překládka + zrušení provizorní překládky

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2021.08

Pol. databáze: 2021.08

Název stavby: 16010-051331 VPI Loukov(LUKO), most_III_27922-2-definitivní přeložka

Číslo SPP prvku: 16010-051331

Zhotovitel PD: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

KPO:

HOST:

VJJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.085	KMP:	42.600	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.284	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.142	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.				
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km	

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	62 238,51 Kč
MONTÁŽ	123 749,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 580,05 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	10 766,94 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	6 298,92 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	191 756,42 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	406 389,84 Kč
STAVEB. ČINNOST	395 622,90 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	10 766,94 Kč

16010-051331 VPI Loukov (LUKO), most_III_27922-2-definitivní nabídka
Seznam položek

SAP	Stav.čís.	Název položky	Množství
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	50.00 m
958554	S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	85.00 m
955578	S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	40.00 m
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	134.00 m
MONTÁŽ			
952604	S	Instalace trubky do kolektoru	55.00 m
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	148.00 ks
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	148.00 ks
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	8.00 ks
954996	S	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kol.	110.00 m
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	300.00 ks
955288	S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	26040.00 JV
K koordinace se stavbou, zrušení provizorní přeložky , rušení kabelů přes Jizeru , ruš			
955282	S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks
952602	S	Montáž trubky úložné	85.00 m
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	85.00 m
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	85.00 m
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	4.00 ks
955028	S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	9.00 ks
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
955026	S	Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou	4.00 ks
955110	S	Zrušení objektu samost.SI S nad 50 čtyř.	1.00 ks
955107	S	Zrušení rozvaděče sloupového	1.00 ks
955023	S	Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN	450.00 m
956510	S	Zrušení samostatné konzole(háku) na stěnu	3.00 ks
955066	S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	2.00 ks
955067	S	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř	2.00 ks
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	200.00 ks
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	10.00 ks
955042	S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	140.00 m
955041	S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	140.00 m
955097	S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	34.00 m
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	S	Uzavření sml.na zákl.S SB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks
958085	S	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE			
955204	S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	4.00 ks
955205	S	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár	156.00 ks

16010-051331 VPI Loukov(LUKO), most III 27922-2-definitivní přeběžka
 Limitka materiálu S1

SAP	Stav.čís.	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	85.00 ks
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	125.00 m
300131	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	142.00 m
300130	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	142.00 m
316547	S	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	2.00 ks
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	60.00 ks
407578	S	Souprava čistící 4413L	2.00 ks
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks
320299	S	Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500	2.00 ks
300020	S	Trubka HDPE 32/27 oranžová -2x bílé pr.	142.00 m
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	9.00 ks