

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>číslo 2/2021</b>	<b>ze dne 15. 10. 2021</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Kotelna K40, Lidická - výměna a nové propojení CZT (č. p. 1630 - 1633)</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	<b>0322/1S/2021</b>	
Objednatel:	<b>Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný</b>	
Zhotovitel:	<b>DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o., Jínonická 24, 150 00 Praha</b>	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 11 - 12	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

**Vícepráce:** V PD byla řešena instalace dilatačních polštářů oblouků a přípojek u rozvodů tepla pouze z vnější strany. Dle doloženého předpisu výrobce je však nutné dilatační polštáře instalovat i z vnitřních stran oblouků a přípojek. V PD nebylo řešeno vybavení pro přístup do revizní šachty (rošt a žebřík). V PD nebyla řešena doprava a uložení na skládku tepelné izolace z odstraňovaného potrubí.  
V PD byla na opravy poškozených chodníků při zemních pracích určena zámková dlažba. Chodníky jsou však v této oblasti provedeny z betonových desek. S ohledem na stáří těchto desek, bylo po jejich rozebrání nutno opravit mnohem větší plochu, než se předpokládalo (cca o 60 m2) s tím, že oprava byla s ohledem na ucelení povrchu provedena rovněž betonovými deskami. V rámci méněprací je navržena zámková dlažba odpočítána. Po obnovení stávajícího elektrického vedení bylo zjištěno jeho mělké uložení, tudíž bylo nutno prohloubit stávající výkop a navýšit podsyp vedení pískem a řešit i zachování sklonu potrubí v trase výkopu (cca od trafostanice k objektu č. p. 1633). **Méněpráce:** Dochází k odečtu zámkové dlažby rozpočtované pro opravu překopů, která nebyla použita.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Vícepráce - rošt a žebřík do revizní šachty - OPR	9 502,47 Kč
Vícepráce - uložení izolace na skládku - OPR	16 501,68 Kč
Vícepráce - dilatační polštáře - INV	15 188,76 Kč
Vícepráce - pískové lože INV	27 828,29 Kč
Vícepráce - oprava povrchů a dlažeb - INV	46 436,34 Kč
Méněpráce - odpočet zámkové dlažby - INV	-8 514,00 Kč
Vícepráce - oprava dlažeb - OPR	5 364,60 Kč
Méněpráce - odpočet zámkové dlažby - OPR	-4 517,58 Kč
<b>Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH</b>	<b>107 790,56 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.09.2021
Nový termín dokončení díla:	xx

**Odsouhlasil:**

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

**DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o.**

Podpis:

\_\_\_\_\_

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Město Slaný**

Podpis:

\_\_\_\_\_

Podpis:

\_\_\_\_\_

Technický dozor objednatele:

**REINVEST spol. s r.o.**

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

\_\_\_\_\_

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

\_\_\_\_\_

**Přílohy změnového listu:**

Rozpočet 3A4