











Dostavba kanalizace v Brně II.		
- dostavba kanalizace v městských částech -		
Změnový list č. 01/JIH-KO/2020	Datum předložení:	8.6.2020
Ev. č.	Datum schválení:	
Objednatel:	Statutární město Brno	
Správce stavby:	Sdružení Garnets – VRV	
Zhotovitel:	Společnost „Kanalizace Brno II.“ - vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.	

Změnový list předkládá:	zhotovitel	
Charakter změny:	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	Stavba: Dostavba kanalizace v Brně II. – oddílná kanalizace v městské části Brno-jih – dostavba kanalizační sítě, včetně komunikace SO: TZ 05 Odvodnění komunikace	
Specifikace změny: Nesoulad PD a rozpočtu objektu. Chybí 1 ks vírového ventilu.		
<p>Zdůvodnění změny: Při porovnání PD – (výpis šachet, situační výkresy) a rozpočtu byl zjištěn nesoulad v počtu vírových ventilů a přidruženého trubního vedení. Projektantem objektu bylo toto potvrzeno. Rozpočet uvažuje o 8 ks , PD o 9 ks , tzn., že v rozpočtu chybí 1 ks Projektantem stavby byl tento nesoulad uznán a potvrzen počet ventilů na 9 ks</p> <p>Změna nemá vliv na harmonogram stavby</p>		
Finanční dopad změny:	Navýšení o 27 927,55 Kč bez DPH	
Změna ceny po schválení:		

Stanovisko správce stavby:	<i>schváleno a koncipováno</i>	
Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP):	<i>ok</i>	
Vyjádření PIU:	<i>bez připomínek</i>	
Přílohy:	1. Popis změny 2. rozpočet změny 4. stanovisko projektanta	

Schvalovací proces:	
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS ZÁSTUPCE PIU
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx)	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx)
	
Jméno:	Jméno: 
Datum:	Datum: 
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového řízení stavby + zdůvodnění xx)	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
	Změnu schvaluji / neschvaluji xx)
Jméno:	Jméno: 
Datum:	Datum: 

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu

čísla MČ:

1. Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
2. Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace
3. Maloměřice a Obřany – dostavba stokové sítě
4. Tuřany-Dvorská – odkanalizování místní části
5. Brno-jih – dostavba kanalizační sítě

xx) *nehodící se škrtněte*

Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele: 5619054122/SOD00200389

Dílo: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Věc: Oznámení zhotovitele k události v MČ Brno – Jih (Sekce 5)

Související korespondence:

Související pod-články smlouvy:

Adresováno Správci stavby: Sdružení „Garnets – VRV“, [redacted] Garnets Consulting, a.s., Koordinátor týmu Správce stavby, Československých legií 445/4
415 10 Teplice

ID datové schránky:

Dopis Zhotovitele č.:

Datum: 13.5.2020

Oznámení zhotovitele

Větší počet virových ventilů včetně souvisejících položek


TZ 05 Odvodnění komunikace

Vážení

tímto Vám, jako správci stavby oznamujeme, že jsme se setkali s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považujeme za nepředvídatelné podle Pod-článku 4.12 Obecných podmínek ve smyslu Zvláštních podmínek (přílohy č. 1a a 1b Smlouvy, dále jen „OP“). Níže popisujeme zjištěné fyzické podmínky k prověření správcem stavby:

Při porovnání PD – (výpis šachet, situační výkresy) a rozpočtu byl zjištěn nesoulad v počtu virových ventilů a přidruženého trubního vedení. Projektantem objektu bylo toto potvrzeno. Rozpočet uvažuje o 8 ks , PD o 9 ks , tzn. že v rozpočtu chybí 1 ks

Zhotovitel informuje, že je připraven podle Pod-článku 13.3 OP předložit odhad předpokládaného časového i finančního vlivu těchto událostí či okolností a příslušný návrh obsahující kalkulaci zjištěných nepředvídatelných podmínek. Zhotovitel je připraven splnit pokyny, které dostane od správce stavby.





Rozpočet ke ZL 01/JIH-KO/2020

Popis změny : v rozpočtu chybí 1 ks vírového ventilu
 Název proj.: 841-LDFN - Dostavba kanalizace v Brně II. - sekce JIH
 Název SP: sekce 5
 Označení SP: Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovs

ČP	Stručný popis	PMF	MJ	JC	CČ	Měna
3	5	8	9	10	20	21
sekce 5	Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovs					
01.	část B					
02.17.	TZ 05 - Odvodnění komunikace					
02.17.03.	Trubní vedení				27 927,55	CZK
02.17.03.0007.	Montáž ventilů regulačních v objektech DN 150	1,000	kus	1 041,05	1 041,05	CZK
02.17.03.0008.	Vírový ventil 1 I/S	1,000	kus	21 756,48	21 756,48	CZK
02.17.03.0009.	Montáž kolen na potrubí z PP trub DN 200	1,000	kus	492,88	492,88	CZK
02.17.03.0010.	koleno DN 200, 90°	1,000	kus	404,37	404,37	CZK
02.17.03.0011.	Přechodový kus DN200 PP/PB	1,000	kus	605,93	605,93	CZK
02.17.03.0012.	Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 200	1,500	m	169,57	254,36	CZK
02.17.03.0013.	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	1,000	kus	1 421,74	1 421,74	CZK
02.17.03.0014.	Montáž odboček na potrubí z PP trub DN 200	1,000	kus	522,28	522,28	CZK
02.17.03.0015.	odbočka PP 90° DN 200/DN200	1,000	kus	1 428,46	1 428,46	CZK

Celkem za ZL č. 01/JIH-KO/2020 - vícepráce

27 927,55 CZK



Sdružení „Garnets – VRV“

I [REDACTED]

Československých legií 445/4
415 10 Teplice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
20_126VYŘIZUJE
[REDACTED]Ostrava
22.05.2020**Věc: Dostavba kanalizace v Brně II**

Stanovisko Zpracovatele PDPS sdružení „KONEKO-DPOVA“ k oznámení zhotovitele:

DZ0063, ze dne 13. 5. 2020

Větší počet virových ventilů včetně souvisejících položek

TZ 05 Odvodnění komunikace

Ve výkazu výměr objektu TZ 05 Odvodnění komunikace je uveden počet 8 ks virových ventilů s přidruženým potrubím, zatímco v PD je uvažováno s 9 ks virových ventilů s přidruženým potrubím. Jde o početní pochybení při tvorbě výkazu výměr, ve kterém je tím pádem uvedeno 1 ks méně. Při realizaci je potřeba 9 ks tak jak je uvedeno v PD TZ 05 Odvodnění komunikace.

Tímto se omlouváme za způsobené komplikace

DZ0064, ze dne 13. 5. 2020

Chybějící podkladní vrstva ACP 22+

TZ 03.2 Výtlač z ČS nezpůsobilé náklady.

Jedná se o pochybení při tvorbě výkazu výměr, tj. ve VV chybí položka Asf. beton ACP 22+ tl. 100mm, celkové množství 620,221 m².

DZ0064, ze dne 13. 5. 2020

Větší tloušťka frézování stávajících vrstev a s tím souvisejících položek.

TZ 03.2 Výtlač z ČS nezpůsobilé náklady.

TZ 01 - NN1 Splašková kanalizace, nezpůsobilé náklady v rámci výkopu

TZ 01 - NN2 Splašková kanalizace, nezpůsobilé náklady mimo výkop

TZ 03.2 Výtlač z ČS nezpůsobilé náklady

Ve výkazu výměr objektu TZ 06 Vodovod, řad 2 bylo uvažováno ze zásypem rýh pouze do úrovně výměny aktivní zóny komunikace, se kterou se nakonec v PD neuvažuje.

Chyba ve výkazu výměr vznikla v průběhu zpracování PD stavby, kdy byl původně v ul. Ořechovské samostatný stavební objekt na rekonstrukci komunikace, který zahrnoval i výměnu podloží a proto bylo uvažováno se zásypem pouze po tuto úroveň. Vzniká tak deficit zásypového materiálu v objemu cca 420 m³.

Návrh řešení - chybějící materiál by mohl být nahrazen použitím vyfrézovaného materiálu a kameniva z rozebíraných konstrukcí stávající vozovky, které jsou v TZ06 v objemu cca 1500 m³, tzn. cca 30% z vytěženého množství, což umožňuje i výběr vhodného kameniva.

S pozdravem

