

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Název zakázky (akce): Oprava trati v úseku Bystřička – Jablůnka

Číslo veřejné zakázky*: P20V00002152

Pořadové číslo změnového listu: 03

Změna projednána s kým**:
Projednáno na kontrolních dnech stavby „Oprava trati v úseku Bystřička – Jablůnka“.

Zdůvodnění a popis změny:

V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu provedených prací. Změna je níže řešena.

PS 10-14-01.1 – TZZ Jablůnka – Valašské Meziříčí – úprava dálkové kabelizace

OŘ Olomouc trvá na pokládce 3xHDPE dle konzultace s O14 (HDPE pro dálkový optický kabel, HDPE pro traťový optický kabel, HDPE rezerva - pro potřeby SŽ). Celková délka trasy od Jablůnky po Bystřičku je cca 5km, tzn. v kabelové kynetě je uložen 2 x kab. žlab pro projektovanou kabelovou trasu a z prostorových důvodů je položen v místě opěrné zdi kabelový žlab T2N v délce 385m. Modrá fólie je šířky 34 cm, proto je fólie ve výkopu 2x, šířka výkopu je 600mm, v souběhu s kabelem 6kV je šířka výkopu 800mm + červená fólie. Dále došlo k doplnění technologických a konstrukčních prvků dle příloženého výkazu výměr na žádost SSZT a ČD Telematika při realizaci díla. Dle směrnic SŽ pro uložení kabelizace jsou umístěny vyhledávací Markery. Provedeno přemístění sdělovacího a informačního zař. z výpravní budovy nz. Bystřička do nového RD-7.

PS 10-14-01.2 – Zemní práce

Montáž žlabů a řízených protlaků z důvodu změny vedení kabelové trasy z prostorových důvodů v místě opěrné zdi bylo navýšeno dle příloženého Rozpočtu změnového listu. Navýšení odkazuje na PS 10-14-01.1.

PS 10-28-02.1 – TZZ Jablůnka – Valašské Meziříčí – přeložka kabelů zabezp. zařízení

Stávající skříně KO (žluťásek) musely být po dohodě s provozovatelem demontovány, jelikož neodpovídaly připojovacím podmínkám nově natažených kabelů TCEPKPFLEZE, viz realizační dokumentace a nahrazeny novými kabelovými skříněmi. Dodávka skříní byla v rámci OŘ Olomouc bez vybavení svorkovnicemi. Na základě požadavků SSZT a ČD Telematika bylo provedeno zemnění kabelů jednotlivě dle odvětví. S ohledem na úpravy kabelové trasy byla navýšena délka kabelů včetně dodávky a montáže kabelových spojek. Počet dodávky a montáže kabelových spojek byl navýšen i s ohledem na výměnu kabelových skříní a potřebné úpravy kabelizace. Vyhotovení průkazu UTZ pro TZZ bylo navýšeno o návěstní body ve druhé koleji upravovaného úseku. Doplněny byly náklady na dodávku vyhledávacích Markerů a konstrukčních prvků – svorkovnic.

Použitá délka kabelů nesouhlasí s projektovou dokumentací a byla navýšena v množství uvedeném v Rozpočtu změnového listu č.3. Dále bylo provedeno přemístění sdělovacího a informačního zař. z výpravní budovy nz. Bystřička do nového RD-7 v uvedeném množství dle příloženého Rozpočtu změnového listu č. 3.

PS 10-04-01 Přeložky kabelového rozvodu 6kV

Dodání a montáž omezovače přepětí nebylo provedeno v množství dle PD, ale bylo poníženo o 10ks na celkové množství pouze 6ks.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
PS 10-14-01.1 TZZ Jablunka – Valašské Meziříčí – úprava dálkové kabelizace – dle přiloženého soupisu		
PS 10-14-01.2 Zemní práce – dle přiloženého soupisu		
PS 10-28-02.1 TZZ Jablunka -Valašské Meziříčí – přeložka kabelů zabezp. zařízení – dle přiloženého soupisu		
PS 10-04-01 Přeložky kabelového rozvodu 6kV		
Celkem	3 761 722,10	300 686,90
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací	3 461 085,20 Kč	
Cena dle SOD	153 324 382,25 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	153 182 473,46 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 3	156 643 558,65 Kč	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 4§ 222 ZZVZ)		
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZVZ)		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

1/ Návrh změny vypracoval*:

Ing. Daniel Motl, TOMI-REMONT a.s., Společnost „Bystrička – Jablunka 2020“

V Prostějově

Datum: 25.11.2021 Podpis: 

Ota Ščuglík, Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, SSZT Olomouc

V Olomouci

Datum: 25.11.2021 Podpis: 

Zdeněk Kapusta, Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, SEE Olomouc

V Olomouci

Datum: 25.11.2021 Podpis: 

Ing. Jiří Parma,
v Olomouci

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jaroslav Luc

Datum: 26.11.2021 Podpis:

3/ Stanovisko přednosty SSZT:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jan Martinek

Datum: 25.11.2021 Podpis:

4/ Stanovisko přednosty SEE:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Tomáš Raška

Datum: 26.11.2021 Podpis:

5/ Stanovisko NPI:

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Weiss Jan

Datum: 26.11.2021 Podpis:

6/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav
Ředitel OŘ Olomouc

Datum: 26.11.2021 Podpis:

(razítko)