



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
Zhotovitel:	Osvětlení a energetické systémy a.s.	
Objednatel:	Město Jaroměř	Datum: 12. 11. 2021
Název akce: „ Výměna veřejného osvětlení v místní části Jezbiny “		
Předmět změny:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Položka č. 37 (skříň osvětlení RVO) z výkazu výměr. 2. Doplnění zásuvek pro vánoční osvětlení na nově instalované stožáry VO v části Jezbiny. 3. Zemní výkopové práce spojené s obnovou chodníku dle standardu a požadavků města Jaroměř mezi autobusovou zastávkou před RD č.p. 14 a RD č.p.28 (cca 50m) 4. S ohledem na ukončené výkopové práce společnosti Elektro-Comp, je zapotřebí ke stožáru č. JR01079 dokopat 10m rýhu v hloubce 70cm vč. úpravy terénu do původního stavu 		
Popis změny:		
<ol style="list-style-type: none"> 01. Z původní projektové dokumentace bylo počítáno s klasickým typem RVO. Při výměně bylo zjištěno, že stávající rozvaděč obsahuje 2 elektroměry (1x pro VO a 1x pro TJ Sokol Jezbiny), tato skutečnost nebyla zohledněna ve výkazu výměr. 02. Požadavek na doplnění, přípravu, dodávku a montáž zásuvek pro vánoční osvětlení na nově instalovaných stožárech VO s č. JR1111, JR1109, JR1107, JR1105, JR1099, JR1097, JR1095, JR1092 a JR1090. 03. Demontáž vč. odvozu a likvidace stávajících povrchu chodníku u BUS zastávky (asfalt). Výkop/zához kabelové rýhy pro kabel VO. Dodávka podsypu (kameniva), vč. rozhrnutí a zhutnění před pokládkou asfaltové směsi cca 65m² (50m délky, 1,3m šířky). Dodávka asfaltové směsi vč. její finální montáže. 04. Zemní práce (výkop/zához/hutnění/úprava terénu) délky 10m šířky 35cm hloubky 70cm z důvodu ukončené činnosti spol. Elektro-Comp u stožáru č. JR01079 viz. PD VO/ PD NN 		
Cena méně prací bez DPH: - 57 925,70 Kč		Cena víceprací bez DPH: + 112 066,70 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: + 54 141,00 Kč		
Stanovisko objednatele:		
Objednatel s navrženými změnami souhlasí.		Město Jaroměř
Starosta obce		
Josef Horáček		
Stanovisko autorského a technického dozoru investora		
Autorský a technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí		
Autorský a technický dozor investor		
		
Stanovisko zhotovitele:		
Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí		Osvětlení a energetické systémy a.s.
Vedoucí střediska		
		
Příloha:		
Oceněný výkaz výměr, vícepráce		

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
------	-----------	---------------	-----	----------	----------	-------------

Méněpráce

4	materiál	zapínací bod VO ZB 3+0 /FE 2D nerez (rozvaděč VO)	ks			
37	montáž	skříň osvětlení RVO /osazení bez ukončení vodičů	ks			

Méněpráce celkem

Vícepráce

1	materiál	Rozvaděč se dvěma elektroměry, materiál	ks			
2	montáž	Rozvaděč se dvěma elektroměry, montáž	ks			
3	materiál	ZÁSUVKA VENKOVNÍ IP44 NA ZEĎ VODOTĚSNÁ , materiál	ks			
4	materiál	Cyky 3x1,5, materiál	m			
5	materiál	pojistkový spodek rsp4 včetně pojistky, materiál	ks			
6	montáž	Práce montéra (2 montěři po 30min/stožár)	h			
7	montáž	Práce plošiny (30 min na stožár)	h			
8	zemní práce	bourání živičných povrchů 3-5cm	m2	17		
9	zemní práce	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	m			
10	zemní práce	pískové lože	m			
11	zemní práce	výstražná fólie šířka nad 30cm	m			
12	zemní práce	Odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	3		
13	zemní práce	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	17		
14	zemní práce	výkop a zához kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.2	m			
15	zemní práce	Zhutnění	m3	1,		
16	zemní práce	pískové lože	m			
17	zemní práce	výstražná fólie šířka nad 30cm, materiál + uložení	m			
18	zemní práce	Odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	0		

Vícepráce celkem

Celkové vyčíslení

54 141,00 Kč