

# ZMĚNOVÝ LIST

<b>NÚLK Strážnice - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - Experimentální pracoviště hliněného stavitelství</b>				
reg.č.stavby:	134V131000081			<b>číslo ZL:</b>  <b>2</b>
smlouva:	ze dne 13.9.2019			
objednatel:	Národní ústav lidové kultury	IČ: 00094927		
zhotovitel:	Stavební společnost Kněždub, spol.s.r.o.	IČ: 42637899		
<b>název ZL:</b>	<b>NÚLK – Areál MVJVM – Experimentální pracoviště hliněného stavitelství - Statické zajištění propustku</b>			
<b>předmět změny:</b>	<p>Při realizaci základů propustku bylo zjištěno neúnosné zvodněné podloží , způsobené vysoukou hladinou spodní vody. Z tohoto důvodu bylo nutno provést úpravu založení propustku. Dále bylo zjištěno, že z důvodu plánovaného rozšíření areálového kabelového rozvodu NN je nutno pod nově narhovanou konstrukci komunikace položit chráničku pro budoucí kabelové rozvody NN. Z důvodu sjednocení systému dálkového přístupu do všech areálů provozovaných NÚLK vyplynul požadavek na úpravu systému dálkového ovládání vstupní brány, vč. materiálové úpravy sjednocení brány a oplocení. V rámci zpracování úpravy projektové dokumentace založení propustku bylo projektantem konstatováno, že z hlediska platné legislativy není nutno realizovat zábradlí, toto však omylem zůstalo součástí položkového rozpočtu, v rámci realizace však nebylo provedeno</p>			
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>	Stavebně konstrukční zajištění stavby			
<b>zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b>	Nově vzniklé skutečnosti byly zjištěny až v rámci zahájení výkopových prací na místě samém. V rámci původně zpracovaného Posudku inženýrsko - geologických a hydrogeologických poměrů (8/2017), zpracovaného v rámci přípravy projektové dokumentace , byly ve všech kopaných sondách nalezeny zeminy/jíly nejhůře tuhé konzistence			
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání</b>	Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.			
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<i>v příloze ZL</i>		<b>méněpráce</b> ANO
	<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i>	<b>-72 000</b>	Kč
		<i>21%DPH</i>	<b>-15 120</b>	Kč
		<i>celkem</i>	<b>-87 120</b>	Kč
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<i>v příloze ZL</i>		<b>vícepráce</b> ANO
	<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i>	<b>148 641</b>	Kč
		<i>21%DPH</i>	<b>31 215</b>	Kč
		<i>celkem</i>	<b>179 856</b>	Kč
<b>CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b>	<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i>	<b>76 641</b>	Kč
		<i>21%DPH</i>	<b>16 095</b>	Kč
		<i>celkem</i>	<b>92 736</b>	Kč
<b>vliv na termín dokončení:</b>	Změny nemají vliv na termín dokončení stavby			
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>				
<b>přílohy :</b>	Více a méně práce			A4
<b>podpis zhotovitele:</b>	Milan Horňák			Datum <input type="text"/>
<b>vyjádření projektanta :</b>	souhlasím	Ing. Radomír Prokeš		Datum <input type="text"/>
<b>vyjádření TDS :</b>	souhlasím	Ing. Radomír Prokeš		Datum <input type="text"/>
<b>vyjádření zástupce investora:</b>	Ing. Romana Okániková			Datum <input type="text"/>
<b>vyjádření správce programu 134V112 :</b>				Datum <input type="text"/>

## NÚLK – Areál MVJVM – Experimentální pracoviště hliněného stavitelství - Statické zajištění propustku

### Vyjádření projektanta

VCP - pol. 1 až 3	Nutné úpravy založení propustku. Důvodem byla vysoká hladina spodní vody a naprosto neúnosné zvodnělé podloží.
VCP - pol. 4	Požadavek investora na doplnění chráničky pro el. kabel z důvodu plánovaného pokračování přípojky NN k dalším objektům v areálu MVJVM.
VCP - pol. 5	Souvisí s nutnými úpravami propustku, souvisejícími s úpravami založení.
VCP- pol. 6 a 7	Souvisí se sjednocením dálkového přístupu do všech objektů provozovaných investorem
VCP - pol. 8	Souvisí s větším rozsahem oplocení - uvolnění plochy pro plot - požadováno investorem.
VCP - pol. 9 až 17	Změna rozsahu a druhu oplocení byla vyvolána budoucí plánovanou opravou stávajícího oplocení. Místo drátěného pletiva bez podhrabových desek bylo zábradlí bylo po úpravě PD odstraněno (nebylo nutné), zůstalo však v rozpočtu. Z toho důvodu nebylo provedeno.
MNP - pol. 1	

### Vyjádření TDS

VCP - pol. 1 až 3	Nutné úpravy založení propustku. Důvodem byla vysoká hladina spodní vody a naprosto neúnosné zvodnělé podloží.
VCP - pol. 4	Požadavek investora na doplnění chráničky pro el. kabel z důvodu plánovaného pokračování přípojky NN k dalším objektům v areálu MVJVM
VCP - pol. 5	Souvisí s nutnými úpravami propustku, souvisejícími s úpravami založení.
VCP- pol. 6 a 7	Souvisí se sjednocením dálkového přístupu do všech objektů provozovaných investorem
VCP - pol. 8	Souvisí s větším rozsahem oplocení - uvolnění plochy pro plot - požadováno investorem.
VCP - pol. 9 až 17	Změna rozsahu a druhu oplocení byla vyvolána budoucí plánovanou opravou stávajícího oplocení. Místo drátěného pletiva bez podhrabových desek bylo zábradlí bylo po úpravě PD odstraněno (nebylo nutné), zůstalo však v rozpočtu. Z toho důvodu nebylo provedeno.
MNP - pol. 1	

Potvrzuji veškeré VCP / MNP, jako oprávněné. MNP nemají vliv na bezpečnost, užívání a legislativní a normové požadavky na stavbu.  
Množství a ceny odsouhlasuji.

### Vyjádření investora

S úpravami vyplývanými z technické úpravy založení propustku a z provozně technických potřeb investora souhlasíme.

### Další vyjádření