

Harmonogram "Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017"

Popis prováděných činností	Činnosti dle jednotlivých dnů											
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Přejímka staveniště. Zřízení a provoz staveniště. Zajištění energie, práce potřebné mechanizace včetně dopravy. Zaměření geometrické polohy koleje (GPK). Demontáž LIS TKB 216 a 316, demontáž vzduchového rozvodu TKB 216 a 316, odpojení přírub OS TKB, úprava výstupů vzduchu na potrubí, dodávka a montáž dodatečné izolace výstupů vzduchu, odpojení kabelu v OS TKB, přeložení kabelu do TJA TRaS, zřízení spodního přívodu ve skříni TJA.												
Dodávka a montáž bloku ovládání brzdy PHB-05S na DIN liště, montáž TJA TRaS brzdy 216 a 316. Odpojení kabelu el. ohřevu ventilů, přeložení a zaizolování. Demontáž a snesení OS TKB včetně podkladní betonové desky u TKB 216 a 316.												
Demontáž a vytržení TKB 216 a 316 včetně pojezdových kolejnic a mostnic. Uložení jednotlivých částí TKB dle pokynů objednatele. Likvidace neupotřebitelných dílů dle platné legislativy. Dodávka a montáž prodloužené šachty vzduchotechniky, pokládka kabelové chráničky od skřínky TJA ke KB PHB-05S (ovládání).												
Dodávka šterku frakce 16/32 pro vyplnění ohlubně, průběžné zhutnění, geodetické zaměření (GPK), finální zhutnění. Dodávka a montáž brzd PHB-05S (2 čl.) na pozici 216 a 316, včetně nové přídržnice. Dodávka a montáž nových pojezdových kolejnic S49 v délce cca 12m (á 2 ks). Dodávka a montáž el. výstroje kolejové brzdy PHB, zatažení kabeláže do chráničky.												
Dodávka a montáž LIS (á 4 ks), vyvaření (á 8 svarů), vrtání děr pro výstroj kolejových obvodů (á 6 ks). Dodávka kolejnicového doteku Honeywell RDS80004-L/H (á 2 ks). Úpravy zapojení ovládání TKB na podmínky ovládání PHB v releové části stavědla 5. doplnění šterku frakce 16/32 v prostoru KB, finální úprava (stezky) šterkem frakce 4/8 (šotolina). Oživení KB a předání do provozu.												
Demontáž LIS TKB 217 a 317, demontáž vzduchového rozvodu TKB 217 a 317, odpojení přírub OS TKB, úprava výstupů vzduchu na potrubí, dodávka a montáž dodatečné izolace výstupů vzduchu, odpojení kabelu v OS TKB, přeložení kabelu do TJA TRaS, zřízení spodního přívodu ve skříni TJA.												
Dodávka a montáž bloku ovládání brzdy PHB-05S na DIN liště, montáž TJA TRaS brzdy 217 a 317. Odpojení kabelu el. ohřevu ventilů, přeložení a zaizolování. Demontáž a snesení OS TKB včetně podkladní betonové desky u TKB 217 a 317.												
Demontáž a vytržení TKB 217 a 317 včetně pojezdových kolejnic a mostnic. Uložení jednotlivých částí TKB dle pokynů objednatele. Likvidace neupotřebitelných dílů dle platné legislativy. Dodávka a montáž prodloužené šachty vzduchotechniky, pokládka kabelové chráničky od skřínky TJA ke KB PHB-05S (ovládání).												
Dodávka šterku frakce 16/32 pro vyplnění ohlubně, průběžné zhutnění, geodetické zaměření (GPK), finální zhutnění. Dodávka a montáž brzd PHB-05S (2 čl.) na pozici 217 a 317, včetně nové přídržnice. Dodávka a montáž nových pojezdových kolejnic S49 v délce cca 12m (á 2 ks). Dodávka a montáž el. výstroje kolejové brzdy PHB, zatažení kabeláže do chráničky.												
Dodávka a montáž LIS (á 4 ks), vyvaření (á 8 svarů), vrtání děr pro výstroj kolejových obvodů (á 6 ks). Dodávka kolejnicového doteku Honeywell RDS80004-L/H (á 2 ks). Úpravy zapojení ovládání TKB na podmínky ovládání PHB v releové části stavědla 5. doplnění šterku frakce 16/32 v prostoru KB, finální úprava (stezky) šterkem frakce 4/8 (šotolina). Oživení KB a předání do provozu.												
Dokončovací ráce, ruční úprava GPK s ohledem na současné vady-prosednutí nivelety před/za brzdou. Zaškolení údržby, pomůcky a prostředky údržby. Dodávka ND v nezbytném rozsahu. Úprava staveniště do původního stavu. Odvoz a likvidace odpadů dle pokynů objednatele a v souladu s platnou legislativou. předání staveniště.												