

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>číslo 3/2021</b>	<b>ze dne 27. 10. 2021</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Stavební úpravy ploch a kanalizace před objekty A, B a vjezdu do areálu nemocnice</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	719/2020/OSM-ÚRM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Ridera Bohemia a.s., 28 října 2092/216, 709 00 Ostrava	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 28 - 48	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

**Vícepráce:** V PD nebylo řešeno připojení uličních dešťových vpustí na novou kanalizační trasu A. Při bourání stávající asfaltové komunikace vjezdu bylo zjištěno, že její mocnost je větší (10-15 cm) než předpokládala PD (5 cm), navíc bylo pod asfaltem zjištěno podloží ze silničních dílců a kamenné dlažby, které muselo být také odstraněno. Po nevyhovujících zkouškách zemní pláně vjezdu byla v mocnosti 30 cm provedena výměna podloží, odstranění a likvidace zeminy a její stabilizace betonovým recyklátem. Poté zhotovitel provedl další zkoušky hutnění pro ověření únosnosti provedených změn podkladních vrstev. V PD nebyl po dobu výstavby řešen provizorní přístup pro sanitní vozy k urgentu nemocnice a pro zásobovací vozy se zdravotnickým materiálem do protilehlého skladu, proto muselo dojít k vybudování provizorní panelové a betonové komunikace. Při zemních pracích byla zjištěna existence nebezpečného odpadu, konkrétně již nefunkčních azbestových chrániček, které musely být ekologicky zlikvidovány. Při obnažení zeminy byl zjištěn pod vstupem do objektu B anglický dvorek, který bylo nutné překlenuat a následně přizpůsobit vstup do objektu. Vzhledem k možnému riziku zaplavení parkovacích míst dešťovou vodou byly místy sníženy obrubníky tak, aby přebytečná voda otekla do zeleně, což PD neřešila. Po vytyčení a založení stavby nové komunikace bylo u vjezdu z areálu zjištěno, že výškově stavba nenavazuje na venkovní komunikace. Projekt byl upraven o navýšení nivelity vjezdu, čímž došlo k bezpečnému propojení na stávající venkovní komunikace. V PD nebylo řešeno bezbariérové úpravy navigační dlažbou.

**Méněpráce:** Po zaměření přesné výměry nově realizované komunikace, bylo zjištěno, že tato je menší než v rozpočtu a v souvislosti s tím dochází k odečtu poměrně částí prací a dodávek, které tudíž nebyly provedeny. S ohledem na souběh prací s realizací zateplení fasády objektu A, které provádí stavební společnost Martin Vršecký s.r.o., bude odečten chodník a tento bude realizován v rámci zateplení fasády, neboť pod ním dojde k řešení zateplení fasády. Nebylo provedeno napojení na venkovní chodník (odstranění stávajících povrchů)

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Vícenáklady - uliční vpusti a dopojení trasy A	516 489,94 Kč
Vícenáklady - komunikace u vjezdu - odstranění asfaltů a zpevněných ploch	62 033,42 Kč
Vícenáklady - komunikace u vjezdu - sanace podkladních vrstev kom.	309 434,79 Kč
Vícenáklady - vybudování provizorní komunikace	46 990,70 Kč
Vícenáklady - likvidace azbestu	14 976,00 Kč
Vícenáklady - zkoušky hutnění	33 600,00 Kč
Méněpráce - skutečné výměry oproti VV	-151 146,19 Kč
Vícenáklady - úprava vstupu urgent (objekt B)	6 765,85 Kč
Vícenáklady - snížení obrubníků a navýšení kontr. vrstev chodníku	11 000,42 Kč
Vícenáklady - změna PD u vjezdu do nemocnice	50 373,99 Kč
Méněpráce - změna PD u vjezdu do nemocnice	-11 633,23 Kč
Vícenáklady - doplnění bezbariérových úprav	24 512,00 Kč
Méněpráce - odpočet chodníku u objektu A	-60 905,40 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	<b>852 492,29 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	28.04.2021
Nový termín dokončení díla:	<b>17.07.2021</b>

**Odsouhlasil:**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Ridera Bohemia a.s.**

Podpis:

\_\_\_\_\_

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Město Slaný**

Podpis:

\_\_\_\_\_

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

\_\_\_\_\_

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

\_\_\_\_\_

**Přílohy změnového listu:**

Rozpočet 6A4