

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>číslo 1/2021</b>	<b>ze dne 01. 12. 2021</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Dolín - výstavba komunikace v jižní části</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	296/1S/2021	
Objednatel:	<b>Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný</b>	
Zhotovitel:	<b>EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny</b>	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 3 - 13	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

**Vícepráce:** V PD nebylo řešeno osazení a připojení uličních dešťových vpustí na stávající dešťovou kanalizaci. Při realizaci prodloužení vodovodního řadu byl zjištěn střet s kabely NN a VN společnosti ČEZ Distribuce a.s., přestože kabely byly vytyčeny vlastníkem na jiném místě. Po jednání se zástupcem vlastníka kabelů byl výkop pro vodovodní potrubí posunut mimo ochranné pásmo kabelů. V jediném možném místě pro umístění nového vodovodu však byly funkční vodovodní přípojky. Proto musel být po dobu výstavby vybudován suchovod pro zásobování vodou přilehlých nemovitostí. Dle požadavku vlastníka kabelů NN a VN byla pod komunikací v místě nového vodovodu provedena ochrana stávajících kabelů a jejich prohloubení do požadované hloubky. PD neobsahovala vystrojení tří domovních na nové vodovodní potrubí, resp. došlo ke změně způsobu jejich napojení. PD neobsahovala řešení zpevnění dvou vstupů k přilehlým nemovitostem. V rozpočtu PD chyběla položka dodání a osazení 6 ks dopravních značek.

Projektant v PD předpokládal nestabilní podloží a navrhl podkladní vrstvu komunikace z kameniva zpevněného cementem. Po provedení zátěžové zkoušky pláně bylo zjištěno, že podloží je dostatečně únosné a navržená stabilizace cementem není nutná (odečítá se v méněpracích). Tento materiál byl nahrazen levnějším podkladem ze šterkodrti. **Méněpráce:** Odpočet kameniva zpevněného cementem a nahrazení šterkodrtí (přičítá se ve vícepracích)

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Vícenáklady	670 663,28 Kč
Méněpráce	-627 866,46 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	<b>42 796,82 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.09.2021
Nový termín dokončení díla:	<b>03.11.2021</b>

**Odsouhlasil:**

Zástupce objednatele ve věcech technických:  
**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
[Redacted Signature]

Zástupce objednatele ve věcech technických:  
**Město Slaný**

Podpis: \_\_\_\_\_  
[Redacted Signature]

Technický dozor objednatele:  
Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: \_\_\_\_\_  
[Redacted Signature]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: \_\_\_\_\_  
[Redacted Signature]

**Přílohy změnového listu:**

Rozpočet 3A4