

Návrh harmonogramu prací

Oprava trakčních kabelů ve stanicích metra Stodůlky a depo Zličín

Cís.	Předmět / Pořadové číslo týdne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1	Podpis smlouvy	■																																				
2	Technická příprava (vč. objednání a obstarání kabelů)	■	■	■	■	■	■	■	■																													
3	Převzetí staveniště									■																												
	Stanice metra Stodůlky																																					
4	Demontáže kabelů a kabelových příchytek										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Výměna AC desek za desky Cemvin										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6	Montáž nových kabelů a kabelových příchytek										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Zkouška najetí kabelů zvýšeným napětím																																					
8	Zkoušky																																					
9	Revize																																					
10	Obnova protipožárního těsnění a tlakových prostopů																																					
11	Úklid a vyklizení pracoviště																																					
12	Komplexní zkoušky																																					
13	Protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ																																					
14	PD skutečného provedení (zakreslení změn do stávající PD)																																					
15	Předání části díla stanice Stodůlky																																					
	Depo Zličín																																					
16	Demontáže kabelů a kabelových příchytek																																					
17	Výměna AC desek za desky Cemvin																																					
18	Montáž nových kabelů a kabelových příchytek																																					
19	Zkouška najetí kabelů zvýšeným napětím																																					
20	Zkoušky																																					
21	Revize																																					
22	Obnova protipožárního těsnění a tlakových prostopů																																					
23	Úklid a vyklizení pracoviště																																					
24	Komplexní zkoušky																																					
25	Protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ																																					
26	PD skutečného provedení (zakreslení změn do stávající PD)																																					
27	Předání části díla depo Zličín																																					

Celkový počet dnů potřebných pro zhotovení díla od převzetí staveniště je 182.

Práce budou probíhat převážně v nočních výlukách metra.