

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001/004	Číslo ZBV: ZBV 110.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - Příprava území		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 001 - Příprava území		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Stavební objekt přípravy území se dotýká všech stavebních objektů stavby a byl ovlivněn etapizací výstavby a rozhraním s jednotlivými stavebními objekty stavby. K finálnímu vypořádání tohoto stavebního objektu tedy dochází až po kompletním ukončení výstavby z důvodu toho, aby bylo zabráněno opakovaným dílčím úpravám jednotlivých položek. Finální množství prací bylo zaměřeno a odsouhlaseno TDI. Jednotlivé rozdíly výměr na položkách jsou vyrovnány v rámci tohoto závěrečného ZBV.

Pol. č. 1, 4, 5, 6, 7, 9 - Násyp byl po obou stranách zarostlý vegetací ve větší míře, než předpokládalo PDPS. Drn bylo nutno sejmut v celé potřebné ploše. V PDPS nemohlo být přesně definováno množství obrub, plocha silničních panelů, plocha kostek a zpevněných ploch k odstranění, jelikož tyto konstrukce byly zakryty zmíněnou vegetací.

Pol. č. 5 - Množství již upraveno v rámci ZBV 54 (opravy), dochází k finálnímu upřesnění množství na základě skutečně provedených prací a změna je tedy znovu zařazena do skupiny 3.

Pol. č. 3 - V oblasti okružní křižovatky se vyskytovala vrstva asfaltu v tl. 50 cm, po jejímž odfrézování bylo dosaženo výšky pláně. Nebylo nutné tedy provádět odstranění zpevněných ploch s asfaltovým pojivem v plné výši původně stanoveného rozsahu v PDPS.

Pol. č. 8 - Po odfrézování asfaltu bylo zjištěno, že se u obrubníků vyskytuje dvouřádek z kostek, který byl překryt vrstvou z asfaltu, což nebylo možno v rámci PDPS předpokládat.

Pol. č. 10 - Tloušťka ornice k sejmutí byla na stavbě zastižena větší, než předpokládalo PDPS. Ornici bylo nutno sejmut v zastižené tloušťce.

Pol. č. 12, 20 - Při provádění provizorního oplocení bylo předpokládáno, že budou použity stávající ploty okolo přilehlých pozemků. To však nebylo možné z důvodu nevyhovujícího stavu tohoto oplocení. Byly tedy provedeny nové ploty, které se v rámci SO 701 přesunou z hranice dočasného záboru na hranici trvalého záboru. Snižuje se tedy počet patek pro plotní sloupky.

Pol. č. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 30 - V rámci koordinace se stavbou "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba" se nebude realizovat přestavba provizorního odvodnění na odvodnění trvalé pomocí ocelové trouby.

Pol. č. 18 - Některé stromy v blízkosti stavby by po provedení nové vozovky zasahovaly do průjezdného profilu, proto byly pokáceny a část ochrany stromů z bednění nebylo potřeba realizovat.

Pol. č. 106 - V rámci spuštění předčasného provozu na ul. Polní bylo nárazem vozidla (zápis PČR ze dne 27.5.2021) poničen řadič SSZ a bylo nutno jej nechat opravit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-497 458,29	561 153,99	63 695,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno [redacted]

datum

podpis

Správce stavby

Jméno [redacted]

datum 20 -01- 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ. Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č 18/2017 v platném znění)

jméno [redacted]

datum 20 -01- 2022 podpis

Zhotovitel

Jméno [redacted]

datum 14 -01- 2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: