



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 15. 11. 2021		
Název akce: Energetická opatření – MŠ Lubina				
Způsob odeslání / předání datum: 15. 11. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet č. 11			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Vyrovnání podkladu vnějších stěn pod zateplovací systém				
Popis a zdůvodnění změny: Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády byly zjištěny velké nerovnosti v ploše vnějších stěn. Vzhledem k nedostatečné rovinnosti, kdy naměřené odchylky v ploše místy značně překračovaly povolené nerovnosti pro aplikaci zateplovacího systému, bylo nutno provést dodatečné vyrovnání podkladu pomocí polystyrénových desek tl. 10 – 30 mm.				
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko energetického specialisty: s provedením změny souhlasí, z energetického hlediska se jedná o změnu irelevantní

Příloha: Položkový rozpočet č. 11



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 011
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	15. 11. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vyrovnání podkladu vnějších stěn pod zateplovací systém</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády byly zjištěny velké nerovnosti v ploše vnějších stěn. Vzhledem k nedostatečné rovinnosti, kdy naměřené odchylky v ploše místy značně překračovaly povolené nerovnosti pro aplikaci zateplovacího systému, bylo nutno provést dodatečné vyrovnání podkladu pomocí polystyrénových desek tl. 10 – 30 mm.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	53.551,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53.551,63 Kč	---	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 11

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Vyrovnání podkladu pod zateplovací systém

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 25. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							53 551,63		1,934
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							51 332,36		1,934
1	014	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm nerovností stěn	m2	105,945	128,52	13 616,05	0,005	0,578
			105,945		105,945				
2	014	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	211,890	36,72	7 780,60	0,002	0,445
			105,945 * 2		211,890				
3	011	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	105,945	250,00	26 486,25	0,008	0,876
			štít vedle vchodu						
			7,6*4,62		35,112				
			štít vedle vchodu						
			5,4*3,0		16,200				
			štít u garáže						
			8,2*10,87-(3,76*4,3)		72,966				
			odečty otvorů						
			-16*0,56*1,15		-10,304				
			-6*0,56*1,150		-3,864				
			-2,34*1,78		-4,165				
			Součet		105,945				
4	ISV	ISV.85910572300 28.2	Isover EPS 70F - 20mm, ?D = 0,039 (W·m-1·K-1),1000x500x20mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	37,823	30,40	1 149,82	0,000	0,011

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 11

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Vyrovnání podkladu pod zateplovací systém

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 25. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					105,945/3*1,05		37,081		
5	ISV	ISV.85910572300 35.2	Isover EPS 70F - 30mm, ?D = 0,039 (W·m-1·K-1), 1000x500x30mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	37,823	45,60	1 724,73	0,001	0,019
					105,945/3*1,05		37,081		
6	ISV	ISV.85910572300 11	Isover EPS 70F - 10mm, ?D = 0,039 (W·m-1·K-1), 1000x500x10mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.	m2	37,823	15,20	574,91	0,000	0,004
					105,945/3*1,05		37,081		
		998	Přesun hmot				2 219,27		0,000
7	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,934	1 147,50	2 219,27	0,000	0,000
Celkem							53 551,63		1,934



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 25. 11. 2021		
Název akce: Energetická opatření – MŠ Lubina				
Způsob odeslání / předání datum: 25. 11. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet č. 12			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Odečet nerealizovaných stavebních prací a dodávek.				
Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace díla došlo ke změnám rozsahu díla (méněpráce). Podrobně jsou neprovedené práce a dodávky specifikovány ve změnovém položkovém rozpočtu.				
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko energetického specialisty: s provedením změny souhlasí, z energetického hlediska se jedná o změnu irelevantní

Příloha: Položkový rozpočet č. 12



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	25. 11. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odečet nerealizovaných stavebních prací a dodávek.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace díla došlo ke změnám rozsahu díla (méněpráce). Podrobně jsou neprovedené práce a dodávky specifikovány ve změnovém položkovém rozpočtu.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-135 134,88 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-135 134,88 Kč	---	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 12

Stavba: MŠ Lubina II
Objekt: Neprovedené práce

Objednatel: Město Kopřivnice
 Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.
 Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:
 Datum: 25. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11 Objekt11 - Rozpočet Pol nezpůsobilé ze stavby							-82 837,38		0,000
19	R	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	-51,000	6,72	-342,72	0,000	0,000
16	R	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-51,000	162,00	-8 262,00	0,000	0,000
15	R	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm	m2	-51,000	261,00	-13 311,00	0,000	0,000
17	R	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	-51,000	25,00	-1 275,00	0,000	0,000
14	R	583414034R	Kamenivo drcené frakce 4/8 B	t	-6,120	420,00	-2 570,40	0,000	0,000
21	R	59217004R	Obrubník parkový betonový 80x250x500 mm, přírodní	kus	-10,000	82,00	-820,00	0,000	0,000
11	R	59248301R	Dlažba betonová zatravnovací 600x400x100 mm, šedá	kus	-213,000	81,00	-17 253,00	0,000	0,000
12	R	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm	m	-15,700	63,00	-989,10	0,000	0,000
10	R	596921112R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2	m2	-51,000	240,00	-12 240,00	0,000	0,000
13	R	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	-3,374	400,00	-1 349,60	0,000	0,000
18	R	69365044R	Geotextilie netkaná 500g	m2	-61,200	48,00	-2 937,60	0,000	0,000
20	R	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-4,400	247,00	-1 086,80	0,000	0,000
64	R	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	-214,000	62,00	-13 268,00	0,000	0,000
43	R	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-35,840	199,00	-7 132,16	0,000	0,000

004 Objekt 4 - Rozpočet Pol způsobilé ze stavby							-52 297,50		0,000
154	R	1T	Vnitřní parapetní deska, 270x900mm	ks	-3,000	522,50	-1 567,50	0,000	0,000
179	R	12OST	Fasádní držák na vlnky 150x280mm,D+M	ks	-1,000	4 132,50	-4 132,50	0,000	0,000
170	R	3OST	Fasádní větrací mřížka s regulací, 250x250mm pr. 100mm,D+M	ks	-2,000	1 045,00	-2 090,00	0,000	0,000
174	R	7OST	Fasádní revizní dvířka el. rozvaděče,D+M	ks	-1,000	1 757,50	-1 757,50	0,000	0,000
47	R	941940039RAW	Stavební výtah, výška do 20 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 5 měsíců	měsí c	-3,000	14 250,00	-42 750,00	0,000	0,000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 12

Stavba: MŠ Lubina II
Objekt: Neprovedené práce

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.
Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:
Datum: 25. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							-135 134,88	0,000	