

Datum předložení změny:		ZL č. 50		
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.			
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze			
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.			
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.			
Smlouva o Dílo ze dne:		13.10.2020		
Projekt zakázkové číslo:		513/18		
Stavba:	VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část			
Objekt:				
Název změny:	Zakrytí SDK lamel - světlík			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Na základě zápisu ve stavebním deníku ze dne 16.9. 2021 byl ze strany projektanta stavby doplněn SDK pohled pro zakrytí uhlíkových lamel v prostoru 4.NP - požární světlík. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.				
Nové řešení:				
Doplnění SDK pohledu v místě uhlíkových lamel 4.NP				
Původní řešení v PD:				
Původní PD a VV toto řešení neobsahovalo.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž SDK.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	8 276,67	8 276,67
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany	celkem		8 276,67	8 276,67
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,01%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,01%
PŘÍLOHY ZL:				
Příloha č.1 Rozpočet				
Příloha č.2 PD - Zápis stavebního deníku ze dne 16.9.2021				

Datum předložení změny:		ZL č.	50
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Nemá vliv na termín.

Dne:		za dodavatele:		Podpis:	
------	--	----------------	--	---------	--

Vyjádření TDS:

TDS respektuje rozhodnutí GP, architekta a objednatele o doplnění jmenovaných prvků do rozsahu dodávek GDS. Jedná se o vizuální vylepšení pohledu centrálního schodiště ve vstupu ze Zikovy ul.

Dne:		za TDS:		Podpis:	
------	--	---------	--	---------	--

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Protipožární omítky na ulíkové lamely byly doplněny po revizi statického řešení během realizace. Ochranná omítka je nevzhledná, proto bylo architektem navrženo zakrýt ji v reprezentativním prostoru schodiště SDK pohledem.

Dne:		za projektanta:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

Vyjádření objednatele:

Souhlasím

Dne:		za objednatele:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

ZÁVĚR:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

REKAPITULACE ZL č. 50

Kód 13200

Stavba: Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha

Náklady z rozpočtů		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL č. 50	Zakrytí SDK lamel - PŘÍPOČTY	8 276,67	10 014,77
CELKEM		8 276,67	10 014,77
CELKEM	PŘÍPOČTY	8 276,67	10 014,77

ZL50 - Zakrytí SDK lamel - PŘÍPOČTY

Stavba		STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT				
Číslo položky	Popis položky	MJ	Celkem MJ	Ceny v Kč		
				za MJ	Celkem	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST						
61 Úpravy povrchů vnitřních						
Sádkartonový podhled v místě uhlíkových lamel, schodiště ul. Žikova, 4NP						
61	1	SDK podhled na nosném roštu	m2	12,95	601,60	7 791
61	9	Maiba stěn a stropů - podklad SDK	m2	13,0	32,90	426
61	19	Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřních	komplet	1,0	59,90	60
61 Úpravy povrchů vnitřních CELKEM Kč:					8 276,67	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST CELKEM Kč:					8 276,67	



ZÁPIS STP:

16.9.21

- 1) na proti požárnímu omezení na lamelách nad schodištěm žitkové buče osazena SDK deska (jen jako povrchová úprava)
- 2) do SDK podhledu v chodbě v 3NP budou osazeny 3x revizní dvířka 300x300 s pož. odolností EI 30.
- 3) na konci SDK podhledu v chodbě 3NP (směřen k schodišti žitkové) bude proveden SDK pokrytí "pah" na instalaci d.

Teplota: 18°C

16.9.2021

Pracovní doba: 400-1000

Pracovní: 2x THP; Sfélo 4x; Colsys 15x; AREA 10x; kalíř 8x;
 IVRS 3x; ALETON 3x; FL+D 4x; Olextone 2x;
 EPONA 6x; Bajnur 1x

Stroje: 1x Stavba m' a' tak; Mobilní lešení; El. měřič

Postup prací: Podlažba EPS 1.NP - Solimova

Sřabami moly 1.NP Chodba

Začíná mi soc. zařízení

Ukládá stěny WC

Lití betonů 4.NP a 1.NP

Lití stěn 3.NP - křídla

Remonty pod stěny 3.NP - místnost

Montáž SDK přiček - KROV

Montáž VET přiček - KROV

Montáž ESI, ST a KAR

Montáž stropů 4.NP

Za Elstavu a.s.